

# 2025년 4분기 공약사항 추진상황 종합평가 결과



# 2025년 4분기 공약사항 추진상황 종합평가 결과

민선8기 성공적 공약이행을 위한 2025년 4분기 이행실적 및 이행률에 대한 총괄 점검 결과

## I 개요

- 평가근거
  - 진도군수 공약사항 관리 규칙 제 8조(추진상황 자체평가)
- 대상기간 : 2025. 10. 1. ~ 12. 31.
- 평가대상
  - 5대 분야, 11개 중점과제, 87개 실천과제, 100건

분 야	중 점 과 제	실천과제	공약 건수
계	11개	87개	100건
I. 다함께 잘사는 산업 혁신	1. 농어업 생산기반 확대 및 내실화	12개	17건
	2. 지역 특화품목의 고부가가치화	10개	13건
II. 모두가 행복한 복지 혁신	3. 생활밀착형 건강·돌봄 복지체계 구축	8개	8건
	4. 군민 맞춤형 복지서비스 강화	7개	8건
III. 인재를 키우는 교육 혁신	5. 아이 키우기 좋은 양육 환경 조성	6개	7건
	6. 지역과 상생하는 교육 및 인재 양성	8개	8건
IV. 찾아서 머무는 관광 혁신	7. 품격높은 문화예술 진흥기반 마련	7개	7건
	8. 찾아서 머무는 체육·관광·환경 인프라 확충	12개	15건
V. 군민을 섬기는 행정 혁신	9. 일 잘하는 공직문화 조성	3개	3건
	10. 군민을 섬기는 소통·현장행정 강화	5개	5건
	11. 군민 최우선 위민행정 구현	9개	9건

□ 주요 평가내용

- 2025년 4분기 공약 추진상황 평가
- 주요 사업 진척상황 종합점검 및 문제점 분석
- 당초 사업목표 대비 추진성과 점검 및 대안 제시

□ 평가방법

- 부서별 추진상황 작성 및 자체평가→총괄부서(기획홍보실) 종합평가

## II 공약사항 추진현황

□ 총괄현황

- '25년 4분기 공약사업 추진상황 검토 결과, 총 100개 공약사업 중 85개 사업완료(기완료 81건, 4분기 완료 4건), 15개 사업 추진 중

(단위: 건)

공약사업 총계	완료			추진중	공약 완료율	공약 추진율
	소계	기완료	4분기 완료			
100	85	81	4	15	85%	93%

□ 2025년 4분기 완료사업

공약번호	사업명	추진부서	비고
4-7-55	전통예술 계승 및 교육기능 수행(신청 보완) <sup>25.7.완료</sup>	문화예술과	완료후 지속추진
4-7-56	관마청(감목관 근무지) 현장·활용사업 <sup>25.7.완료</sup>	문화예술과	완료종결
4-7-57	소전선생님 생가 현장·활용사업 <sup>25.7.완료</sup>	문화예술과	완료종결
5-11-84	철마공원 주변 주차난 해소 <sup>25.12.완료</sup>	안전생활지원과	완료종결

○ (공약번호 4-7-55) 전통예술 계승 및 교육기능 수행 <문화예술과>

- 추진실적 : 진도읍 성내리 제진관 전통예술 교육기관 신청복원 기본계획수립(22), 연구용역 발주 및 착수(23), 연구용역완료(24), 리모델링 공사 추진 및 신청 기능 복원(25)
- 향후계획 : 운영은 보존회와 협의하여 무형유산 전수관에서 운영할 수 있도록 장기적 추진
- 점검결과 : 완료후 지속추진

○ (공약번호 4-7-56) 관마청(감목관 근무지) 현장 활용사업

- 추진실적 : 말 목장을 관리하던 관마청 현장 활용, 기본계획수립(22. 12.), 연구용역 발주 및 착수(23), 안내판 설치 등 활용사업 추진 완료(25. 10.)
- 점검결과 : 완료 종결

○ (공약번호 4-7-57) 소전선생님 생가 현장 활용사업

- 추진실적 : 소전 손재형 선생 생가 활용을 위한 기본계획수립(22.11.), 기초조사 연구 용역 완료(24), 안내판 설치 등 활용사업 추진 완료(25. 10.)
- 점검결과 : 완료 종결

○ (공약번호 4-8-59) 생활체육시설 확충

- 추진실적 : 그라운드골프장 조성계획 수립 및 장애인체육관진도군불링장 건립 공사 착공(22.), 장애인체육관진도군불링장 건립 공사 완료, 파크골프장 조성 계약 체결(23.), 그라운드골프장 부지매입 및 공모신청 완료(24.6.) 파크골프장 조성사업 관련 행정절차 용역 완료(24.12.)
- 향후계획 : 파크골프장 및 그라운드골프장 조성사업 완료(25.), 주민 건의 생활체육 시설 지속 확충 및 보수(26.)
- 점검결과 : 완료 후 지속추진

○ (공약번호 5-11-84) 철마공원 주변 주차난 해소

- 추진실적 : 진도군 철마공원 주변 주차장 준공, 건축기획 용역 추진(23.10.), 토지 매입 및 실시설계, 해체 심의(25.6.), 준공 및 운영(25.11.)
- 점검결과 : 완료종결

□ 추진중 사업 : 15건

공약번호	사업명	추진부서	추진율
계	15건		
1-1-5	서망항 어항기능(대피항 등) 확충	해양항만과	60%
1-1-6	회동항 방파제 연장 및 물양장 확대	해양항만과	60%
1-1-7	서망위판장 시설 개선	농수산유통사업소	25%
1-2-13	신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화	수산지원과	50%
1-2-14	지리적표시제, 군수품질인증제 강화	농수산유통사업소	90%
2-4-36	청년센터 활성화 및 청년 복합공간 추가 개소	인구정책실	60%
4-7-52	예술문화재단 설립	문화예술과	30%
4-7-54	진도역사문화관 건립	문화예술과	20%
4-8-68	수변공원 확대 조성	환경수질과	60%
5-10-78	조도면 해상교통 편의 증진	해양항만과	73%
5-11-80	화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원	안전생활지원과	30%
5-11-83	소하천 정비사업 추진(재해예방)	건설과	80%
5-11-85	쉬미항권역 거점 개발사업 지속 추진	도시개발과	90%
5-11-86	진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련	건설과	60%
5-11-87	신(新) 조도대교 신설 추진	건설과	30%

【추진 사업 15건】

○ (공약번호 1-1-5) 서망항 어항기능(대피항 등) 확충(60%)

- ▶ 추진실적 : 서망항 확장사업 건의 및 대상지 현장점검('24.3.), 서망항 확장사업 건의('25.6.), 서망항 정비공사 실시설계용역 착수('25.7.)
- ▶ 향후계획 : 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역 반영을 위한 지속건의

○ (공약번호 1-1-6) 회동항 방파제 연장 및 물양장 확대(60%)

- ▶ 추진실적 : 방파제 연장 실시설계 용역 추진('24.4.), 공유수면 점사용허가 협의 등('24.10.), 전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역에 초평항 회동 어항구역 변경 건의('25.10.)
- ▶ 향후계획 : 초평항 건설가업 회동 물양장 확장 준공('26.5.)

○ (공약번호 1-1-7) 서망위판장 시설 개선(25%)

- ▶ 추진실적 : 서망위판장 시설개선 공모사업 참여 협의, 서망위판장 시설 자체 보수공사 시행('23.10.) '25년 위판장 시설개선 공모사업 참여 협의('24.) 위판장 신규부지 확보 관련 관계기관(목포 해수청) 방문 협의('25.11.)
- ▶ 향후계획 : 시설개선방안 지속협의

○ (공약번호 1-2-13) 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화 <수산지원과>(50%)

- ▶ 추진실적 : 친환경양식어업 육성사업 대상부지확보('23.4.4.), 연구용역 추진 및 공모 선정('23.), 예산 확보 건의('24.), 지방재정 투자심사 완료('25.3.), 실시설계 용역 계약 및 착공('25. 12.)
- ▶ 향후계획 : 본공사 발주 및 계약('26. 7.)

○ (공약번호 1-2-14) 지리적표시제, 군수품질인증제 강화(90%)

- ▶ 추진실적 : 지리적 표시제 등록 용역 수행('23.), 군수품질인증제 관리('22.~'23. : 31개 업체, 116개 품목→'24. : 품목 확대 컨설팅 추진)
- ▶ 향후계획 : 진도마른김 지리적표시제 등록('26. 6.), 군수품질인증 신규 연장 신청 심의('26. 8.)

○ (공약번호 2-4-36) 진도군 청년센터 활성화 및 청년복합공간 추가 개소(60%)

- ▶ 추진실적 : 청년센터 운영('24. : 이용객 1,780명), 전남형 균형발전 300프로젝트 연계로 인하여 사업추진 미비
- ▶ 향후계획 : 전남형 균형발전 프로젝트 연계 청년 복합공간 조성('27. 12.)

○ (공약번호 4-7-52) 예술문화재단 설립(20%)

- ▶ 추진실적 : 예술문화재단 설립 용역비 확보 및 본예산 반영('22.), 설립 기본방침 및 로드맵 수립('23.), 정부 공공기관 혁신가이드라인 강화(조직, 인력 등 구조조정)로 법인재단 설립 제한전라남도 재단설립위원회 개최 예정('24.10.), 기본계획 용역완료('25.10.)
- ▶ 향후계획 : 예술문화재단 설립 타당성 검토용역 추진 및 재단 설립 협의, 조례 제정 및 재단 설립('26.)

○ (공약번호 4-7-54) 진도역사문화관 건립(20%)

- ▶ 추진실적 : 담양군 역사문화관 방문자문('22.), 역사디자인 연구소 지문 및 타당성 사전평가 준비 연구용역 착수('23.), 타당성 사전평가 준비 연구용역 완료('24.)
- ▶ 향후계획 : 많은 군비 부담이 예상되어, 박물관 건립사업은 장기 검토

○ (공약번호 4-8-68) 수변공원 확대 조성(60%)

- ▶ 추진실적 : 생태탐방로 조성을 위한 기본 및 타당성 조사 용역 완료, 주민설명회 및 의견 설문조사('23.), 25년 생태탐방로 조성사업 국비 신청 완료('24.)
- ▶ 향후계획 : 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 및 착공('26.) 및 준공('26.)

○ (공약번호 5-10-78) 조도면 해상교통 편의 증진(20%)

- ▶ 추진실적 : 여객선 증회 운항에 따른 결손금 산정('22.), 결손금 산정 용역 준공 및 군-선사 여객선 운항시간 협의(2회), 기준시간대 운항유지('23.), 운항시간 협의 및 축제기간 관매도 1항차 증회 운항('24.), 관매도 직항 여객선 실시설계 및 건조 계약외('25.)
- ▶ 향후계획 : 여객선 건조 준공 및 취항(26. 4.)

○ (공약번호 5-11-80) 화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원(30%)

- ▶ 추진실적 : 공영차고지 조성 설명회 2회 개최('22.), 진도읍 권역 4개 후보지 토지 소유자와 매입 협의, 협의 완료 부지 토지매입 완료('23.), 공영차고지 사업 예정리 관리 전환 협의('25.)
- ▶ 향후계획 : 국도 18호선 폐도부지 관리전환 및 공영차고지 조성('26.),

○ (공약번호 5-11-83) 소하천 정비사업 추진(재해예방)(80%)

- ▶ 추진실적 : 소하천 정비사업 정상추진 및 고성마을 등 4개마을 실시설계용역 착수('22.), 매항수역연주소하천 정비사업 준공, 고성봉상마을 등 소하천 정비사업 정상 추진('23.), 수역대사마을 등 소하천 정비사업 정상 추진('24.), 대사 관매2천 소하천 정비사업 정상 추진('25.)
- ▶ 향후계획 : 소하천 정비사업 대상지 발굴 및 지속 추진('26.)

○ (공약번호 5-11-85) 쉬미항권역 거점 개발사업 지속 추진(90%)

- ▶ 추진실적 : 커뮤니티 비즈니스센터 조성사업 착공('22.), 안전보행로 조성사업 착공, 쉬미항 클린환경 및 쉬미항 가는길 조성사업완료('23.), 커뮤니티 비즈니스센터 및 해양 안전 편의시설 구축('24.), 안전보행로 사업 완료('25. 3.), 비즈니스센터 조성('25. 9.)
- ▶ 향후계획 : 로컬SEA푸드마켓 조성사업 완료('26. 6.)

○ (공약번호 5-11-86) 진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련(60%)

- ▶ 추진실적 : 총사업비 증액을 위한 행정안전부 협의 4회, 전문가 자문회의 1회 추진('22.), 행정안전부 기본설계 사전설계 검토 심의 완료('23.), 실시설계 사전설계검토 보완설계 추진중 비관리청협의, 공사 착공('25. 9.)
- ▶ 향후계획 : 공사 추진 및 토지보상 실시

○ (공약번호 5-11-87) 신(新) 조도대교 신설 추진(60%)

- ▶ 추진실적 : 제4차 전라남도 종합계획 반영('22.), 국도18호선 기점변경 구상용역 준공 및 한국교통연구원 노선조정 수요조사 반영건('23.~'24.), 국토부 및 전남도와 지속 협의 추진
- ▶ 향후계획 : 제7차 국도 국지도 건설계획('31~'35) 재건의

□ 부서별 추진현황 [2025. 12. 31. 기준]

(단위: 건)

부서명	공약 수	추진상황				평균 이행률(%)
		완료 종결	완료 후 지속추진	추진중	변경필요	
계	100	15	70	15	-	93
기획홍보실	1	-	1	-	-	100
인구정책실	5	1	3	1	-	92
안전생활지원과	6	4	1	1	-	88
총무과	8	1	7	-	-	100
민원봉사과	1	-	1	-	-	100
수산지원과	5	-	4	1	-	90
진도개축산과	3	-	3	-	-	100
해양항만과	3	-	-	3	-	65
경제에너지과	1	-	1	-	-	100
주민복지과	4	-	4	-	-	100
가족행복과	14	1	13	-	-	100
관광과	4	2	2	-	-	100
문화예술과	8	2	4	2	-	81
건설과	4	-	1	3	-	67.5
도시개발과	2	1	-	1	-	90
환경수질과	2	-	1	1	-	80
산림휴양과	3	-	3	-	-	100
보건행정과	2	-	2	-	-	100
노인건강과	1	-	1	-	-	100
농업지원과	8	-	8	-	-	100
농촌활력과	1	-	1	-	-	100
연구개발과	3	2	1	-	-	100
농수산유통사업소	4	-	2	2	-	78
공원관리사업소	3	-	3	-	-	100
스포츠산업사업소	4	1	3	-	-	100

□ 분야별 추진현황 [2025. 12. 31. 기준]

1. 다함께 잘사는 산업혁신

공약사업 총계	기완료 (3분기)	2024. 4분기 완료			변경 필요	추진	공약 추진율
		소계	종결	지속 추진			
30	25	-	-	-	-	5	93%

○ 기완료 사업 : 21건

- (공약번호 1-1-1) 농수산분야 예산 30% 이상 편성 실현
  - ▶ 추진실적 : 농수산분야 2023년 최종예산 기준 185,331백만원(30.8%), 2024년 1회 추경예산 기준 149,132백만원(28.9%) 예산 편성
  - ▶ 향후계획 : 최종예산 기준 농수산분야 예산 30% 이상 편성
- (공약번호 1-1-2) 영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중 지원 육성
  - <수산지원과>
    - ▶ 추진실적 : 청년 어업인 정착지원금 매월 지급 총 35명, 사업비 420백만원, 낱장망 툯 등 영세업종 지원사업 총 27종 사업 준공완료, 후계어업인 육성사업(융자) 총85명 선정('22.~'25.)
    - ▶ 향후계획 : 기존 청년 어업인 대상 사업 및 영세업종 지원사업 완료
  - <농업지원과>
    - ▶ 추진실적 : 어르신 소농 직불금 지급 5,568농가 / 832백만원 지급('22.~'25.),
    - ▶ 향후계획 : 어르신 소농 직불금 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수, 농가확정 및 어르신 소농 직불금 지급
  - <농촌활력과>
    - ▶ 추진실적 : 청년농업인 영농정착 지원사업 64명('22~'25.), 후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 13명
    - ▶ 향후계획 : 청년농업인 스마트팜 자립기반 지원사업 추진, 청년농업인 영농정착지원금 지급
- (공약번호 1-1-3) 축산업, 임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원
  - <진도개축산과>
    - ▶ 추진실적 : 환경친화 축산농장 육성 지원사업 대상자 확정 및 보조금 교부결정
    - ▶ 향후계획 : 사업완료 및 보조금 지급 등 사업 지속 추진

<산림휴양과>

- ▶ 추진실적 : 표고자목, 표고종균 등 국고/군비보조금 지출, 임업신문 보급 완료
- ▶ 향후계획 : 임업신문 보급 완료 및 한마음대회 개최('26.11.)
- (공약번호 1-1-4) 농수산업 육성 전담부서 신설
  - <총무과>
    - ▶ 추진실적 : ('24.6.) 수산물 가공 관련 분야 일원화(농수산유통사업소), 수산 양식분야 인력 보강(수산지원과)
    - ▶ 향후계획 : 농수산업 육성 및 경쟁력 강화를 위한 지속적 조직 관리
- (공약번호 1-1-8) 농어민 공익수당 지급 확대
  - <수산지원과>
    - ▶ 추진실적 : 공익수당 신청서 접수 및 지급 1,146명/688백만원('22.) 1,060명/636백만원('23.) 1,001명/600백만원('24.) 984명/590백만원('25)
    - ▶ 향후계획 : 공익수당 추가신청서 접수 및 심의, 공익수당 지속 지급
  - <농업지원과>
    - ▶ 추진실적 : 공익수당 신청서 접수 및 지급 5,128명/3,077백만원('22.) 5,545명/3,327백만원('23.) 5,439명/3,263백만원('24.) 6,352명/3,811백만원('25)
    - ▶ 향후계획 : 공익수당 추가신청서 접수 및 지속 지급
- (공약번호 1-1-9) 벼·보리 수매장려금 지급
  - ▶ 추진실적 : 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급 2,673농가 / 1,000백만원 지급('23.) 2025년 쌀값안정에 따른 수매보전 미지급
  - ▶ 향후계획 : 수매보전 지원금 예산 수립 및 사업 추진 완료
- (공약번호 1-1-10) 생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성
  - ▶ 추진실적 : 서진도농협 공동퇴비제조장 시설 개보수 및 악취저감시설 설치 완료('23.) 사후관리 점검('25.)
  - ▶ 향후계획 : 시설 점검 등 지속적 관리 추진
- (공약번호 1-1-11) 농·수산인과 소통 확대
  - <수산지원과>
    - ▶ 추진실적 : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대(연중)
    - ▶ 향후계획 : 육·해상 양식장 현장 방문을 통한 건의사항 청취 및 수산단체 간담회 등 소통 확대

**<농업지원과>**

- ▶ **추진실적** : 농업기술센터 내 농업인 소통창구(상담실) 마련 및 운영('23.~'25.)
- ▶ **향후계획** : 작목별, 농업단체별 등 주기적 간담회 추진계획 수립

**- (공약번호 1-1-12) 계절근로자 숙소 건립**

- ▶ **추진실적** : 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고('24.1.), 사업대상자 선정 및 9개소 보조금 교부 결정('24.2.~3.), 외국인 근로자 숙소 지원사업 추진(2개소)
- ▶ **향후계획** : 외국인근로자 숙소 지원사업 참여자 추가 공고, 사업대상자 선정 및 사업 완료('26.12.)

**- (공약번호 1-2-13) 신소득작물, 수산종자 개발.육성 등 기후변화 대응 강화 <농업지원과>**

- ▶ **추진실적** : 기후변화대응 과수 생산시설 구축('23.5. : 1개소/4백만원, '23.9. : 8개소/67백만원, '24.1. : 9개소/77백만원)
- ▶ **향후계획** : 사업 대상자 적극 발굴 및 사업비 100백만원 목표달성 계획 수립

**<연구개발과>**

- ▶ **추진실적** : 기후변화대응 아열대과수 재배기술 정립, 과학영농 실증시험포 운영 ('22.~'24.), 지역특화작물 지초 등 생산안정화 실증시험(3개소)
- ▶ **향후계획** : 현장 평가회 및 현장 기술 지원단 추진, 시설채소 양액재배를 통한 스마트강소농 육성 테스트베드 고도화 추진

**- (공약번호 1-2-15) 군내농공단지 농수산 가공시설 확대 <농수산유통사업소>**

- ▶ **추진실적** : 농수산가공업 9개 부지 중 7개 부지 계약 완료('23.~'24.), 군내 농공단지 가공용수 공급방안 협의('24.2.), 가공시설 사업자 발굴 및 입주 홍보 ('24.1.~12.), 진도군수협 말린생선 및 절단꽃게 가공시설 지원('25. 2.)
- ▶ **향후계획** : 수산물 산지 가공시설사업 가공시설 완료('26. 12.)

**- (공약번호 1-2-16) 다목적 시설하우스 지원**

- ▶ **추진실적** : 내재해형 시설하우스 설치 지원('22.3. : 100개소/660백만원, '23.6. : 121개소/800백만원, '24.5. : 101개소/646백만원) `25.12. : 84개소/600백만원)
- ▶ **향후계획** : 잔여 사업 대상자 확정 및 '26년도 사업 수요조사 실시

**- (공약번호 1-2-17) 틈새작목(미니단호박 등) 단지 육성 지원**

- ▶ **추진실적** : 선진농협 미니단호박 공선출하회('23.3.), 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 재배단지 조성('23.5.), 명품 미니단호박 특화단지 육성사업 정산('23.12.)
- ▶ **향후계획** : 미니단호박 재배기술 보급 및 지속적 현장지도

**- (공약번호 1-2-18) 기능성작목 특화단지 조성 지원**

- ▶ **추진실적** : 기능성작목특화단지 조성 지원사업 교부결정 및 재배단지 조성 1ha/40백만원('23.4.~5.), 월가리 청년회 등 40백만원 정산('23.12.)
- ▶ **향후계획** : 경관·기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도

**- (공약번호 1-2-19) 양배추 주산단지 지원 확대**

- ▶ **추진실적** : 양배추 재배농가 보상금 지급('23. : 258백만원/86ha, '24. : 390백만원/94ha, `25. 305백만원/102ha)
- ▶ **향후계획** : 사업 추진 및 양배추 주산단지 지원사업 본예산 편성('26.)

**- (공약번호 1-2-20) 의신면 표고버섯 공판장 활성화**

- ▶ **추진실적** : 표고버섯장려금 지원('24.~25.)
- ▶ **향후계획** : 표고버섯 생산을 위한 보조금 지원 이후 표고버섯출하 장려금 지원 지속 추진('24.~'26.)

**- (공약번호 1-2-21) 김 가공공장 시설 확대**

- ▶ **추진실적** : 수산식품 가공설비 지원사업 추진('22.12. : 3개소, '23.12. : 1개소 완료, '24.6. : 사업자 선정 및 착공)
- ▶ **향후계획** : 사업 완료('24.12.) 이후 사업 지속 추진

**- (공약번호 1-2-22) 진도개 보존.관리체계 개선**

- ▶ **추진실적** : 동물운송업체 진도개 강아지 배송비 지원 : 3,600마리/180,000천원
- ▶ **향후계획** : 진도개 강아지 배송비 지속 지원 및 아카데미 교육 추진

**○ 추진 사업 : 5건**

**- (공약번호 1-1-5) 서망항 어항기능(대피항 등) 확충(60%)**

- ▶ **추진실적** : 서망항 확장사업 건의 및 대상지 현장점검('24.3.), 타당성 조사 용역비 국고 지원 국회 건의('24.7.), 정부예산안 반영('24.9.), 서망항 다기능어항 조성사업 준공예정('24. 12. 준공), 서망항 확장사업 건의('25.6.)
- ▶ **향후계획** : 어항개발계획 수립을 위한 타당성 용역 시행 등 사업

- (공약번호 1-1-6) 회동항 방파제 연장 및 물양장 확대(60%)
  - ▶ 추진실적 : 방파제 연장 실시설계 용역 추진 및 방파제 연장 주민설명회 개최('24.) 공유수면 점사용허가 등 행정협의 추진('24.10.~`25.5.)
  - ▶ 향후계획 : 회동물양장 확장 중공('26. 5.)
- (공약번호 1-1-7) 서망위판장 시설 개선(25%)
  - ▶ 추진실적 : 서망위판장 시설개선 공모사업 참여 협의, 서망위판장 시설 자체 보수공사 시행('23.10.) '25년 위판장 시설개선 공모사업 참여 협의('24.) 위판장 신규부지 확보를 위한 관계기관 협의('25. 10.)
  - ▶ 향후계획 : 군↔진도군수협 세부추진계획 협의, 사업 선정 및 추진('26.)
- (공약번호 1-2-13) 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화 <수산지원과>(50%)
  - ▶ 추진실적 : 친환경양식어업 육성사업 대상부지확보('23.4.4.), 연구용역 추진 및 공모 선정('23.), 예산 확보 건의('24.5.) 및 사업비 확정('24.6.), 지방소멸대응기금 사업비 추가 확보('24.11.), 실시설계 영역 계약 및 착공('25. 12.)
  - ▶ 향후계획 : 실시설계 용역 완료('26. 7.), 본 공사 발주 및 계약('26.8.)
- (공약번호 1-2-14) 지리적표시제, 군수품질인증제 강화(88%)
  - ▶ 추진실적 : 지리적 표시제 등록 용역 수행('23.), 군수품질인증제 관리 ('22.~'23. : 31개 업체, 116개 품목→'24. : 32개 업체, 130개 품목 / '25. : 품목 확대 컨설팅 및 진도마른김 등록 용역업체 협의 추진)
  - ▶ 향후계획 : 마른김 지리적 표시제 등록('26.), 군수품질인증제 지속 추진('26.)

## II. 모두가 행복한 복지혁신

공약사업 총계	기완료 (3분기)	2025. 4분기 완료			변경 필요	추진	공약 추진율
		소계	종결	지속 추진			
16	15	-	-	-	-	1	98%

### ○ 기완료 사업 : 15건

- (공약번호 2-3-23) 어르신 복지시설 환경개선 지원
  - ▶ 추진실적 : 꽃단지 노인요양공동생활가정 개보수 공사 완료('22.12.), 진도군노인 전문요양원, 농어촌공동목욕장 개보수공사 완료('23.), 마을복지회관 신축 및 보수 공사 완료('23.~'25.)
  - ▶ 향후계획 : 기능보강 사업 수요조사 및 추진
- (공약번호 2-3-24) 우리마을 전담주치의제 운영
  - ▶ 추진실적 : 전담주치의제 의료서비스 제공('22. : 294회/4,410명, '23. : 360회 /5,400명, '24. : 174회/2,610명 `25. 206회/3,744명)
  - ▶ 향후계획 : 의료취약 122개 마을 경로당 대상 한방, 치과 서비스 제공
- (공약번호 2-3-25) 찾아가는 물리치료센터 운영
  - ▶ 추진실적 : 물리치료서비스 제공('22 : 15개소 '23 : 50개소 '24 : 31개소 '25 : 36개소)
  - ▶ 향후계획 : 및 물리치료서비스 제공 의료취약 마을 개소수 지속 확대
- (공약번호 2-3-26) 보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상
  - ▶ 추진실적 : 명예수당 인상 관련 조례 개정('22. 10. : 국가보훈대상자 명예수당 50,000원→70,000원, 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 70,000원→120,000원, 참전유공자 및 무공수훈자 배우자수당 신설('23. 5.)
  - ▶ 향후계획 : 지속적으로 명예수당 지급
- (공약번호 2-3-27) 4대이상 가정 효도수당 지원
  - ▶ 추진실적 : 관련 조례 제정 및 시행('22.), 4대이상 가정 효도수당 2회 지원('23.), 4대이상 가정 효도수당 1회 지원('24.), 4대이상 가정 효도수당 1회 지원('25)
  - ▶ 향후계획 : 효도수당 지급 지속추진
- (공약번호 2-3-28) 장애유형별 맞춤형 일자리 지원
  - ▶ 추진실적 : 장애인일자리 참여자 선발('22 : 60명 '23 : 85명 '24 : 82명 `25. 92명, 시기별 장애인일자리 사업 참여자 기본안전장애인식개선 교육 등 시행
  - ▶ 향후계획 : 장애인일자리사업 국도비 보조사업락 지속 확대 건의

- (공약번호 2-3-29) 장애인복지시설 여가 활동공간 확충
  - ▶ 추진실적 : 장애인 여가활동 지원계획 수립('22.), 장애인 5개 단체별 간담회, 18개 신규사업 발굴, 시각장애인 사회재활 교육사업(3종, 19명)실시('23.), 장애인복지관 프로그램 확대 실시, 시각장애인 사회재활 교육사업 확대 실시, 장애인 여가활동 지원 추진('25.),
  - ▶ 향후계획 : 장애유형별 맞춤형 프로그램 운영 지원 및 장애인체육관 활용 체육 프로그램 발굴 및 실시('26.)
- (공약번호 2-3-30) 재가장기요양기관 종사자 특별수당 지원
  - ▶ 추진실적 : 조례개정 및 지원계획 수립('22.), 장기요양기관 종사자 특별수당 지급 ('23. : 480명/ 14,400천원, '24. : 324명/ 27,060천원, '25. : 331명/27,150천원)
  - ▶ 향후계획 : 장기요양기관 종사자 처우 개선수당 분기별 지급('26.)
- (공약번호 2-4-31) 장애인콜택시 증차 및 관광기회 확대
 

<안전생활지원과>

  - ▶ 추진실적 : 장애인콜택시 예산확보 및 이용현황 파악('22.), 장애인콜택시 보조금 교부결정 및 운전원 채용, 콜택시 출고 및 등록('23.), 장애인콜택시 증차 및 운영('24.), 장애인 콜택시 1대 구입('25. 10.)
  - ▶ 향후계획 : 장애인콜택시 보조사업 지속 추진('26.)

<주민복지과>

  - ▶ 추진실적 : 장애인 공감과 치유 프로그램 추진('22. : 4개단체/102명 참여/40,000천원, '23. : 5개단체/130명 참여/60,000천원, '25. : 114명 참여)
  - ▶ 향후계획 : 장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진('26.)
- (공약번호 2-4-32) 다양한 여성 프로그램 발굴
  - ▶ 추진실적 : 여성 프로그램 운영('22. : 한식조리 직업훈련 등 4개 프로그램/499명, '23. : 바리스타 직업훈련 등 10개 프로그램/1,530명, '24. : 실버인공지능지도사 등 6개 프로그램/622명, '25. : 라인댄스 등 8개 프로그램 383명)
  - ▶ 향후계획 : 여성프로그램 발굴 및 운영
- (공약번호 2-4-33) 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화
  - ▶ 추진실적 : 상담프로그램 운영홍보 및 가족센터 내 다문화가족 휴게 및 교류공간 확보('22.~'23.), 상담프로그램 운영('24.~'25.)
  - ▶ 향후계획 : 다문화가족 운영 활성화를 위한 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 운영

- (공약번호 2-4-34) 다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영
  - ▶ 추진실적 : 자녀방문교육 등 상담프로그램 운영('22.), 베트남어(20명)/중국어(10명) 초급반 개설('23.), 엄마나라말 배움터 사업 운영 및 체험 여행 신규사업 추진('24.), 다문화자녀 선호 프로그램 운영('25. 1 ~ 12.)
  - ▶ 향후계획 : 엄마나라말 배움터다문화이해교실 등 지속 운영 및 여행사업 확대 추진
- (공약번호 2-4-35) 다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화
  - ▶ 추진실적 : 가족센터 운영,결혼이민여성 역량강화,다문화 한마음 축제 지원, 가족 센터 차량 추가 지원 공동육아나눔터 등 운영('23.), 결혼이민자 고향방문 지원사업 추가 추진
  - ▶ 향후계획 : 다문화가정 지원사업 지속 추진
- (공약번호 2-4-37) 청년 지원 확대 및 강화(60%)
  - ▶ 추진실적 : 타시군 사례 및 법령 검토('22.), 재원예산 검토 및 보건복지부 협의('23.) 청년 성장 역량강화, 청년 자립기반구축, 지역산업 맞춤형 일자리 창출지원('25.)
  - ▶ 향후계획 : 만원임대주택 준공 운영, 간호복지 기숙사 증공 등

○ 추진 사업 : 1건

- (공약번호 2-4-36) 진도군 청년센터 활성화 및 청년복합공간 추가 개소(60%)
  - ▶ 추진실적 : 청년센터 운영('24. : 이용객 1,780명), 전남형 균형발전 300프로젝트 연계로 인하여 사업추진 미비
  - ▶ 향후계획 : 전남형 균형발전 프로젝트 연계 청년 복합공간 조성('27. 12.)

### III. 인재를 키우는 교육혁신

공약사업 총계	기완료 (3분기)	2025. 4분기 완료			변경 필요	정상 추진	추진	공약 추진율
		소계	종결	지속 추진				
15	15	-	-	-	-	-	-	100%

#### ○ 기완료 사업 : 11건

##### - (공약번호 3-5-38) 국공립 보육시설(어린이집) 지원 및 확충

- ▶ **추진실적** : 국공립 장기임차 수요량(관내 가정어린이집 2개소 전남도 제출('22), 관내 가정어린이집 1개소 국공립 장기임차 전환 완료('23), 관내 어린이집 1개소 기능보강 사업 선정('24) 관내 어린이집 가자재비 사업 선정('25)

- ▶ **향후계획** : 유보통합에 따른 교육청으로 업무 이관협조('26.)

##### - (공약번호 3-5-39) 공영 키즈카페 운영

- ▶ **추진실적** : 가족센터 건립사업 공사 발주 및 착공('22), 가족센터 내 키즈카페 시설 설치 및 실내외 놀이시설 운영('23 : 월평균 1,250명, '24 : 월평균 1,300명 '25 : 월평균 1,350명)
- ▶ **향후계획** : 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 지속 추진

##### - (공약번호 3-5-40) 거점형 공영 돌봄센터 운영 확대

- ▶ **추진실적** : 가족센터 건립사업 공사 발주 및 착공('22), 다함께돌봄센터 운영 및 운영시간 연장 시범사업 선정('23), 가족돌봄형 프로그램 진행('24.), 다함께돌봄센터 추가운영 지원('25.)

- ▶ **향후계획** : 다함께돌봄센터 홍보 및 지역사회 연계 프로그램 운영

##### - (공약번호 3-5-41) 어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충

###### <가족행복과>

- ▶ **추진실적** : 가족센터 건립사업 공사 발주 및 착공('22), 가족센터 내 키즈카페 시설 설치 및 실내외 놀이시설 운영
- ▶ **향후계획** : 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 지속 추진

###### <관광과>

- ▶ **추진실적** : 명량대첩 조선수군 병영체험장 문화재 현상변경 및 공사 착공('22), 공사준공 및 명량 어린이 놀이광장 개장('23), 명량대첩 어린이 놀이광장 운영('24.~)
- ▶ **향후계획** : 명량대첩 어린이 놀이광장 지속 운영

##### - (공약번호 3-5-42) 지역아동센터 지원 확대

- ▶ **추진실적** : 지역아동센터 운영비 지원('22. : 종사자 명절수당 및 차량운영비, '23. : 어린이 통학차량 동승자 보호자 인건비(577천원/개소/월) 지원, 종사자 역량강화 워크숍 개최, '24. : 지역아동센터 급식비(기준7천원→9천원)지원 확대, '25. : 차량 동승자 인건비 지원(기준 3시간 변경 4시간)
- ▶ **향후계획** : 지역아동센터 운영비 지원 지속 추진

##### - (공약번호 3-5-43) 출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대

- ▶ **추진실적** : 관련 조례「진도군 출생아 양육비 등 지원에 관한 조례」개정('22.) 출산장려금 지급473명/633,000천원('23), 260명/376,000천원('24.), 206명/425,000천원('25.)
- ▶ **향후계획** : 출산장려금 신청 홍보 및 지급 지속 추진

##### - (공약번호 3-6-44) 스마트러닝 학습환경 조성

- ▶ **추진실적** : 관내 중학교 협의 및 수요조사('24.), 관내 중학교 6개교 환경 조성
- ▶ **향후계획** : 학교별 협의 결과에 따라 2025년 학사일정 및 회계운영계획에 맞춰 사업 추진

##### - (공약번호 3-6-45) 지역맞춤형 인재육성 지원

- ▶ **추진실적** : 진도실고 지역인재 장학금 지급 4명, 진도국악고 지역인재 장학금 지급 2명('25.)
- ▶ **향후계획** : 지역인재 장학금 지급

##### - (공약번호 3-6-46) 청소년 꿈키움센터(청소년문화의 집) 건립

- ▶ **추진실적** : 기본 및 실시설계 완료('22.), 기초공사 및 창호 바닥공사 완료('23.), 청소년 문화의집 준공('24.4), 각종 인증 및 잡기 배치 완료('24.9), 청소년문화의집 개관('24.10.)
- ▶ **향후계획** : 직원 채용 및 운영

##### - (공약번호 3-6-47) 학생 전용 스터디 카페 운영

- ▶ **추진실적** : 기본 및 실시설계 완료('22.), 기초공사 및 창호 바닥공사 완료('23.), 진도군 청소년 문화의집 준공('24.4.) 잡기 배치 완료('24.9.), 운영('25. 1 ~ )
- ▶ **향후계획** : 청소년문화의집 내 스터디카페 운영

##### - (공약번호 3-6-48) 초중학생 문화체험 확대

- ▶ **추진실적** : 청소년을 위한 기획공연 유치('22. : 크로키브라더스 공연/250명, '23. : 이상한나라의 앨리스3D 공연/530명, 하모니 오브 라이트 공연/230명) '25. : 비제 카르멘 공연 유치
- ▶ **향후계획** : 청소년을 위한 기획공연 유치('25.~'26.)

- (공약번호 3-6-49) 고교 입학생 전원 해외연수 지원

- ▶ 추진실적 : 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 검토('22.) 실무협의회 추진 및 사업비 교부('23. : 4개 교/ 218명, '25. : 4개교/179명)
- ▶ 향후계획 : 사업비 교부 및 학교별 사업 추진

- (공약번호 3-6-50) 전지역 학생 100원 버스 실현

- ▶ 추진실적 : 진도군 농어촌버스 업체 협약 완료 후 100원 버스 운영, 업체 보상금 지급('22.), 100원 버스 운영 및 업체 보상금 지급('23.~'24.), 무료버스 운행('25.)

- (공약번호 3-6-51) 인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화

- ▶ 추진실적 : 학교 밖 청소년 장학금 지급('22 : 3명/1,500만원), 고교 신입생 입학축하금 지급('23 : 190명/3,800만원), 초(136명)중(179명)고(154명)신입생 입학축하금 지급('24.)으로 수혜자 확대
- ▶ 향후계획 : 초중고 신입생 입학축하금 지속 지급

IV. 찾아서 머무는 관광혁신

공약사업 총계	기완료 (3분기)	2025. 4분기 완료			변경 필요	추진	공약 추진율
		소계	종결	지속 추진			
22	16	3	2	1	-	3	91%

○ 기완료 사업 : 19건

- (공약번호 4-7-53) 예술인 활동기반 제공 및 지원

- ▶ 추진실적 : 창작지원금('22. : 35건/91,990천원, '23. : 36건/148,000천원, '24. : 34건/148,000천원) 복지지원금('22. : 3건/2,000천원, '23. : 19건/9,103천원, '25. : 문화진흥기금 지원(60백만원)
- ▶ 향후계획 : 문화진흥기금(창작복지지원금) 지속 지원

- (공약번호 4-7-55) 전통예술 계승 및 교육기능 수행(신청 복원)

- ▶ 추진실적 : 신청 복원 추진계획 수립 및 예산편성('22.), 전문가 지문 및 연구용역 계약 및 추진완료('23.~'24.), 무형유산전수관 리모델링 실시설계용역('25.)
- ▶ 향후계획 : 리모델링 공사 추진 및 신청 기능 복원

- (공약번호 4-7-56) 관마청(감목관 근무지) 현장활용사업

- ▶ 추진실적 : 관마청 복원 추진계획 및 예산 편성('22.), 전문가 지문 및 연구용역 계약 및 추진완료('23.~'24.), 안내판 설치 등 활용사업 추진('25.)
- ▶ 향후계획 : 현장 활용사업 발굴 및 추진

- (공약번호 4-7-57) 소전선생님 생가 현장활용사업

- ▶ 추진실적 : 소전생가 복원을 위한 추진계획 수립 및 예산 편성('22.), 전문가 지문 및 연구용역 계약 및 추진완료('23.~'24.) 안내판 설치 등 활용사업 추진('25.)
- ▶ 향후계획 : 현장 활용사업 발굴 및 추진

- (공약번호 4-7-58) 문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진

- ▶ 추진실적 : 진도 고니류 도래지 섭식처 조성공사 등 8개 공사 및 용역 추진('22.), 남도진성 서문지 성곽 보수공사 등 12개 사업 추진('23.), 국가유산 보수정비사업 5개소 추진('24.) 칠전리 학계찰비, 금골산 오층석탑 보수정비('25.)
- ▶ 향후계획 : 보수정비 지속 추진

- (공약번호 4-8-59) 생활체육시설 확충

- ▶ 추진실적 : 그라운드골프장 조성계획 수립 및 장애인체육관진도군볼링장 건립 공사 착공('22.), 장애인체육관진도군볼링장 건립 공사 완료, 파크골프장 조성 계약 체결('23.), 그라운드골프장 부지매입 및 공모신청 완료('24.6.), 생활체육시설 조성 2개소('25.)
- ▶ 향후계획 : 그라운드 골프장, 전천후 테니스장 조성사업 준공('26.)

- (공약번호 4-8-60) 체육활동(전문, 생활, 장애인) 지원 강화

- ▶ 추진실적 : 우수선수 육성 지원('22 : 145백만원 '23 : 38백만원 '24 : 18백만원),체육단체 운영비 지원('23 : 3개단체/427백만원 '24 : 3개 단체/490백만원 '25 : 3개 단체 493백만원), 장애인 등 생활체육지도사 배치 지원('23 : 8명/302백만원, '24 : 8명/364백만원, '25 : 8명 /388백만원), 생활체육프로그램 운영('23 : 16백만원)
- ▶ 향후계획 : 각종 체육대회 출전 및 개최, 생활체육프로그램 운영 지원 등 지속 추진

- (공약번호 4-8-61) 전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화

- ▶ 추진실적 : 전국 남녀 배구대회 등 전국대회 4건 유치('22.), 전국대회 8회 개최 및 전지훈련 35팀 유치('23.), 럭비대회 등 전국대회 4회 및 전지훈련 82팀 유치('24.), 충무기 전국럭비선수권대회 등 전국대회 3회 및 전지훈련 33개팀 유치('25.)
- ▶ 향후계획 : 전국대회 및 전지훈련 지속 추진

- (공약번호 4-8-62) 직장인 운동경기부 육성

- ▶ 추진실적 : 직장운동경기부 조례 및 시행규칙 제정('22.), 직장운동경기부 육상팀 창단('23.), 전라남도 체육대회 및 전국단위 대회 출전으로 메달 획득('23.~'25.),
- ▶ 향후계획 : 전라남도 전국 체육대회 참가 및 메달 획득 지속 추진

- (공약번호 4-8-63) 문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대

- ▶ 추진실적 : 문화관광해설사 전국대회 개최 및 문화관광해설사 역량강화 및 정기 보수 교육 추진('22.), 역량강화 교육 2회, 정기 보수교육, 선진지 답사 2회 추진('23.), 문화관광해설사 활동복 지급('24.) 문화관광해설사 보수교육 추진('24.9.), 간담회개최('25. 11.)
- ▶ 향후계획 : 선진지 견학 및 간담회, 보수교육 지속 추진

- (공약번호 4-8-64) 진도-제주 연계 관광상품 개발

- ▶ 추진실적 : 한국철도공사와 MOU 체결, 제주시와 업무협약('22.), 중국현지 여행사 등 초청 팸투어(33명) 추진, 진도→제주 여행사 인센티브 지급('23.), 진도↔제주 여행사 인센티브 지급('24.~'25.)
- ▶ 향후계획 : 진도-제주간 관광상품 운영 여행사 지원 지속 추진

- (공약번호 4-8-65) 사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성

- ▶ 추진실적 : 가로수 2개구간 466주 식재, 꽃길꽃동산소공원 25개소, 50,000㎡ 과경('22.), 양묘하우스 운영(봄꽃35만본,가을꽃20만본)생산, 꽃길 66,390㎡ 조성, 꽃동산 6개소/81,330㎡ 조성, 걸이화분 17개소, 2,100개 설치('23.), 양묘하우스 운영(봄꽃45만본, 여름꽃 20만본 생산), 꽃길 17개소, 꽃단지 3개소(220,000㎡), 꽃동산 14개소, 걸이화분 17개소 조성, 유채꽃 미술축제 개최('24.) 꽃길 22개소, 꽃동산 23개소, 걸이화분 25개소, 가로화분 50조 설치('25.)
- ▶ 향후계획 : 양묘하우스 지속 운영 및 꽃길꽃동산꽃동산 지속 조성

- (공약번호 4-8-66) 생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화

<수산지원>

- ▶ 추진실적 : 선상잡하장('22 : 3개소, '23 : 3개소, '24 : 5개소), 육상잡하장('23 : 2개소, '24 : 3개소), 해양쓰레기 수거 전담반('22 : 37명, '23 : 31명, '24 : 36명), 해양쓰레기 위탁처리('22 : 4,600톤, '23 : 5,200톤, '24 : 2,500톤, '25 : 6,660톤) 완료
- ▶ 향후계획 : 해양쓰레기 선상육상잡하장 설치 및 수거전담반 위탁처리 지속 추진

<환경수질>

- ▶ 추진실적 : 생활환경 가꾸기 운동 추진 및 평가
- ▶ 향후계획 : 생활환경 가꾸기 운동 및 평가 지속 추진

<농업지원>

- ▶ 추진실적 : 친환경 생분해 멀칭필름 지원('22 : 37농가/65백만원, '23 : 72농가 /52백만원, '24 : 36농가/78백만원, '25 : 54농가 104백만원)
- ▶ 향후계획 : 친환경 생분해 멀칭필름 지원사업 확대 추진

- (공약번호 4-8-67) 분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출

<산림휴양>

- ▶ 추진실적 : 산림분야 전문일자리 운영('22.), 산림18개분야 125명 채용('23.) 공원관리사업소 부서 신설('24.7.)로 산림 분야 일자리 이원화 10개분야 57명 채용('25)
- ▶ 향후계획 : 9개 분야 71명(생활권 재해위험목 제거 등)전문 일자리 운영 지속 및 확대 추진

<공원관리사업소>

- ▶ 추진실적 : 부서 신설('24.7.) 이후 산림휴양과 소관 산림 분야 일자리 이원화
- ▶ 향후계획 : 8개 분야 80명(소공원, 가로수, 삼별초공원 등) 전문 일자리 운영 지속 확대 추진

- (공약번호 4-8-69) **군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진**
  - ▶ **추진실적** : 교육관광 명소화 업무협약 체결('22), 무궁화 묘목 나눠주기 및 식재 행사 (14개교/940본), 백일장 및 미술실기대회 무궁화 지원('23), (총무과)나라꽃 무궁화 특화 과정 실시('23.~'24), 3대 가족정원 만들기 행사(40가족 참여) 추진, 울돌목 무궁화동산 정비사업 준공('24), 「전라남도 무궁화 우수분화 품평회」 진도군 단체분야 우수상 수상 ('24.8), 무궁화동산 내 무궁화 4,375주 식재('24.9), 무궁화 품평회 우수 성적달성 (장려)('25.8.)

- ▶ **향후계획** : 나라꽃 무궁화 삼목접목 체험 프로그램, 나라꽃 무궁화 백일장 및 무궁화 사진 공모전 추진

- (공약번호 4-8-70) **세방낙조권역 관광 활성화 사업 지속 추진**

- ▶ **추진실적** : 군계획시설(공원) 결정 및 스카이워크 공사 착공 완료('22), 스카이워크 강판커더 공장 제작 및 탐방로 정비공사 발주('23), 스카이워크 탐방로 설치 준공 등 사업 완료('24)
- ▶ **향후계획** : 탐방로 및 스카이워크 운영관리

○ **추진 사업 : 3건**

- (공약번호 4-7-52) **예술문화재단 설립(20%)**

- ▶ **추진실적** : 예술문화재단 설립 용역비 확보 및 본예산 반영('22), 설립 기본방침 및 로드맵 수립('23), 정부 공공기관 혁신가이드라인 강화(조직, 인력 등 구조조정)로 법인 재단 설립 제한전라남도 재단설립위원회 개최 예정('24.10.), 기본계획 용역완료('25.10.)
- ▶ **향후계획** : 예술문화재단 설립 타당성 검토용역 추진 및 재단 설립 협의, 조례 제정 및 재단 설립('26.)

- (공약번호 4-7-54) **진도역사문화관 건립(20%)**

- ▶ **추진실적** : 담양군 역사문화관 방문지문('22), 역사디자인 연구소 지문 및 타당성 사전평가 준비 연구용역 착수('23), 타당성 사전평가 준비 연구용역 완료('24.)
- ▶ **향후계획** : 많은 군비 부담이 예상되어, 박물관 건립사업은 장기 검토

- (공약번호 4-8-68) **수변공원 확대 조성(60%)**

- ▶ **추진실적** : 생태탐방로 조성을 위한 기본 및 타당성 조사 용역 완료, 주민설명회 및 의견 설문조사('23), 25년 생태탐방로 조성사업 국비 신청 완료('24.)
- ▶ **향후계획** : 생태탐방로 조성사업 실시설계용역 및 착공('26.) 및 준공('26.)

**V. 군민을 섬기는 행정혁신**

공약사업 총계	기완료 (3분기)	2025. 4분기 완료			변경 필요	추진	공약 추진율
		소계	종결	지속 추진			
17	10	1	1	-	-	6	86%

○ **기완료 사업 : 11건**

- (공약번호 5-9-71) **투명한 인사행정으로 봉사하는 공직 분위기 조성**

- ▶ **추진실적** : 인구안전농수산복자환경 및 산림분야의 조직 강화('22), 능력경력 고려 승진 및 전보인사 실시, 업무실적 우수자 등 인센티브 부여('23), 유사업무 조직 통폐합, 업무조정 및 인력재배치('24.)

- ▶ **향후계획** : 위민행정 구현을 위한 효율적 조직관리 및 합리적 인사운영 지속

- (공약번호 5-9-72) **민원 원스톱 기동처리 운영**

- ▶ **추진실적** : 전직원 교육 및 민원처리 사전예고제(3일) 추진, 민원후견인 지정 및 사전 심사청구제 운영, 민원조정위원회 설치운영, 민원접수 처리(6+32,245건)('22.~'25.)

- ▶ **향후계획** : 민원 '원스톱처리'로 군민 만족도 향상, 친절신속정확한 민원행정 추진

- (공약번호 5-9-73) **인구증가 대책 적극 추진**

- ▶ **추진실적** : 지방소멸대응기금 사업 행정절차 이행('22), 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 평가(소행성242 마을 만들기 프로젝트/64억), 인구감소지역 대응 기본계획 및 시행계획 수립('23), 지방소멸대응기금 사업 추진(집행액36억원), 인구늘리기 지원사업 지속 추진, 전라남도-진도군 출생수당 318 프로젝트 추진('24.), 내고향 내직장 주소갖기 운동 중점추진('25.)

- ▶ **향후계획** : 인구감소지역 대응 시행계획 수립 및 인구늘리기 시책 발굴지속 추진

- (공약번호 5-10-74) **열린군수실, 현장행정 강화로 소통-공감행정 실현.**

- ▶ **추진실적** : 군수실 상시 개방을 통한 군민 만족도 제고, 주요 사업장 방문, 읍면 소외계층 수시방문, 군민과의대화 개최

- ▶ **향후계획** : 다군민 중심 현장 소통행정 강화로 위민행정 구현

- (공약번호 5-10-75) **농촌기반시설 기동처리 강화**

- ▶ **추진실적** : 군민불편사항 및 시급성 사업 등 관련 부서와 읍면간 업무 연계 강화  
군민 안전, 환경, 생활민원 등 생활밀착형 민원 신속대응 위한 공무원 6명 선발 및 배치('23.)

- ▶ **향후계획** : 농촌기반시설 등 이용불편 해소 및 신속한 생활민원처리 위한 협업체계 강화

- (공약번호 5-10-76) **조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운행**
  - ▶ **추진실적** : 농어촌버스 현황 보고, 운수업체 노선 협의, 버스승강장 설치 검토('22.), 버스승강장 설치 사전절차 진행, 버스승강장 준공 및 운영('23.), 조금시장 버스 운행('24.~'25.)
  - ▶ **향후계획** : 조금시장 내 버스 지속 운행
- (공약번호 5-10-77) **한림페리호 연계 버스노선 운행**
  - ▶ **추진실적** : 운수업체와 노선 협의 및 농어촌버스 운행('22.), 한림페리호 연계 이용객 교통편의 제공('23.~'25.)
  - ▶ **향후계획** : 한림페리호 연계 버스노선 운행 지속 추진
- (공약번호 5-11-79) **조금, 십일시, 오일시 전통시장 환경개선**
  - ▶ **추진실적** : 임회면 십일시장 배수로 정비, 진도읍 조금시장 CCTV 2개소 증설('22.), 전통시장 방역 및 소독 용역, 진도읍 조금시장 등 7개소 보수 및 정비공사 완료('23.), 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 신청 및 조금시장 등 6개소 정비공사 완료('24.) 조금시장 시설 현대화사업 공사 및 준공('25. 7. ~ 12.)
  - ▶ **향후계획** : 전통시장 환경개선 지속 추진
- (공약번호 5-11-81) **아리랑사거리 회전교차로 설치**
  - ▶ **추진실적** : 실시설계 용역 준공 및공사 발주('22.), 회전교차로 설치공사 완료('23.)
- (공약번호 5-11-82) **읍·면별 생활 밀착형 소규모 기반시설 정비**
  - ▶ **추진실적** : 지산면 소포자구 등 32개소 정비 완료('22.), 의신면 거룡자구 농로포장 공사 등 120개소 정비 완료('23.), 의신면 도명자구 배수로 정비사업 등 60개소 정비 완료('24.) 지산면 길은자구 배수로 정비사업 등 69개소 정비 완료('25)
  - ▶ **향후계획** : 소규모 농업기반시설 정비사업 지속 추진
- (공약번호 5-11-84) **철마공원 주변 주차난 해소**
  - ▶ **추진실적** : 군특 예산 확보('22.), 도비 확보 및 예산 반영,건축기획 용역 완료('23.), 노외공영주차장 변경 후 준공 및 운영('25)
  - ▶ **향후계획** : 공영주차장 운영

## ○ 추진 사업 : 6건

- (공약번호 5-10-78) **조도면 해상교통 편의 증진(20%)**
  - ▶ **추진실적** : 여객선 증회 운항에 따른 결손금 산정('22.), 결손금 산정 용역 준공 및 군-선사 여객선 운항시간 협의(2회), 기준시간대 운항유지('23.), 운항시간 협의 및 축제기간 관매도 1항차 증회 운항('24.), 관매도 직항 여객선 실시설계 및 건조 계약의뢰('25.)
  - ▶ **향후계획** : 여객선 건조 준공 및 취항('26. 4.)
- (공약번호 5-11-80) **화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원(30%)**
  - ▶ **추진실적** : 공영차고지 조성 설명회 2회 개최('22.), 진도읍 권역 4개 후보지 토지 소유자와 매입 협의, 협의 완료 부지 토지매입 완료('23.), 공영차고지 사업 예정터 관리 전환 협의('25.)
  - ▶ **향후계획** : 국도 18호선 폐도부지 관리전환 및 공영차고지 조성('26.),
- (공약번호 5-11-83) **소하천 정비사업 추진(재해예방)(80%)**
  - ▶ **추진실적** : 소하천 정비사업 정상추진 및 고성마을 등 4개마을 실시설계용역 착수('22.), 매항수역연주소하천 정비사업 준공, 고성봉상마을 등 소하천 정비사업 정상 추진('23.), 수역대사마을 등 소하천 정비사업 정상 추진('24.), 대사 관매2천 소하천 정비사업 정상 추진('25.)
  - ▶ **향후계획** : 소하천 정비사업 대상지 발굴 및 지속 추진('26.)
- (공약번호 5-11-85) **취미향권역 거점 개발사업 지속 추진(90%)**
  - ▶ **추진실적** : 커뮤니티 비즈니스센터 조성사업 착공('22.), 안전보행로 조성사업 착공, 취미향 클린환경 및 취미향 가늌길 조성사업완료('23.), 커뮤니티 비즈니스센터 및 해양 안전 편의시설 구축('24.), 안전보행로 사업 완료('25. 3.), 비즈니스센터 조성('25. 9.)
  - ▶ **향후계획** : 로컬SEA푸드마켓 조성사업 완료('26. 6.)
- (공약번호 5-11-86) **진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련(60%)**
  - ▶ **추진실적** : 총사업비 증액을 위한 행정안전부 협의 4회, 전문가 자문회의 1회 추진('22.), 행정안전부 기본설계 사전설계 검토 심의 완료('23.), 실시설계 사전설계검토 보완설계 추진중 비관리청협의, 공사 착공('25. 9.)
  - ▶ **향후계획** : 공사 추진 및 토지보상 실시
- (공약번호 5-11-87) **신(新) 조도대교 신설 추진(60%)**
  - ▶ **추진실적** : 제4차 전라남도 종합계획 반영('22.), 국도18호선 기점변경 구상용역 준공 및 한국교통연구원 노선조정 수요조사 반영건의('23.~'24.), 국토부 및 전남도와 지속 협의 추진
  - ▶ **향후계획** : 제7차 국도 국지도 건설계획('31~'35) 재건의

# 보고자료

## 1-1-1 농수산물분야 예산 30% 이상 편성 실현

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 농·수산업 중심의 우리군 산업구조로 해당분야 예산 확대편성 필요
- 농수산물 생산·가공·판매·홍보에 대한 집중적인 지원을 통해 군민들의 소득 증대 기반 구축

### □ 추진계획 및 실적

#### ○ 추진계획

지표명	연도별 추진계획		
	2023	2024	2025
농수산물 분야 예산 30%이상 편성	최종예산 기준 30% 이상 예산편성 (185,331백만원 / 30.8%)	최종예산 기준 31.1% 예산편성 (191,671백만원 편성)	최종예산 기준 30% 이상 예산편성 (190,891백만원 예산)

#### ○ 추진실적

연도	목표	실적
2023년	○ 농수산물분야 예산 185,331백만원 편성(30.8%) ○ 2023년 최종예산 기준 농수산물분야 185,331백만원(30.8%) 편성 - 농업·농촌 분야 : 116,166백만원 - 임업·산촌 분야 : 12,523백만원 - 해양수산물·어촌 분야 : 56,642백만원	
2024년	○ 농수산물분야 예산 191,671백만원 편성(31.1%) ○ 2024년 최종예산 농수산물 분야 191,671백만원(31.1%) 편성 - 농업·농촌 분야 : 119,850백만원 - 임업·산촌 분야 : 14,496백만원 - 해양수산물·어촌 분야 : 57,326백만원	
2025년	○ 농수산물분야 예산 190,891백만원 편성(30.0%) ○ 2025년 <b>최종예산</b> 농수산물 분야 194,974백만원(31.12%) 편성 - 농업·농촌 분야 : 119,090백만원 - 임업·산촌 분야 : 10,568백만원 - 해양수산물·어촌 분야 : 65,316백만원	

추진부서	기획홍보실장 허수철	예산팀장 장영수(☎3021)	담당자 한가람(☎3022)
------	------------	-----------------	----------------

## 1-1-2

# 영세·중소·청년 농어업인 및 후계인력 집중 지원 육성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	-
------	-----------	-----	------	-------	---

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 대 상 자 : 영세·중소·청년 및 후계인력 어업인
- 사 업 비 : 29,918백만원(국비 3,161, 도비 281, 군비 4,207, 기타 22,269)
- 사업내용 : 영세·중소 어업인 육성사업, 청년 어업인·후계인력 육성 지원

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	29,918	8,450	7,906	5,216	4,173	4,173	
국비	3,161	1,520	1,162	211	134	134	지속
도비	281	44	145	14	39	39	지속
군비	4,207	994	1,085	1,012	558	558	지속
기타	22,269	5,892	5,514	3,979	3,442	3,442	지속

#### ○ 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	29,918 (21,442)	8,450 (8,450)	7,906 (7,906)	5,216 (4,216)	4,173 (2,041)	4,173 (0)	
국비	3,161 (3,007)	1,520 (1,520)	1,162 (1,162)	211 (211)	134 (134)	134 (0)	지속
도비	281 (218)	44 (44)	145 (145)	14 (14)	39 (22)	39 (0)	지속
군비	4,207 (3,496)	994 (994)	1,085 (1,085)	1,012 (1,012)	558 (480)	558 (0)	지속
기타	22,269 (14,721)	5,892 (5,892)	5,514 (5,514)	3,979 (2,979)	3,442 (1,405)	3,442 (0)	지속

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 완료
	실적	○ 청년어업인 정착지원금 매월 지급(13명) - 1년차 100만원, 2년차 90만원, 3년차 80만원 ○ 톳, 낙지 등 영세업종 및 후계어업인 육성사업 완료(12종)
2023년	목표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 완료
	실적	○ 청년어업인 정착지원금 매월 지급(10명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 톳, 낙지 등 영세업종 및 후계어업인 육성사업 완료(16종)
2024년	목표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 완료
	실적	○ 청년어업인 정착지원금 매월 지급(11명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 톳, 낙지 등 영세업종 및 후계어업인 육성사업 완료(14종)
2025년 3분기 까지	목표	○ 영세·청년 및 후계어업인 육성사업 추진
	실적	○ 2025. 1. 2. ~ 9. 30. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(14명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 톳, 낙지 등 영세업종 및 후계어업인 육성사업 완료(12종) ○ 수산업경영인 육성사업(웅자) 15명 사업 완료(과학원)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. 2. ~ 12. 31. : 청년어업인 정착지원금 매월 지급(20명) - 1년차 110만원, 2년차 100만원, 3년차 90만원 ○ 2026. 1. 15. : 낭장망, 톳 등 영세업종 지원사업 사업자 선정 ○ 2026. 3. 20. : 후계어업인 육성사업(웅자) 사업자 선정(과학원) ○ 2026. 12. 27. : 낭장망, 톳 등 영세업종 지원사업 사업 완료
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산자원과장 박태종	수산정책팀장 박진성(☎3556)	담당자 안세열(☎3558)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-2 영세중소청년 농어업인 및 후계인력 집중 지원 육성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

【어르신소농 직불금】

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 2,000백만원(군비 2,000)
- 지원단가 : m<sup>2</sup>당 50원
- 사업내용 : 기준면적(1ha) 이하 경작 어르신(65세 이상)에 대해 직불금 지급

【청년 농업인 대형농기계 지원사업】

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 280백만원(군비 140, 자담 140)
- 지원단가 : 20백만원/대
- 사업내용 : 대형농기계(콤바인, 트랙터, 이앙기) 구입비 정액 지원

【영세·중소청년 농업인 의견청취 및 정책반영】

- 사업내용 : 농업인과 소통확대 공약과 연계 추진
  - 현장중심 농업행정 추진 및 건의사항 청취
  - 영세·중소농, 청년 농업인 집중 지원을 위한 정책반영

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	2,280			500	500	640	640		
국비	0	-	-	0	0	0	0	-	-
도비	0	-	-	0	0	0	0	-	-
군비	2,280	-	-	500	500	640	640	-	-
기타	0	-	-	0	0	0	0	-	-

○ 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,280			500	500	640	640	
국비	0	-	-	0	0	0	0	-
도비	0	-	-	0	0	0	0	-
군비	2,280	-	-	500 (466)	500 (425)	640 (140)	640 (0)	-
기타	0	-	-	0	0	0	0	-

□ 추진실적

2024년	목표	○ 소농직불금 지원, 의견수렴 및 정책 반영
	실적	○ 2024. 12. : 농가확정 및 어르신 소농직불금 지급 - 2,765농가, 855ha, 426백만원 지급(50원/㎡)
2025년	목표	○ 어르신 소농직불금 지원 및 대형농기계 지원, 의견수렴 및 '26년 정책 반영
	실적	○ 2025. 1. ~ 9. : 청년 농업인 대형농기계 지원 ○ 2025. 12. : 농가확정 및 어르신 영농유지 장려금 지급 - 2,808농가, 870ha, 432백만원 지급(50원/㎡)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01. : 청년 대형농기계 지원사업 추진 ○ 2026. 11. : 지급 계획 수립 및 사업 신청·접수 ○ 2026. 12. : 사업대상자 확정 및 보조금 지급(어르신 소농 직불금 등)
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

1-1-2 영세·중소·청년 농업인 및 후계인력 집중 지원 육성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 3,610백만원(국비 992, 도비 392, 군비 1,026, 기금 1,200)
- 사업내용
  - 청년농업인 영농정착 지원 및 후계농업경영인 육성
  - 청년창업농 경영실습 임대농장 확대 및 영농기반 조성 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,610	335	538	1,735	647	355	지속
국비	992	132	135	251	334	140	-
도비	392	55	55	137	85	60	-
군비	1,026	148	148	347	228	155	-
기타	1,200	-	200	1,000	-	-	-

○ 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,610(2,783)	335(335)	538(538)	1,735(1,735)	647(175)	355(0)	지속
국비	992(518)	132(132)	135(135)	251(251)	334(0)	140(0)	-
도비	392(298)	55(55)	55(55)	137(137)	85(51)	60(0)	-
군비	1,026(767)	148(148)	148(148)	347(347)	228(124)	155(0)	-
기타	1,200(1,200)	-	200(200)	1,000(1,000)	-	-	-

□ 추진실적

2025년 상반기	목표	○ 청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원(48명) 및 청년 지원사업 추진 ○ 2025. 1. ~ 4. : (청년, 일반)후계농업인 신규 대상자 선발 및 지원 ○ 2025. 3. ~ 6. : 우수후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 및 지원
	실적	○ 2025. 4. : 청년농업인 스타트업(초기창업) 지원사업 대상자 선정(2명) ○ 2025. 4. : 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축사업 대상자 선정(1명) ○ 2025. 5. : 청년농업인 농지확보 지원사업 대상자 선정 및 교부 완료 ○ 2025. 5. : 청년농업인 영농정착지원사업 신규 대상자 선발(13명) ○ 2025. 5. : 우수후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발(1명) ○ ~ 2025. 12.까지 : 관련 사업 추진 및 정산보고

□ 향후 추진계획

2026년	○ 청년농업인 및 후계농업인력 육성 지원 및 청년 지원사업 추진 ○ 2026. 1. ~ 4. : (청년, 일반)후계농업인 신규 대상자 선발 및 지원 ○ 2026. 3. ~ 6. : 우수후계농업경영인 육성사업 신규 대상자 선발 및 지원
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 농촌활력과장 김기홍    농업교육팀장 주선화(☎6131)    담당자 신재욱(☎6133)

1-1-3 축산업 생산 및 유통기반시설 확대 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위    치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2026. 07.
- 사   업   비 : 866백만원(균비 866)
- 사업내용 : 시설·장비 지원으로 지속 가능한 환경친화 축산기반 조성

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	866	-	146	150	150	200	220	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
균비	866	-	146	150	150	200	220	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	837	-	146	150	150	179	220	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	8 (0)	-	-	-
균비	837	-	146 (146)	150 (150)	150 (145)	171 (171)	220 (0)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 축산업 생산 및 유통기반시설 확대 지원
	실적	○ 시설·장비 지원 : 146백만원
2023년	목표	○ 축산업 생산 및 유통기반시설 확대 지원
	실적	○ 시설·장비 지원 : 150백만원
2024년	목표	○ 축산업 생산 및 유통기반시설 확대 지원
	실적	○ 시설·장비 지원 : 145백만원
2025년	목표	○ 축산업 생산 및 유통기반시설 확대 지원
	실적	○ 시설·장비 지원 : 170백만원

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01. : 대상자 확정 ○ 2026. 02. : 보조금 교부결정 ○ 2026. 03. ~ 06. : 사업완료 및 보조금 지급
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 **진도개축산피장 김영복** 축산진흥팀장 **차민호(☎6328)** 담당자 **김필성(☎6332)**

**1-1-3** **임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 대상 : 관내 임업인(표고재배자, 조경수재배자 등)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 4,777백만원(국비 616, 도비 106, 군비 1,763, 차담 2,292)
- 사업내용 : 임산물 생산기반 및 유통 기반 구축

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,777		316	824	1025	856	856	900
국비	616		19	93	164	110	110	120
도비	106		2	14	34	18	18	20
군비	1,763		137	305	411	300	300	310
기타	2,292		158	412	416	428	428	450

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,405		316	756	986	591	856	900
국비	505		19	70	154 (150)	32	110	120
도비	94		2	12	35 (35)	7	18	20
군비	1,672		137	300	352 (286)	273	300	310
기타	2,134		158	374	445 (390)	279	428	450

□ 추진실적

2025년	목표	○ 산림소득사업 등 각종 보조사업 완료
	실적	○ 2025. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조사업 ○ 2025. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조사업 ○ 2025. 5. ~ 11 : 임업신문 보급 완료 ○ 2025. 10. : 한마음대회 개최 ○ 2025. 11. : 표고종균 폐기물 처리

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 2. ~ 11 : 표고자목 등 국고보조금 지원 ○ 2026. 3. ~ 11 : 표고종균 등 군비보조금 지원 ○ 2026. 5. ~ 11 : 임업신문 보급 ○ 2026. 11. : 표고종균 폐기물 처리
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 보조사업자의 사업 포기로 인한 잔여 예산 발생
  - 재공고로 추가 보조사업자 모집으로 예산 불용 방지

추진부서 | 산림휴양과장 장재필 | 산림치유팀장 강양호(☎3771) | 담당자 박경용(☎3773)

1-1-4

농수산업 육성 전담부서 신설

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 1월
------	------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 사업목적 : 농·어업인 소득 증대를 위한 조직개편 추진
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 1.
- 사업내용 : 농수산업 육성을 위한 전담 조직 신설 및 기능 강화

□ 추진계획

- 연도별 투자계획
  - 해당 없음(비예산 사업)
- 연도별 재정확보 및 집행실적
  - 해당 없음(비예산 사업)

□ 추진실적

2022년 하반기 ~ 2023년	목 표	○ 농수산업 육성 전담부서 신설
	실 적	○ 2022. 11. ~ 12. : 조직개편 계획 수립 및 자치법규 개정 ○ 2023. 1. : 농수산업 육성 전담부서 신설 - 농수산유통사업단(사업소) 신설(농·수산물 국내외 마케팅 및 유통 등 전담) - 수산지원과 내 전략품종육성팀 신설(대표 수산물 육성 및 지원 전담) - 농업기술센터 조직 기능 강화(3과 구성)로 농정업무 효율 증대 (농업지원과, 농촌활력과, 연구개발과 통합 및 분과)
2024년	목 표	○ 농수산업 육성 전담부서 조직 강화
	실 적	○ 2024. 6. : 농수산업 육성 전담부서 개편 - 농수산물 가공(가공+유통) 관련 분야 일원화 (농수산유통사업소 : 농·수산물 국내외 마케팅·유통 및 가공 등 전담) - 수산지원과 수산 양식 분야 인력보강
2025년	목 표	○ 농수산업 육성 및 경쟁력 강화를 위한 조직 관리 지속
	실 적	

□ 향후 추진계획

2026년	○ 농수산업 육성 및 경쟁력 강화를 위한 조직 관리 지속
-------	---------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

**1-1-5 서망항 어항기능(대피항 등) 확충**

추진상황	추진중	추진율	60%	완료 시점	2030년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 전남 진도군 임회면 서망항 일원
- 대 상 : 국가어항(서망항)
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2030. 12.
- 사업비 : 36,763백만원(국비 36,763)
  - 서망항 다기능 어항 조성사업(36,263백만원)
- 사업내용
  - 서망항 다기능어항 조성사업(해수청 추진완료) : 2019.8. ~ 2024.12.  
: 북방파제 보강 463m, 남방파제 보강 200m, 물양장 150m, 돌제 50m 등
  - 서망항 정비공사 실시설계 용역(해수청 추진중) : 2025.7. ~ 2026.11.  
: 남방파제 보강 195m, 휴식부두 80m, 호안 25m
  - 전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역(해수부 추진중)  
: 서망항 확장 타당성 검토 및 개발계획 변경 추진/25.4. ~ 27.4.  
\* 용역비 3,250백만원 / 서해남권(인천, 경기, 충남, 전북, 전남<sup>서망항</sup>) 국가어항 57개항 포함

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	36,763		20,300	7,300	8,663	500	-		
국비	36,763	-	20,300	7,300	8,663	500	-		

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	36,763		20,300	7,300	8,663	500	-		-
국비	36,763 (36,763)		20,300 (20,300)	7,300 (7,300)	8,663 (8,663)	500 (500)	-		-

추진부서	총무과장 이창민	행정팀장 김덕호(☎3216)	담당자 황상운(☎3222)
------	----------	-----------------	----------------

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 서망항 어항기능 확충사업 건의
	실적	○ 2022. 11. 8. : 서망항 개발계획 변경 및 건설사업 확대 시행 건의 (진도군 → 목포지방해양수산청)
2023년	목표	○ 서망항 어항 기능 확충사업 시행 건의
	실적	○ 서망항 어항 기능 확충사업 및 타당성 조사 등 용역비 예산 반영 건의 ○ 2023. 4. ~ 12. : 국회(윤재갑, 서삼석 의원실) 3~4회 방문 및 건의 ○ 2023. 5. 15. : 해양수산부 어촌어항과 협의(서망항 확장사업 건의) ○ 2023. 8. 2. : 기재부(농림해양예산과) 및 국회의원실(서삼석,윤재갑) 방문 <b>용역비 10억 원 반영 건의</b> ○ 2023. 8. 3. : 목포지방해양수산청 방문 ○ 2023. 8. 25. : 목포지방해양수산청 해수청장 면담
2024년	목표	○ 서망항 어항 기능 확충사업(확장사업) 신규 국고사업 반영 ○ 2024. 3. 18. : 국립공원 내 사업 추진 방안 검토 요청 (진도군, 전남도 → 국립공원다도해서부사무소)
	실적	○ 2024. 3. 22. : 서망항 확장사업 건의(진도군, 전남도 → 해수부,환경부) ※ 2024. 3. 27. : 서망항 확장사업 어항구역 지정 협의 공문 발송(해수부 → 환경부) ※ 2024. 4. 11. : 서망항 확장사업 어항구역 지정 협의 의견 회신(환경부 → 해수부)  ○ 2024. 3. 29. : 서망항 확장사업 대상지 현장점검(진도군 & 전남도청) ○ 2024. 7. 30. : 타당성 조사 용역비 국고 지원 건의(국회) ○ 2024. 9. : 정부 예산안 반영(기재부) ○ 2024. 12. 31. : 서망항 다기능어항 조성사업 준공
2025년	목표	○ 서망항 어항기능 확충사업(확장사업) 시행 건의
	실적	○ 2025. 6. 24. : 서망항 확장사업 건의(해수부) *국가어항 개발계획 수정계획 수립용역에 반영 추진 (서망항 확장 타당성 검토 및 개발 계획 변경) ○ 2025. 7. 23. : 서망항 정비공사 실시설계용역 착수(해수청)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. ~ 27. 4. - 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역에 반영을 위한 지속 건의 및 협의
-------	---

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

추진부서	해양항만과장 박진석	어촌어항팀장 양광복(☎6459)	담당자 홍성제(☎6460)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-6

회동항 방파제 연장 및 물양장 확대

추진상황	추진중	추진율	60%	완료 시점	2028년
------	-----	-----	-----	-------	-------

□ 사업개요

- 위 치 : 전남 진도군 고군면 회동항 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 5,300백만원(국비 2,300, 특별교부세 700, 군비 2,300)  
- 초평항 건설사업 화동물양장 조성(2,300백만원), 회동항 방파제 연장(3,000백만원)
- 사업내용  
- 초평항 건설사업 화동물양장 조성(해수청 추진 중) : 2021. 8. ~ 2026. 5.  
: 회동 물양장 조성 207m  
- 회동항 방파제 연장(50m) (군비)

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	5,300	-	-	2,300	-	-	-	-	3,000
국비	3,000	-	-	2,300	-	-	-	-	700
군비	2,300	-	-	-	-	-	-	-	2,300

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	5,300	-	-	2,300	-	-	-	-	3,000
국비	3,000	-	-	2,300	-	-	-	-	700
군비	2,300	-	-	-	-	-	-	-	2,300

□ 추진실적

2022년	목 표	○ 회동항 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의
	실 적	○ 2022. 8. 24. : 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의 (진도군 → 목포지방해양수산청)
2023년	목 표	○ 회동항 물양장 확대 조성 및 방파제 연장 건의
	실 적	○ 2023. 1. 10. : 초평항 건설사업 3차 공사 착수(목포지방해양수산청) ○ 2023. 9. 28. : 회동 어촌계 협의 ○ 2023. 10. 6. : 문화재 현상 변경 협의(문화예술체육과)
2024년	목표	○ 방파제 연장 실시설계 용역 추진
	실적	○ 2024. 4. 24. : 방파제 연장 실시설계 용역 추진(지반조사 등) ○ 2024. 6. 4. / 2024. 8. 26. : 방파제 연장 주민설명회 개최 ○ 2024. 10. ~ 12. : 행정협의 추진 - 공유수면 점사용허가, 해역이용협의 등
2025년	목표	○ 방파제 연장사업 행정절차 추진
	실적	○ 2025. 5. 16. : 행정협의 추진 - 비지정권자 사업시행 협의(해수부) 결과, 국가어항 개발계획에 반영하여 추진하여야 한다는 의견 ○ 2025. 10. ~ : 「전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역」에 초평항 회동 어항구역 변경 건의

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 5. : 초평항 건설사업 회동 물양장 확장 준공(해수청)
-------	---

□ 문제점 및 대책

- (문제점)  
해수부 의견) 국가어항 초평항 개발계획에 위관시설이 포함되어 있으며 기존 회동항 방파제 위관시설(방파제 연장)은 추가 검토 필요
- (대 책)  
해양수산부 「전국 국가어항 개발계획 수정계획 수립용역」에 회동항 방파제 위관시설 계획이 반영될 수 있도록 지속 건의

1-1-7 서망위판장 시설 개선

추진상황	추진중	추진율	25%	완료 시점	2027년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 임회면 서망항길 123 서망위판장 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.(기간 중 추진)
- 사 업 비 : 6,000백만원(국비 3,000, 군비 1,800, 자부담 1,200)
- 사업내용 : 저온·친환경 위판장 시설개선 및 현대화 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-
국비	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,800	-	-	-	-	-	1,800	-	-
기타	1,200	-	-	-	-	-	1,200	-	-

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 위판장 현대화사업 추진계획 협의
	실적	○ 2022. 12. : 서망위판장 수협 자체 시설보수 등 협의
2023년	목표	○ 위판장 현대화사업 추진계획 협의
	실적	○ 2023. 5. : 2024년 위판장 시설개선 공모사업 참여 협의 - 사업 추진일정 및 자부담 확보 등 협의(군↔수협)
2024년	목표	○ 위판장 현대화사업 추진계획 협의
	실적	○ 2024. 2. ~ 12. : 위판장 현대화 사업 추진 관련 업무 협의 - 진도군 수협 사업 추진 의사 및 방안 등 협의(군↔수협) - 당초 위판장 부지 및 신규부지 확보 관련 관계기관(목포 수산청) 협의
2025년	목표	○ 위판장 현대화사업 공모 참여
	실적	○ 2025. 1. ~ 4. : 사업 규모 및 사업비 확보 방안(국고건의, 공모사업) 협의 ○ 2025. 5. 28. : 저온친환경 위판장 국비 수요 제출(수협→군→전남도) ※ 저온친환경 위판장 현대화: 사업비 60억원( '26년 지원) ○ 2025. 10. 30. : '26년 위판장 현대화사업 공모 알람(전남도→군→수협) - 위판장 현대화 사업 공모 참여 방안 협의(군↔수협) ○ 2025. 11. 18. : 위판장 신규부지 확보 관련 관계기관(목포 해수청) 방문 협의 ※ 위판장 신규부지 현재 항로표지사무소 정비 등 보관창고로 사용중

□ 향후 추진계획

2026년	○ 서망위판장 시설개선 방안을 위해 진도군수협과 지속 협의 - 수협 자체 예산으로 위판장 내 노후시설 보수 - 기존 위판장 대체를 위한 신규 부지 확보 방안 등
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 위판장 현대화를 위한 신규부지 확보 관련 관계기관 불가 통보(목포 해수청)  
→ 당초 위판장 현대화 시설 신축부지 내 등대 배터리 충전소 이설 계획이 있었으나 예산 삭감으로 이설 불가
  - 현 위판시설 철거 후 신축시 공사 기간동안 위판이 불가능해 위판어선이 목포 등 타 위판장으로의 이탈을 우려하여 사업추진이 어렵다는 입장 (진도 수협)
- 대책
  - 신규 부지확보 및 시설개선 방안을 위해 관계기관 지속 협의
  - 위판장 위생·환경 개선을 위해 수협 자체 예산 활용 소규모 시설 보수 추진토록 지속 협의

추진부서	농수산유통사업소장 고재근	수산물가공팀장 고영아(☎1151)	담당자 박보성(☎1152)
------	---------------	--------------------	----------------

1-1-8 농어민 공익수당 지급 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	-
------	-----------	-----	------	-------	---

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 3,104백만원(도비 1,242, 군비 1,862)
- 사업내용 : 농어민 공익수당 지급(1인당 60만원 / 지역상품권)

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,124	688	636	600	600	600	
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,250	276	254	240	240	240	지속
군비	1,874	412	382	360	360	360	지속
기타	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,104 (1,924)	688 (688)	636 (636)	600 (600)	590 (590)	590 (0)	
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,242 (770)	276 (276)	254 (254)	240 (240)	236 (236)	236 (0)	지속
군비	1,862 (1,154)	412 (412)	382 (382)	360 (360)	354 (354)	354 (0)	지속
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 2022년 농어민 공익수당 지급 완료
	실적	○ 농어민 공익수당 지급 완료(1,146명 / 688백만원)
2023년	목표	○ 2023년 농어민 공익수당 지급 완료
	실적	○ 농어민 공익수당 지급 완료(1,060명 / 636백만원)
2024년	목표	○ 2024년 농어민 공익수당 지급 완료
	실적	○ 농어민 공익수당 지급 완료(1,001명 / 600백만원)
2025년	목표	○ 2025년 농어민 공익수당 지급 완료
	실적	○ 농어민 공익수당 지급 완료(984명 / 590백만원)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 2. 10. : 공익수당 신청서 접수 ○ 2026. 3. 31. : 공익수당 심의회 심의 및 대상자 선정 ○ 2026. 5. 31. : 공익수당 지급
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 수산지원과장 박태종 수산정책팀장 박진성(☎3556) 담당자 이성영(☎3557)

1-1-8

농어민 공익수당 지급 확대

추진상황 완료 후 지속추진 추진율 100% 완료 시점 2026년 6월

□ 사업개요

- 총사업비 : 24,556백만원(도비 9,822, 군비 14,734)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 농어업 및 임업경영체 등록 경영주
- 지급액 : 연60만원/인(진도군아리랑상품권)
- 사업내용 : 농어업의 공익가치 증진과 농어민 삶의 질 향상

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	24,556	3,792	3,964	4,200	4,200	4,200	4,200
도비	9,822	1,517	1,585	1,680	1,680	1,680	1,680
군비	14,734	2,275	2,379	2,520	2,520	2,520	2,520

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	19,997 (15,604)	3,792 (3,764)	3,965 (3,965)	4,200 (3,923)	4,020 (3,952)	4,020 (0)	4,200 (0)
도비	8,143 (6,242)	1,517 (1,506)	1,586 (1,586)	1,680 (1,569)	1,680 (1,581)	1,680 (0)	1,680 (0)
군비	11,998 (9,362)	2,275 (2,258)	2,379 (2,379)	2,520 (2,354)	2,412 (2,371)	2,412 (0)	2,520 (0)



□ 추진실적

2025년	목표	○ 쌀 생산농가 수매보전 지원금 지급을 위한 사업 계획 수립
	실적	○ 2025. 09. : 수매보전 지원금 예산(군비 2,000백만원) 수립 ▶ 2025년 쌀값안정에 따른 수매보전 지원금 미지급 결정 ※ 수립 예산(군비 2,000백만원) 제4회 추경 삭감

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 04. : 사업추진 및 내용 개선을 위한 농가 의견 조회 등 ○ 2026. 10. : 지급 계획 안내 및 사업 신청·접수 ○ 2026. 12. : 농가 확정 및 수매보전 지원금 지급
2027년	○ 2027. 04. : 사업추진 및 내용 개선을 위한 농가 의견 조회 등 ○ 2027. 10. : 지급 계획 안내 및 사업 신청·접수 ○ 2027. 12. : 농가 확정 및 수매보전 지원금 지급

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 농업지원과장 박선호 미래농업팀장 최영환(☎3541) 담당자 기현숙(☎3542)

1-1-10 생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 지산면 지산민속로 605
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2023. 09.
- 사 업 비 : 1,500백만원(국비 600, 군비 450, 융자 450)
- 사업내용 : 서진도농협 공동퇴비제조장 시설 개보수 및 악취저감시설 설치

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	-
국비	600	-	-	600	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	450	-	-	450	-	-	-	-	-
기타	450	-	-	450	-	-	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	-
국비	600	-	-	600 (600)	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	450	-	-	450 (450)	-	-	-	-	-
기타	450	-	-	450 (450)	-	-	-	-	-

□ 추진실적

2023년	목표	○ 공동자원화시설 개보수 완료
	실적	○ 2023. 09. 준공 - 1,500백만원(국비 600, 군비 450, 용자 450)
2024년 ~ 2025년	목표	○ 사후관리 점검
	실적	○ 사후관리 점검 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01. ~ 06. : 사후관리 점검
-------	-----------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

1-1-11 농·수산인과 소통 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	-
------	-----------	-----	------	-------	---

□ 사업개요

- 대상 : 진도군수산단체연합회 등 14개 단체 및 어업인
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 수산단체(14개) 간담회 및 현장 어업인 의견 청취

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계							
국비							
도비		해	당	없	음		
군비							
기타							

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호(집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계							
국비							
도비		해	당	없	음		
군비							
기타							

추진부서 진도개축산비장 김영복 축산진흥팀장 차민호(☎6328) 담당자 김필성(☎6332)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실적	○ 2022. 7. 1. ~ 12. 31. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취
2023년	목표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실적	○ 2023. 1. 2. ~ 12. 31. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 ○ 2023. 7. 12. : 수산단체연합회 정책 간담회 개최 - 참석 : 군수님, 수산지원과장 및 팀장, 어업인 등
2024년	목표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실적	○ 2024. 1. 2. ~ 12. 31. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 ○ 2024. 7. 26. : 수산단체연합회 정책 간담회 개최 - 참석 : 군수님, 수산지원과장 및 팀장, 어업인 등
2025년	목표	○ 수산단체 간담회 개최 및 현장행정 강화
	실적	○ 2025. 1. 2. ~ 12. 31. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 ○ 2025. 7. 23. : 수산단체연합회 정책 간담회 개최 - 참석 : 군수님, 수산지원과장 및 팀장, 어업인 등

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. 2. ~ 12. 31. : 수산단체 간담회 및 행사참여 등 소통 확대 - 수산단체연합회, 수산업경영인, 품종별 단체 및 어업인 등 - 육·해상 양식장 현장방문을 통한 애로, 건의사항 청취 - 건의사항 등 예산반영을 통한 어업인 지원 강화
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	수산정책팀장 박진성(☎3556)	담당자 이성영(☎3557)
------	------------	-------------------	----------------

1-1-11

농·수산인과 소통 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 농업인 소통확대 규정 반영 추진
  - 농업인 학습단체, 분야별·품목별 주요사업 현장 방문
  - 현장중심 농업행정 추진 및 건의사항 청취
  - 중·소, 청년 농업인 등 의견청취 및 정책반영 등

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 : 해당없음(비예산 사업)

□ 추진실적

2024년	목표	○ 농업인과 소통확대
	실적	○ 농업인과 소통확대
2025년	목표	○ 농업인과 소통확대
	실적	○ 농업인 필요사업 추진을 위한 지속적인 현장중심 소통 ○ 읍·면별, 작목별, 농업단체별 등 주기적 소통

□ 향후 추진계획

2026년	○ 농업인 필요사업 추진을 위한 지속적인 현장중심 소통 강화 ○ 읍·면별, 작목별, 농업단체별 등 주기적 소통 강화
-------	---

추진부서	농업지원과장 김명호	농정기획팀장 이종호(☎3503)	담당자 양대인(☎3507)
------	------------	-------------------	----------------

# 1-1-12 계절근로자 숙소 건립

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

## □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 관내 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 2,840백만원 (군비 1,588, 자담 1,252)
- 사업내용 : 빈집 등을 개보수하거나 이동식 조립주택 구입·설치 지원

## □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,840	-	610	610	610	1,010	
군비	1,558	-	347	347	347	547	
기타 (자부담)	1,252	-	263	263	263	463	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	900 (390)	-	270 (192)	270 (198)	180 (180)	180 (-)	
군비	450 (195)	-	135 (96)	135 (99)	90 (90)	90 (-)	
기타 (자부담)	450 (195)	-	135 (96)	135 (99)	90 (90)	90 (-)	

## □ 추진실적

연도	구분	목표	실적
2024년	상반기	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 10개소(180백만원)	○ 2024. 1. : 2024년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(10개소) ○ 2024. 2 ~ 3. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정(9개소)
	하반기	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 6개(108백만원)	○ 2024. 8. : 2024년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(6개소) ○ 2024. 9. ~ 11. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정(3개소)
2025년	상반기	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 10개(180백만원)	○ 2025. 2. : 2025년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(10개소) ○ 2025. 3. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정(10개소)
	하반기	○ 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진 2개소(18백만원)	○ 2025. 7. : 2025년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(2개소) ○ 2025. 8. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정(2개소)

## □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. : 2026년 외국인 근로자 숙소 지원사업 참여자 모집 공고(10개소)
	○ 2026. 2. ~ 3. : 사업대상자 선정, 보조금 교부 신청 및 교부 결정
	○ 2026. 3. ~ 11. : 외국인 근로자 숙소 지원 사업 추진
	○ 2026. 4. ~ 12. : 사업완료 및 정산

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	인구정책실장 김경숙	외국인지원팀장 박해진(☎3815)	담당자 김문순(☎3813)
------	------------	--------------------	----------------

## 1-2-13 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화

추진상황	추진중	추진율	50%	완료 시점	2027. 12.
------	-----	-----	-----	-------	-----------

### □ 사업개요

- 위 치 : 군내면 녹진리 2061-4 외 1 / 17,992㎡(5,452평)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 7,200백만원(국비 2,500, 군비 2,500, 지방소멸대응기금 2,200)
- 사업내용 : 지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	7,200	-	-	1,382	3,444	2,374	-
국비	2,500	-	-	691	622	1,187	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,500	-	-	691	622	1,187	-
기타	2,200	-	-	-	2,200	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	7,200 (0)	-	-	1,382 (0)	3,700 (0)	2,118 (0)	-
국비	2,500 (0)	-	-	691 (0)	750 (0)	1,059 (0)	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,500 (0)	-	-	691 (0)	750 (0)	1,059 (0)	-
기타	2,200 (0)	-	-	-	2,200 (0)	-	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 친환경 양식어업 육성사업 공모 선정
	실적	○ 2022. 8. 1. : 사업계획 등 공모 참여 준비 ○ 2022. 10. 31. : 공모 신청서 접수 및 평가발표 ○ 2022. 11. 12. : 공모 미선정
2023년	목표	○ 친환경 양식어업 육성사업 공모 선정
	실적	○ 2023. 11. 3. : 공모사업 선정
2024년	목표	○ 사업비(100억원) 확보 및 기획용역 완료
	실적	○ 2024. 3. 31. : 국비 확보를 위한 예산 협의(해수부) ○ 2024. 5. 30. : 국회의원 정책간담회 시 예산 확보 건의 ○ 2024. 6. 27. : 사업비 확정(5,000백만원 / 국비 2,500, 군비 2,500) ○ 2024. 11. 29. : 지방소멸대응기금 사업비 추가 확보(2,200백만원) - 2025년 2,200백만원 ○ 2024. 12. 28. : 기본계획 수립을 위한 기획용역 추진 사전협의
2025년	목표	○ 행정절차 및 기획용역 완료, 실시설계 용역 착공
	실적	○ 2025. 3. 26. : 지방재정 투자심사 완료 ○ 2025. 5. 26. : 공공건축심의위원회 개최 ○ 2025. 5. 29. : 건축 기획용역 완료 ○ 2025. 8. 20. : 설계공모 공고 / 공모기간 : 3개월 ○ 2025. 11. 21. : 설계공모 당선작 발표 ○ 2025. 11. 25. : 기본 및 실시설계 발주 ○ 2025. 12. 4. : 실시설계 용역 계약 및 착공 ○ 2025. 12. 11. : 실시설계 용역 선금 지급

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 7. 6. : 실시설계 용역 완료
	○ 2026. 7. 31. : 본 공사 발주 및 계약
	○ 2026. 8. 10. : 착공

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산자원과장 박태종	전략품종육성팀장 김선하(☎3566)	담당자 조승현(☎3566)
------	------------	---------------------	----------------

## 1-2-13 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

### □ 사업개요

- 대 상 : 2023년 ~ 2026년
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 400백만원(균비 400)
- 사업내용 : 과수 생산을 위한 내재해형 하우스 신규 조성 및 에너지 절감시설 등 시설보완 지원

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	400	100	100	100	100	-
균비	400	100	100	100	100	-

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	400(192)	100(100)	100(92)	100(17)	100(0)	-
균비	400(192)	100(100)	100(92)	100(17)	100(0)	-

### □ 추진실적

2024년	목표	○ 기후변화대응 과수 생산시설 구축사업 100백만원 집행 계획
	실적	○ 2024. 12. : 기후변화대응 과수 생산시설 구축(10개소 / 92백만원) ○ 92백만원 달성(10개소)
2025년	목표	○ 기후변화대응 과수 생산시설 구축사업 100백만원 집행 계획
	실적	○ 2025. 12. : 기후변화대응 과수 생산시설 구축(9개소 / 73백만원) ○ 73백만원 달성(9개소)

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 2. ~ 9. - 100백만원 목표 달성 계획 수립 - 사업 대상자 발굴 및 홍보 안내 철저
-------	---

### □ 문제점 및 대책

- 채소 등 원예작물 재배 농가 참여 저조
- 농가별 재배 품목에 맞는 보조사업 안내 및 사업 홍보 안내 철저

추진부서	농업지원과장 박선희	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 박진영(☎3523)
------	------------	-------------------	----------------

## 1-2-13 신소득작물 수산종자 개발육성 등 기후변화 대응 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 군내면 송산리 1043(농업기술센터 내)
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 2,588백만원(국비 234, 군비 2,304, 자담 50)
- 사업내용 : 기후변화 대응 신소득작물의 지역 적응 시험을 통한 유망작물 도입·평가 및 재배기술 확립, 농업인 현장교육

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,437		625	425	462	450	475	
국비	134		100	-	34	-	-	지속
도비	-		-	-	-	-	-	
군비	2,303		525	425	428	450	475	지속
기타	-		-	-	-	-	-	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,588 (1,522)		625 (625)	425 (425)	462 (412)	601 (60)	475 (0)	
국비	234 (109)		100 (100)	-	34 (9)	100 (0)		
도비								
군비	2,304 (1,413)		525 (525)	425 (425)	428 (403)	451 (60)	475 (0)	
기타 (자담)	50 (0)					50 (0)		

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기후변화대응 신소득작물 도입 및 과학영농 실증포 운영
	실적	○ 기후변화대응 아열대과수 재배기술 정립 - 애플망고 후기가온 작형 재배기술 실증시험 - 전남도원개발 신품종 골드키위(해금) 재배 기술 실증 시험 - 미니단호박 양액재배 실증 및 결과평가회 개최 ○ 바나나, 애플망고 등 과학영농 실증시험포 운영 및 재배기술 정립
2023년	목표	○ 기후변화대응 신소득작물 도입 및 과학영농 실증포 운영
	실적	○ 신소득작물 및 지역특화작물 실증시험포 운영 - 시설 고추 양액재배 테스트베드 교육장 운영 및 농가 교육 - 구기자, 미니단호박 재배 농가 대상 실용 교육 ○ 농업인 학습단체 한마음대회 연구개발 성과물 전시 ○ 감귤류, 애플망고 등 과학영농 실증시험포 운영 및 재배기술 정립
2024년	목표	○ 기후변화대응 신소득작물 도입 및 과학영농 실증포 운영
	실적	○ 신소득작물 신기술 보급 및 현장 실습 - 지초 안정생산 기술 보급 시범사업 - 미니단호박 양액재배 테스트베드 교육장 운영 및 농가 교육 ○ 농업인 학습단체 한마음대회 연구개발 성과물 전시 ○ 감귤류, 애플망고 등 과학영농 실증시험포 운영 및 재배기술 정립
2025년	목표	○ 기후변화대응 신소득작물 도입 및 과학영농 실증포 운영
	실적	○ 지초 안정생산 기술 보급 시범 보조금 교부 결정, 추진: '25. 4. 8. ~ 6. 30. ○ 참다래, 감귤류, 애플망고, 멜론 등 과학영농 실증시험포 운영 ○ 머스크멜론 스마트팜 테스트 베드 교육장 운영: 연중

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 신소득작물 신기술 보급 및 현장 실증 - 유망 아열대 과수 도입 및 지역 적응 실증 시험 - 지역특화작물 및 신소득작물 실증시험포 운영
-------	---

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	연구개발과장 오영애	연구개발팀장 양준호(☎6152)	담당자 유수빈(☎6153)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-14

지리적표시제, 군수품질인증제 강화

추진상황	추진중	추진율	90%	완료 시점	2026년 9월
------	-----	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

- 사업목표 : 지리적표시제(1건 이상 발굴), 군수품질인증제(150개 품목)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 190백만원(군비)
- 사업내용 : 지리적표시제, 군수품질인증제 품목 선정 및 업체 관리

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	186	40	45	35	33	33	지속
군비	186	40	45	35	33	33	지속

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	186(129)	40(32)	45(34)	35(31)	33(32)	33(0)	지속
군비	186(129)	40(32)	45(34)	35(31)	33(32)	33(0)	지속

□ 추진실적

연도	구분	내용
2022년 하반기	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2022. 09 : 2022년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 - 신규신청 : 19개 업체, 67개 품목 - 연장신청 : 3개 업체, 9개 품목 ⇒ 최종 31개 업체, 116개 품목
2023년	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2023. 03 : 2023년 군수품질인증제 공고 - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑물 입점 업체 개별 연락 안내 ○ 2023. 08 : 2023년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 - 신규신청 : 5개 업체, 18개 품목 - 연장신청 : 10개 업체, 31개 품목 ⇒ 최종 34개 업체, 126개 품목
2024년	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2024. 04 : 2024년 군수품질인증제 공고 - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑물 입점 업체 개별 연락 안내 - 품목 확대를 위한 업체 컨설팅 병행 ○ 2024. 10. : 진도마른김 등록 용역업체 미팅 - 현재 추진 상황 및 애로사항 청취 - 수산물품질관리원 현지조사 일정 요청 ○ 2024. 08 : 2024년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 - 신규신청 : 2개 업체, 4개 품목 - 연장신청 : 18개 업체, 60개 품목 ⇒ 최종 33개 업체, 112개 품목
2025년	목표	○ 지리적표시제, 군수품질인증제 강화
	실적	○ 2025. 03 : 2025년 군수품질인증제 공고 - 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원 알림 - 진도명품관, 진도아리랑물 입점 업체 개별 연락 안내 - 품목 확대를 위한 업체 컨설팅 병행 ○ 2025. 08 : 2025년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의 - 신규신청 : 9개 업체, 62개 품목 - 연장신청 : 14개 업체, 45개 품목 ⇒ 최종 32개 업체, 170개 품목 ○ 2025. 10. ~ 12. : 수산물품질관리원에 연내 등록 완료 촉구

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 03 : 2026년 군수품질인증제 (신규·재인증) 신청 공고
	- 군수품질인증을 위한 안전성 검사비 지원
	- 진도명품관, 진도아리랑물 입점 업체 개별 연락 안내
	- 품목 확대를 위한 업체 컨설팅 병행
○ 2026. 06 : 진도마른김 지리적표시제 등록	
○ 2026. 08 : 2026년 군수품질인증 신규·연장 신청 심의	
- 인증기간(2년)만료에 따른 연장 신청 및 신규 품목에 대한 심의	
- 신청접수 및 등록절차 안내(7월)	

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 진도마른김 지리적표시제 등록 절차 중 일부 서류 보완 등의 사유로 등록 진행이 다소 지체되고 있음
  - 군수품질인증제 인증 접수는 연 1회(8월), 인증 기간은 2년으로 갱신 도래일이 잦아 연장을 귀찮게 생각하여 인증을 포기하는 경우가 있음
- (대 책)
  - 지리적표시제 인증기관인 수산물품질관리원에 촉구하여 늦어도 내년도 상반기 중 등록 완료되도록 하겠음
  - 도지사품질인증과 동일하게 인증 기간을 현재 2년에서 3년으로 시행 규칙을 개정하고, 인증 대상자에 대해서는 신제품 개발 및 포장재 등 확대 지원 검토하여 참여율을 제고 하겠음

추진부서	농수산유통사업소장	농수산유통기획팀장 박현(☎1132)	담당자 김장준(☎1146)
	고재근	농산물가공팀장 이정주(☎1155)	담당자 이주희(☎1157)

**1-2-15 군내농공단지 농수산 가공시설 확대**

추진상황	추진완료	추진율	100%	완료 시점	2024년 12월
------	------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내면 녹진리 2060-1번지 일원
- 개발면적 : 260,141㎡(약78,692평) \*산업시설용지 171,223㎡, 기타 88,908㎡
- 개발기간 : 2010. 6. 28. ~ 2016. 2. 24. / 사업비 : 177억원
- 분양가격 : 68,600원/㎡(226,770원/평)
- 유치업종 : 식품가공업 11블록(93,259.5㎡), 연구개발업 2블록(17,992.8㎡), 조선기자재업종 7블록(59,970.7㎡)
- 분양현황 : 식품가공업 9블록 분양 완료, 4블록 분양 예정
- ※ 농수산물식품가공업 입주 현황(운영: 2개소, 공장등록예정: 1개소, 준비중: 6개소)

구분	기업명	(예정)종사자 수(명)		비고	
		내국인	외국인		
계	9	227			
		143	84		
농산물	절임배추·포기김치	진도향아리김치	10	20	운영중
	절임배추	해찬들	10	20	'24.08.계약
		우주	10	20	'24.12.계약
	포기김치·우거지	더벗	25	-	'24.06.계약
건채소·건과일	덕신	5	7	'19.04.계약	
수산물	마른김	두리수산	5	12	운영중
	전복치패 사료	뉴해진	30	-	공장등록 예정
	건조생선, 전복가공	진도군수협	8	-	'21.08.계약
서부물산		40	5	'23.06.계약	

- 사업내용
  - 농수산물식품가공업 9블록 분양 및 입주
    - 농수산물식품가공업 분양공고 및 입주계약 체결

- 수산지원과의 협업을 통한 농수산물가공업 지원시설 확대
  - 지역맞춤형 수산종자 실용화센터, 스마트 수산가공 종합단지 등
- 기반시설 확충을 통한 농수산가공 기업 투자 활성화
  - 해수 인·배수 관로 구축 및 공공폐수처리장 규모 증설 등
- 기업하기 좋은 환경 조성
  - 입지보조금 지원(토지매입비의 30%), 간판 설치 등 입주 혜택 제공
  - 기업 맞춤형 특화지원사업(마케팅, 시제품 제작 지원) 추진 등

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,539	234	201	298	199	607	
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	661	92	59	88	58	364	-
군비	878	142	142	210	141	243	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	821 (707)	593 (519)	82 (52)	136 (136)	-	10 (-)	
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	370 (298)	281 (244)	30 (0)	54 (54)	-	5 (-)	
군비	451 (409)	312 (275)	52 (52)	82 (82)	-	5 (-)	
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 해수 인·배수 관로 구축
	실적	○ 해수 인·배수 관로 구축 준공(인수 5개, 배수 1개 관로)
2023년	목표	○ 농수산식품 관련 연구개발업 2블록 확대(수산종자실용화센터)
	실적	○ 군내농공단지 실시계획 및 관리기본계획 변경 용역 발주
2024년	목표	○ 농수산식품가공업 분양 완료
	실적	○ 군내농공단지 실시계획 및 관리기본계획 변경 고시 ○ 농수산식품가공업 블록 100% 분양 완료(4블록 4개업체 입주계약 체결)

2025년	목표	○ 실시계획 및 관리기본계획 변경(조선기자재업종 4블록→식품가공업종) ○ 농수산식품가공업체 2개소(뉴해진, 진도항아리김치) 정상 가동 ○ 식품가공업종 4블록 분양
	실적	○ 수산종자실용화센터 등 입주업체 지원을 위한 해수인배수라인 구축 사업 설계 및 사업비 요청, 확보(도전환사업비 5억) ○ 뉴해진 준공('25. 4.), 진도항아리김치 가동 ○ 군내농공단지 실시계획 및 관리기본계획 변경 고시(농수산물가공업 4블록 확대) ○ 농수산물가공업 4블록 투자협약(전남도-군-업체) 및 3블록 분양완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 해수인배수라인 추가 설치 완료
-------	--------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

추진부서	인구정책실장 김경숙	투자유치팀장 강상원(☎3831)	담당자 정미옥(☎3835)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-15

군내농공단지 농수산물 가공시설 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	-
------	-----------	-----	------	-------	---

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 군내농공단지 일원
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 12.(기간 중 지속 추진)
- 사 업 비 : 8,100백만원(도비 2,450, 군비 2,450, 자부담 3,200)
- 사업내용 : 수산물 가공시설(가공공장 및 기계설비) 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	8,100	-	-	-	-	1,500	6,600	-	지속
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	지속
도비	2,450	-	-	-	-	450	2,000	-	지속
군비	2,450	-	-	-	-	450	2,000	-	지속
기타	3,200	-	-	-	-	600	2,600	-	지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	1,500 (-)	-	-	-	-	1,500 (-)	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	450 (-)	-	-	-	-	450 (-)	-	-	-
군비	450 (-)	-	-	-	-	450 (-)	-	-	-
기타	600 (-)	-	-	-	-	600 (-)	-	-	-

□ 추진실적

2023년	목표	○ 농공단지 입주 홍보 및 입주업체 산지 가공시설 지원
	실적	○ 2023. 7. ~ 12. : 수산물 가공시설 사업자 군내농공단지 입주 홍보
2024년	목표	○ 농공단지 입주 홍보 및 입주업체 산지 가공시설 지원
	실적	○ 2023. 7. ~ 12. : 수산물 가공시설 사업자 군내농공단지 입주 홍보
2025년	목표	○ 농공단지 입주업체 수산물 산지 가공시설 지원 및 입주 홍보
	실적	○ 2025. 2. 19. : '25년 수산물 산지 가공시설 지원 사업자 선정 - 진도군수협 말린생선 및 절단꽃게 가공시설 지원(1,500백만원)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 12.까지 : 수산물 산지 가공시설사업 완료(진도군수협)
	○ 군내농공단지 내 김 가공시설 등 입주를 위한 기반시설 확충 협의 - 마른김 가공공장 유치를 위한 담수확보 방안 논의 등

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농수산물유통사업소장 교체근	수산물가공팀장 고영아(☎1151)	담당자 박보성(☎1152)
------	----------------	--------------------	----------------

**1-2-16 다목적 시설하우스 지원**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 3,035백만원(군비 3,035)
- 사업내용 : 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원

추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,039	373	646	660	660	700	
군비	3,039	373	646	660	660	700	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,025(1,850)	373(373)	646(646)	646(600)	660(231)	700(0)	
군비	3,025(1,850)	373(373)	646(646)	646(600)	660(231)	700(0)	-

추진실적

2024년	목표	○ 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원
	실적	○ 2024. 12. - 내재해형 시설 하우스(다목적, 팜하우스) : 98개소 / 600백만원
2025년	목표	○ 내재해형 철재 비닐하우스 설치 지원
	실적	○ 2025. 12. - 내재해형 시설 하우스(다목적, 팜하우스) : 84개소 / 600백만원

향후 추진계획

2026년	○ 2026. 2. ~ 12. - 700백만원 목표 달성 계획 수립
-------	--

문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 박선호	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 박진영(☎3523)
------	------------	-------------------	----------------

## 1-2-17 특새작목(미니단호박 등) 단지육성 지원

추진상황 **완료 종결**    추진율 **100%**    완료 시점 **2023년 12월**

### □ 사업개요

- 위    치 : 군내면 일원(군내면 둔전리 246-1외 56필지)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 150백만원(군비105, 자부담 45)
- 사업내용 : 미니단호박 최적화 재배기술 보급을 통한 지역 특화작목 육성  
노동력, 경영비 절감 및 고품질 안정생산을 통한 시장경쟁력 강화

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획 / 재정확보 / 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획	재정확보	집행실적
	2023	2023	2023
합계	150	150	150
군비	105	105	105
기타 (자부담)	45	45	45
총사업비 대비 재정확보율		총사업비 대비 재정집행률	
<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### □ 추진실적

2024년	목표	실적
~	○ 명품 미니단호박 재배 기술 보급 및 현장 지도(사후 관리) - 고품질 미니단호박 생산 및 농가 소득 증대를 위한 현장 지도	○ 명품 미니 단호박 단지육성 사후 관리 및 재배기술 보급 - 고품질 미니 단호박 사후관리 및 현장기술지도

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 명품 미니단호박 생산을 위한 현장 지도 및 사후 관리 - 고품질 미니단호박 생산 및 농가 소득 증대를 위한 현장 지도
-------	--

추진부서 **연구개발과장 오영애**    원예기술팀장 **채효진(☎6176)**    담당자 **채효진(☎6176)**

## 1-2-18 기능성 작목 특화단지 조성 지원

추진상황 **완료 종결**    추진율 **100%**    완료 시점 **2023년 12월**

### □ 사업개요

- 위    치 : 진도군 일원(군내면 덕병리 168 외 5필지)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 40백만원(군비28, 자부담12)
- 사업내용  
- 경관+기능성 작목 단지조성을 통한 관광자원 개발 및 소득화  
- 기능성 유망품목 발굴 및 재배 확대를 통한 소득 다양화 기반 마련

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획 / 재정확보 / 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	투자계획	재정확보	집행실적
	2023	2023	2023
합계	40	40	40
군비	28	28	28
기타 (자부담)	12	12	12
총사업비 대비 재정확보율		총사업비 대비 재정집행률	
<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### □ 추진실적

2024년	목표	실적
~	○ 경관+기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도 - 경관 및 약용작물 안정적 생산을 위한 현장 지도	○ 약용작물 안정 생산 기술 보급 시범 추진 및 현장 지도 - 사업비 28,000천원 및 현장 기술지도

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 경관+기능성 약용작물 생산을 위한 현장 지도 - 경관 및 약용작물 안정적 생산을 위한 현장 지도
-------	--

추진부서 **연구개발과장 오영애**    원예기술팀장 **채효진(☎6176)**    담당자 **채효진(☎6176)**

# 1-2-19 양배추 주산단지 지원 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

## □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 2,800백만원(균비 2,800)
- 사업내용 : 양배추 재배농가 소득 향상을 위한 지원

## □ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				입기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	2,800	390	480	570	660	700
균비	2,800	390	480	570	660	700

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)				입기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	2,620(861)	390(332)	480(280)	390(249)	660(0)	700(0)
균비	2,620(861)	390(332)	480(280)	390(249)	660(0)	700(0)

## □ 추진실적

2024년	목표	○ 대파, 배추를 벗어난 신품목 주산단지 육성
	실적	○ 연월 : 2024. 12. - 양배추 재배농가 장려금 지급 : 116농가/104.5ha/313백만원
2025년	목표	○ 대파, 배추를 대체한 신품목 주산단지 육성
	실적	○ 2025. 12. ○ 양배추 단지 조성 장려금 지급 : 109농가 / 102ha / 305백만원

## □ 향후 추진계획

2026년	○ 연월 : 2026. 1. ~ 12. - '26년 양배추 주산단지 지원사업 : 220ha 목표 달성 계획 수립
-------	---

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 박선희	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 김승애(☎3522)
------	------------	-------------------	----------------

1-2-20

### 의신면 표고버섯 공판장 활성화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

#### □ 사업개요

- 대상 : 관내 임업인(표고재배자)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 100백만원(군비 100)
- 사업내용 : 표고버섯 공판장 운영 활성화를 위한 출하장려금 지원

#### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	100	-	20	20	20	20	20
군비	100	-	20	20	20	20	20

- 연도별 재정보화 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보화 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	88	-	16	20	20	20	20
군비	88	-	16 (16)	20 (12)	20	20	20

#### □ 추진실적

2025년	목 표	○ 표고공판장 활성화
	실 적	○ 2025. 5. : 표고버섯출하장려금 지원

#### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 5. : 표고버섯출하장려금 지원
-------	---------------------------

#### □ 문제점 및 대책

- 표고생산자 감소에 따른 표고버섯 출하량 감소
  - 각종 보조사업 지원을 통해 표고버섯 생산 장려

# 1-2-21 김 가공공장 시설 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	-
------	-----------	-----	------	-------	---

## □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 16,640백만원(국비 1,347, 도비 4,003, 군비 4,739, 자부담 6,551)
- 사업내용 : 수산물 산지 가공시설 및 가공설비(기계류) 지원

## □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	16,640	-	3,096	2,284.5	174.5	3,035	8,050	-	지속
국 비	1,347	-	429	85.5	52.5	275	505	-	지속
도 비	4,003	-	629	625	16	608	2,125	-	지속
군 비	4,739	-	800	660	36	993	2,250	-	지속
기 타	6,551	-	1,238	914	70	1,159	3,170	-	지속

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	8,590 (8,513)	-	3,096 (3,096)	2,284.5 (2,284.5)	174.5 (174.5)	3,035 (2,958)	-	-	-
국 비	842 (817)	-	429 (429)	85.5 (85.5)	52.5 (52.5)	275 (250)	-	-	-
도 비	1,878 (1,878)	-	629 (629)	625 (625)	16 (16)	608 (608)	-	-	-
군 비	2,489 (2,471)	-	800 (800)	660 (660)	36 (36)	993 (975)	-	-	-
기 타	3,381 (3,347)	-	1,238 (1,238)	914 (914)	70 (70)	1,159 (1,125)	-	-	-

## □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 김 가공공장 시설 및 설비 지원
	실적	○ 산지가공시설 1개소, 1,666백만원 지원 ○ 수산식품 가공설비 4개소, 1,430백만원 지원
2023년	목표	○ 김 가공공장 시설 및 설비 지원
	실적	○ 산지가공시설 1개소, 2,000백만원 지원 ○ 수산식품 가공설비 1개소, 285백만원 지원
2024년	목표	○ 김 가공공장 시설 및 설비 지원
	실적	○ 수산식품 가공설비 1개소, 175백만원 지원
2025년	목표	○ 김 가공시설 지원사업 4종 추진
	실적	○ 김 가공시설 지원 3종 사업 완료 - 수산물 산지가공시설(1개소), 수산가공분야 에너지절감시설(1개소), 마른김 가공업체 발장 지원(14개소)

## □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 12.까지 : 1종(수산식품 가공설비 지원) 사업완료 ○ 신규 김 가공공장 유치 및 기존시설 현대화 추진으로 김 가공 능력 확대
-------	--

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농수산유통사업소장 교체근	수산물가공팀장 고영아(☎1151)	담당자 박보성(☎1152)
------	---------------	--------------------	----------------

1-2-22

## 진도개 보존·관리체계 개선(1)

추진상황 **완료 후 지속추진**    추진율 **100%**    완료 시점 **지속추진**

### □ 사업개요

- 위    치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2026. 07.
- 사    업    비 : 300백만원(군비 300)
- 사업내용 : 등록전에서 태어난 강아지를 관외 분양 시 배송비 지원

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	300	-	-	75	75	75	75	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	300	-	-	75	75	75	75	-	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	227.5	-	-	75	50	55	47.5	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	227.5	-	-	75 (75)	50 (50)	55 (55)	47.5 (0)	-	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 추진실적

2023년	목표	○ 동물운송업체 강아지 배송비 지원
	실적	○ 1,500마리 / 75,000천원
2024년	목표	○ 동물운송업체 강아지 배송비 지원
	실적	○ 1,000마리 / 50,000천원
2025년	목표	○ 동물운송업체 강아지 배송비 지원
	실적	○ 1,100마리 / 55,000천원

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2025. 12. ~ 2026. 06. : 진도개 강아지 배송비 지원 - 관내 동물운송업체 진도개 강아지 배송 서비스 지원 및 지도·점검
-------	---

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 **진도개축산과장 김영복**    진도개산업팀장 **송원영(☎6331)**    담당자 **김동우(☎6310)**

1-2-22

진도개 보존·관리체계 개선(2)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 86.2백만원(국비 60.4, 도비 10.2, 군비 15.6)
- 사업내용 : 선진 반려견 문화 정착 및 진도개 전문 심사원 육성

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	86.2	-	-	20	22.2	22	22	-	-
국비	60.4	-	-	14	15.6	15.4	15.4	-	-
도비	10.2	-	-	2.4	2.6	2.6	2.6	-	-
군비	15.6	-	-	3.6	4	4	4	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	86.2	-	-	20	22.2	22	22	-	-
국비	60.4	-	-	14 (14)	15.6 (15.6)	15.4 (0)	15.4 (0)	-	-
도비	10.2	-	-	2.4 (2.4)	2.6 (2.6)	2.6 (0)	2.6 (0)	-	-
군비	15.6	-	-	3.6 (3.6)	4 (4)	4 (0)	4 (0)	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 관련 기관 교육 과정 협의
	실적	○ 관련 기관 교육 과정 협의 - (사)한국애견연맹, (사)한국애견협회
2023년	목표	○ 진도개 심사원 양성 교육 추진(2회)
	실적	○ 상반기 심사원 양성 교육 참가 44명(수료 30명) ○ 하반기 심사원 양성 교육 참가 36명(수료 25명)
2024년	목표	○ 진도개 아카데미 교육 추진
	실적	○ 2024. 9. 진도개 아카데미 교육 계약 - 계 약 자 : 한국애견협회(대표 신귀철) - 계약금액 : 22,275,000원 ○ 2024. 10. ~ 11. : 진도개 아카데미 교육 추진 및 수료 - 교 육 생 : 24명(수료 및 자격증 취득 14명) ※ 자격증 : 반려동물관리사 2급 - 선진 견학 추진(경기 일산, 용인)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01. ~ 02. : 진도개 아카데미 교육 계획 수립 ○ 2026. 03. : 진도개 아카데미 교육 수강생 모집 공고 ○ 2026. 04. ~ 06. : 진도개 아카데미 교육 추진 및 완료
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	진도개축산과장 김영복	진도개관리팀장 김종석(☎6321)	담당자 김하나(☎6337)
------	-------------	--------------------	----------------

## 2-3-23

# 어르신 복지시설 환경개선 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 대상 : 장기요양기관, 경로당, 공중목욕장
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 6,166백만원(국비195, 도비147, 군비5,819, 기타5)
- 사업내용 : 어르신 복지시설 환경개선 지원

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,166		827	980	1,447	1,453	1,459	-
국비	195		29	91	23	25	27	-
도비	147		15	48	26	28	30	-
군비	5,819		778	841	1,398	1,400	1,402	-
기타	5		5	-	-	-	-	-

- 연도별 재정보화 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보화 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	5,022(3,791)		827(822)	980(969)	1,655(1,499)	1,560(501)	0	-
국비	258(177)		29(27)	91(86)	88(33)	50(31)	0	-
도비	146(106)		15(14)	48(46)	58(30)	25(16)	0	-
군비	4,613(3,504)		778(777)	841(837)	1,509(1,436)	1,485(454)	0	-
기타	5(4)		5(4)	-	-	-	0	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
	실적	○ 2022. 12. 꽃단지 노인요양공동생활가정 기능보강사업 완료 - 59백만원 / 보일러 교체 및 주방 개보수 등 ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 - 285백만원(민원봉사과 추진)
2023년	목표	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
	실적	○ 2023. 3. 진도군노인전문요양원 개보수 공사 완료 - 146백만원 / 화재예방 및 누수방지를 위한 창호교체 ○ 2023. 12. 진도군노인요양원 개보수 공사 완료 - 38백만원 / 보일러 교체 및 지붕 패널 설치 ○ 2023. 7. ~ 8. 농어촌 공중목욕장 개보수 공사 완료 - 10백만원 / 군내면·임회면·지산면 공중목욕장 개보수 완료 ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 - 775백만원(민원봉사과 추진)
2024년	목표	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
	실적	○ 2024. 7. ~ 11. 농어촌 공중목욕장 개보수 공사 완료 - 69백만원 / 의신면·지산면·군내면·조도면 공중목욕장 개보수 완료 ○ 2024. 9. ~ 12. 진도군노인전문요양원 기능보강사업 추진(일부이월) - 70백만원 / 외벽 방수공사 ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 - 30개소 1,360백만원(민원봉사과 추진)
2025년	목표	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
	실적	○ 2025. 1. ~ 6. 진도군노인전문요양원 기능보강사업 추진(명시이월) - 50백만원 / 옥상방수공사 완료 - 15백만원 / 전기온수기 교체공사 완료 - 20백만원 / 피난미끄럼틀 설치공사 추진 중 ○ 2025. 6. 진도군노인요양원 개보수 공사 완료 - 35백만원 / 옥상방수공사 완료 ○ 마을복지회관(경로당 포함) 사업으로 신축 및 개보수 - 400백만원 / 35개소 개보수(민원봉사과 추진)

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 기능보강 사업 수요조사 및 추진
-------	---------------------

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	가족행복과장 이미예	노인복지팀장 김혁우(☎1270)	담당자 박지선(☎1273) 박희재(☎1274)
------	------------	-------------------	------------------------------

## 2-3-24

# 우리마을 전담주치의제 운영

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 의료취약 마을 경로당
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사 업 비 : 310백만원(국비 155, 도비 31, 군비 124)
- 사업내용 : 의료취약지 마을 한의과, 치과 전담주치의 이동진료 및 상담 등 보건교육

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	310		42	64	66	68	70		지속
국비	155		21	32	33	34	35		지속
도비	31		4	6	7	7	7		지속
군비	124		17	26	26	27	28		지속

- 연도별 재정보확 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보확 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	310(205)		42(42)	64(64)	66(66)	68(33)	70(0)		지속
국비	155(100)		21(21)	32(32)	33(33)	34(14)	35(0)		지속
도비	31(20)		4(4)	6(6)	7(7)	7(3)	7(0)		지속
군비	124(85)		17(17)	26(26)	26(26)	27(16)	28(0)		지속

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(49개 마을 경로당)
	실적	○ 2022. 8. ~ 12. : 49개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 294회 / 4,410명
2023년	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(49개 마을 경로당)
	실적	○ 2023. 2. ~ 12. : 60개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 360회 / 5,400명
2024년	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(85개 마을 경로당)
	실적	○ 2024. 2. ~ 12. : 100개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 381회 / 5,665명
2025년 상반기	목표	○ 「우리마을 전담주치의제」 의료서비스 제공(100개 마을 경로당)
	실적	○ 2025. 2. ~ 6. : 118개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시 ⇒ 206회 / 3,744명

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. : 사업계획 수립 및 대상마을 선정(읍·면 수요조사)
	○ 2026. 2. ~ 12. : 의료취약 122개 마을 경로당 대상 한방, 치과 의료서비스 제공 및 보건교육 실시

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	노인건강과장 강학영	건강증진팀장 유은숙(☎6903)	담당자 안소윤(☎6906)
------	------------	-------------------	----------------

2-3-25

찾아가는 물리치료센터 운영

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 마을 경로당
- 대 상 : 의료취약마을 주민
- 사업기간 : 2022. 9. 19. ~ 계속
- 사 업 비 : 85백만원(군비 85)
- 사업내용 : 의료상담 및 물리치료 서비스 제공(1개소 / 4회)

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	85	25	20	20	10	10	지속
군비	85	25	20	20	10	10	지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	85 (37)	25 (16)	20 (8)	20 (11)	10 (2)	10 (0)	지속
군비	85 (37)	25 (16)	20 (8)	20 (11)	10 (2)	10 (0)	지속

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 물리치료서비스 제공 15개소
	실 적	○ 2022. 9. : 계획 수립 - 서비스 제공 방법 및 장비 구입(3종) ○ 2022.10. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 15개소
2023년 상반기	목 표	○ 물리치료서비스 제공 25개소
	실 적	○ 2023. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2023. 2. ~ 6. : 서비스 제공 - 의료취약마을 25개소
2023년 하반기	목 표	○ 물리치료서비스 제공 28개소
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 28개소
2024년 상반기	목표	○ 물리치료서비스 제공 31개소
	실적	○ 2024. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2024. 2. ~ 6. : 서비스 제공 - 의료취약마을 31개소
2024년 하반기	목표	○ 물리치료서비스 제공 61개소
	실적	○ 2024. 7. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 30개소
2025년 상반기	목표	○ 물리치료서비스 제공 30개소
	실적	○ 2025. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2025. 2. ~ 6. : 서비스 제공 - 의료취약마을 30개소 - 의료 취약계층 가정방문으로 서비스 제공 및 안부 살피기
2025년 하반기	목표	○ 물리치료서비스 제공 36개소
	실적	○ 2025. 7. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 36개소 - 의료 취약계층 가정방문으로 서비스 제공 및 안부 살피기

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. : 계획 수립 및 마을 선정 ○ 2026. 2. ~ 12. : 서비스 제공 - 의료취약마을 66개소
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	보건행정과장 김미란	보건정책팀장 박숙희(☎6002)	담당자 김현호(☎6016)
------	------------	-------------------	----------------

## 2-3-26 보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상

(단위 : 백만원)

추진상황	완료후지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	---------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 642명(보훈대상자 220명, 참전유공자 262명, 배우자 160명)
- 사 업 비 : 3,246백만원(군비)
  - 국가보훈대상자 명예수당 : 897백만원
    - ▶ 369,600천원 = 220명 × 70천원 × 24개월('23년~'24년)
    - ▶ 528,000천원 = 220명 × 100천원 × 24개월('25년~'26년)
  - 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 : 1,697백만원
    - ▶ 754,560천원 = 262명 × 120천원 × 24개월('23년~'24년)
    - ▶ 943,200천원 = 262명 × 150천원 × 24개월('25년~'26년)
  - 배우자우자수당 : 652백만원
    - ▶ 268,800천원 = 160명 × 70천원 × 20개월('23년~'24년) \* '23. 5월 시행
    - ▶ 384,000천원 = 160명 × 100천원 × 24개월('25년~'26년)
- 사업내용
  - 보훈대상자 및 참전유공자 예우를 위한 명예수당 인상

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				입기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	3,246	696	696	927	927	
군비	3,246	696	696	927	927	

- 연도별 재정보조 및 집행실적

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)				입기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	3,246	696	696	927	927	
군비	3,246	696 (578)	696 (581)	927 (187)	927	

### □ 추진실적

연도	구분	목표	실적
2022년	하반기	○ 조례개정 ○ 2022. 10. : 명예수당 인상 관련 조례개정 - 국가보훈대상자 명예수당 (중전)50,000원⇒70,000원 - 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 (중전)70,000원⇒120,000원	
	상반기	○ 조례개정 ○ 2023. 5. : 참전유공자 및 무공수훈자 배우자수당 신설 - 월 70,000원	
2024년	하반기	○ 조례개정 ○ 2024. 10. : 명예수당 및 배우자수당 인상 조례개정 - 국가보훈대상자 명예수당 (중전)월 70,000원⇒ 100,000원 - 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 (중전)월 120,000원⇒ 150,000원 - 참전유공자 및 무공수훈자 배우자수당 (중전)월 70,000원⇒ 100,000원	
	상반기	○ 보훈대상자 및 참전유공자 보훈수당 지급 ○ 국가보훈대상자 명예수당 : 194명 / 261,900천원 ○ 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 : 190명 / 323,100천원 ○ 참전유공자 및 무공수훈자 배우자수당 : 147명 / 166,870천원	

### □ 향후 추진계획

- 정상추진

추진부서	주민복지과장 조규상	복지정책팀장 박미화(☎3102)	담당자 박성은(☎3103)
------	------------	-------------------	----------------

2-3-27

4대이상 가정 효도수당 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속 추진
------	-----------	-----	------	-------	-------

□ 사업개요

- 대상 : 4대이상 가정
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 12백만원(군비 100)
- 사업내용 : 4대 이상이 함께 사는 가정에 효도수당을 지급하여 경로효친의 건전한 가족제도 정착과 지역사회의 효 문화 확산

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	12							
국비	0		-	-	-	-	-	-
도비	0		-	-	-	-	-	-
군비	12		-	3	3	3	3	지속
기타	0		-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	9(2.4)			3(1.2)	3(0.9)	3(0.3)		
국비				-	-	-	-	
도비				-	-	-	-	
군비	9(2.4)			3(1.2)	3(0.9)	3(0.3)	0	지속
기타				-	-	-	-	

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실적	- 「4대이상가정 효도수당 지원에 관한 조례」 제정
2023년	목표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실적	- 명절 전 4가구에 1,200천원 지원(가구 당 300천원)
2024년	목표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실적	- 명절 전 3가구에 900천원 지원(가구 당 300천원)
2025년	목표	○ 4대이상 가정 효도수당 지원
	실적	- 설, 추석 명절 전 1가구에 300천원 지원(가구 당 300천원)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 2. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급
	- 설 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수
	- 가구당 30만원 지원
	○ 2026. 9. : 대상자 신청접수 및 효도수당 지급
- 추석 명절 전 읍·면을 통한 대상자 적격여부 확인 및 신청 접수	
- 가구당 30만원 지원	

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	가족행복과장 이미예	노인복지팀장 김혁우(☎1270)	담당자 임지수(☎1272)
------	------------	-------------------	----------------

## 2-3-28

## 장애유형별 맞춤형 일자리 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 3,607백만원(국비 1,549<sup>42%</sup>, 도비 462<sup>13%</sup>, 군비 1,596<sup>45%</sup>)
  - 2025년 사업비 : 1,085백만원(국비 456<sup>40%</sup>, 도비 136<sup>13%</sup>, 군비 493<sup>47%</sup>)
- 사업량 : 92명
- 사업내용
  - 일반형 : 행정도우미(군청, 읍면사무소 등 배치)
    - ※ 전일제(주 5일, 일 8시간), 시간제(주 5일, 일 4시간)
  - 참여형 : 수행기관(8개소) 주변 환경정비 등
    - ※ 월56시간형(주 14시간), 월32시간형(주 8시간)
  - 강사파견형 : 정리 및 수납(취약계층)
    - ※ 월56시간(주 14시간)

### □ 추진계획

#### ○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진
2023	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진
2024	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형, 강사파견형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진 • 신규 일자리사업 발굴(강사파견형)
2025	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형, 강사파견형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진 • 신규 일자리사업 발굴 및 지원 대상 확대
2026	장애인일자리 지원 (일반형, 참여형, 강사파견형)	• 장애인일자리사업 참여자 관리 및 사업 추진 • 신규 일자리사업 발굴 및 지원 대상 확대

#### ○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				입기후
		2022	2023	2024	2025	
합계	3,607	756	784	982	1,085	-
국비	1,549	335	349	409	456	-
도비	462	99	105	122	136	-
군비	1,596	322	330	451	493	-

#### ○ 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)				입기후
		2022	2023	2024	2025	
합계	3,607	756	784	982	1,085	-
국비	1,549	335 (325)	349 (330)	409 (226)	456 (70)	-
도비	462	99 (97)	105 (98)	122 (68)	136 (21)	-
군비	1,596	322 (317)	330 (316)	451 (181)	493 (82)	-

### □ 추진실적

연도	구분	내용
2022년	목표	○ 2023년 장애인일자리사업 수행기관 변경(군 직접수행) ○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 선발
	실적	○ 2022.11. : 장애인일자리사업 수행기관 변경 - 기존 : 일반형(군 직접수행), 참여형(장애인단체 위탁) - 변경 : 군 직접수행 - 기대효과 : 장애인일자리사업 운영 투명화 및 효율성 증대 ○ 2022.11. ~ 12. : 2023년 장애인일자리사업 참여자 선발(60명) - 일반형 : 23명(전일제 16, 시간제 7) - 참여형 : 37명(월56시간형 20, 월32시간형 17) ○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)
2023년	목표	○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 배치 및 복무관리

	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023.01. : 참여자 배치</li> <li>○ 2023.02. : 참여자 기본교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업안전보건교육, 성희롱예방교육, 장애인식개선교육 등</li> </ul> </li> <li>○ 2023.06. : 참여자 안전교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태풍·장마·폭염 등 계절에 따른 참여자 안전교육 실시</li> </ul> </li> <li>○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)</li> </ul>
2023년 하반기	목 표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년 장애인일자리사업 참여자 복무관리</li> <li>○ 2024년 장애인일자리사업 참여자 선발</li> <li>○ 신규 장애인일자리사업 유형 발굴</li> </ul>
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023.07. : 참여자 안전교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업재해 발생시 조치방법 등 안전교육 실시</li> </ul> </li> <li>○ 2023.11. ~ 12. : 2024년 장애인일자리사업 참여자 선발(85명) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 반 형 : 23명(전일제 16, 시간제 7)</li> <li>- 참 여 형 : 52명(월56시간형 35, 월32시간형 17)</li> <li>- 강사파견형 : 10명(참여미달 3명 추가 선발 예정)</li> </ul> </li> <li>○ 2023.11. : 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강사파견형 : 정리 및 수납(취약계층), 전통놀이지도(경로당)</li> </ul> </li> <li>○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)</li> </ul>
2024년 상반기	목 표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 장애인일자리사업 참여자 배치 및 복무관리</li> <li>○ 신규 장애인일자리사업 유형 모니터링</li> </ul>
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024.01. : 참여자 배치</li> <li>○ 2024.02. : 참여자 기본교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업안전보건교육, 성희롱예방교육, 장애인식개선교육 등</li> </ul> </li> <li>○ 2024.06. : 참여자 안전교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태풍·장마·폭염 등 계절에 따른 참여자 안전교육 실시</li> </ul> </li> <li>○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)</li> <li>○ 신규 참여유형(강사파견형) 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문제점 및 건의사항 등 제도 개선 과제 관리 및 반영</li> </ul> </li> </ul>
2024년 하반기	목 표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 장애인일자리사업 참여자 복무관리</li> <li>○ 2025년 장애인일자리사업 참여자 선발</li> </ul>

	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참여자 안전보건 교육</li> <li>○ 2024.07. : 2025년 국·도비 보조사업량 확대 건의</li> <li>○ 2024.11. : 참여자 안전보건 교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업재해 발생 시 조치방법 등 안전교육 및 현장점검 실시</li> </ul> </li> <li>○ 2024.11. ~ 12. : 2025년 장애인일자리사업 참여자 선발(92명) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 반 형 : 25명(전일제 17, 시간제 8)</li> <li>- 참 여 형 : 57명(월56시간형 40, 월32시간형 17)</li> <li>- 강사파견형 : 10명</li> </ul> </li> <li>○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)</li> </ul>
	목 표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025년 장애인일자리사업 참여자 복무관리</li> <li>○ 2026년 장애인일자리사업 참여자 선발</li> <li>○ 참여자 안전보건 교육</li> </ul>
2025년	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2025.07. : 2025년 국·도비 보조사업량 확대 건의</li> <li>○ 2025.10. : 참여자 안전보건 교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업재해 발생 시 조치방법 등 안전교육 및 현장점검 실시</li> </ul> </li> <li>○ 2025.11. ~ 12. : 2025년 장애인일자리사업 참여자 선발(92명) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 반 형 : 25명(전일제 17, 시간제 8)</li> <li>- 참 여 형 : 59명(월56시간형 59)</li> <li>- 강사파견형 : 8명</li> </ul> </li> <li>○ 매월 : 장애인일자리사업 참여자 취업정보 제공(월 2회)</li> </ul>

□ 향후 추진계획

2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장애인일자리사업 국·도비 보조사업량 지속 확대 건의</li> <li>○ 신규 장애인일자리사업 유형 발굴 및 제도 개선</li> <li>○ 참여자 안전 및 복무관리 철저</li> </ul>
-------	---

추진부서	주민복지과장 조규상	장애인복지팀장 장원서(☎3111)	담당자 장은성(☎3112)
------	------------	--------------------	----------------

## 2-3-29

# 장애인복지시설 여가 활동공간 확충

(단위 : 백만원)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 5,587백만원(도비888<sup>15%</sup>, 군비4,699<sup>85%</sup>)
- 사업내용 : 장애인 체육관 활용 여가 프로그램 지원

### □ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	장애인복지시설 여가 활동공간 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 장애인이용시설 및 거주시설 대상 여가활동 지원 수요조사 실시</li> <li>▶ 수요조사 결과에 따라 장애인복지시설 여가활동 지원계획 수립</li> </ul>
2023 ~ 2026	장애인복지시설 여가활동 지원사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 여가활동 공간 조성 및 여가활동 프로그램 지원</li> <li>- 장애인 체육관 준공 이후 해당 시설을 활용한 체육활동 프로그램 지속 개발 및 지원</li> </ul>

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				입기후
		2022	2023	2024	2025	
합계	5,587	1,310	1,350	1,529	1,398	
도비	888	216	221	232	219	
군비	4,699	1,094	1,129	1,297	1,179	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)				입기후
		2022	2023	2024	2025	
합계	5,587	1,310	1,350	1,529	1,398	
도비	888	216 (216)	221 (221)	232 (232)	219 (110)	
군비	4,699	1,094 (1,094)	1,129 (1,129)	1,297 (1,295)	1,179 (589)	

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 수립
	실적	○ 2022. 12. : 진도군장애인종합복지관 주관 이용자 만족도 조사 실시 - 조사결과 : 체육활동을 위한 전용공간 확충 요구
2023년 상반기	목표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 추진
	실적	○ 2023. 4. ~ 5. : 장애인 여가활동 지원 실행 계획 수립 및 예산 확보 등
2023년 하반기	목표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 추진
	실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 8. ~ 9. : 진도군 장애인 단체별 간담회 추진 - 총 5개 단체 / 단체별 건의 및 현안사항 청취 등</li> <li>○ 2023. 8. ~ 10. : 2024년 장애인 복지관 프로그램 확대 업무협의 - 2024년 복지관 프로그램 확대 추진 협의 / 18개 신규사업 발굴</li> <li>○ 2023. 10. ~ : 시각장애인 사회재활 교육사업 실시 - 3중(점자, 보행, 정보화) 교육 실시 / 총 19명</li> </ul>
2024년 상반기	목표	○ 장애인 여가활동 지원 계획 추진
	실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 장애인 복지관 프로그램 확대 실시 - 18개 신규사업 추진 / 군비 105,671천원 추가 편성 및 지원</li> <li>○ 2024년 시각장애인 사회재활 교육사업 확대 실시 - 장애유형 무관 참여자 확대 발굴 및 욕구조사 결과 반영한 운영 개선</li> <li>○ 장애인체육관 개관 대비 장애인복지시설 프로그램 사전발굴 안내</li> </ul>
2024년 하반기	목표	○ 장애인 여가활동 지원 추진
	실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 시각장애인 사회재활 교육사업 확대 실시</li> <li>○ 장애인체육관 활용 체육 프로그램 실시</li> </ul>

2025년	목표	○ 장애인 여가활동 지원 추진
	실적	○ 2025년 시각장애인 사회재활 교육사업 확대 실시 - 연인원 203명 / 쇼다운(시각장애인 체육경기) 프로그램 신설 ○ 장애인체육관 활용 체육 프로그램 장애인 스포츠 5종 실시

□ 향후 추진계획

2026년	○ 장애인종합복지관 프로그램 만족도 조사 실시 및 운영 개선 ○ 장애유형별 맞춤 프로그램 운영 지원 ○ 장애인체육관 활용 체육 프로그램 실시 및 개선
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 주민복지과장 조규상 장애인복지팀장 장원서(☎3111) 담당자 강경현(☎3113)

## 2-3-30 재가장기요양기관 종사자 특별수당 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 대 상 : 21개소(재가노인복지시설, 재가장기요양기관) 480여명
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 688백만원(군비688)
- 사업내용 : 장기요양기관 종사자 처우개선수당(1인 월 30천원) 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	688		-	172	172	172	172		
국비	0		-	-	-	-	-		
도비	0		-	-	-	-	-		
군비	688		-	172	172	172	172		지속
기타	0		-	-	-	-	-		

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	430(155)			172(18)	172(110)	86(27)	0		
국비	-		-	-	-	-	-		
도비	-		-	-	-	-	-		
군비	430(155)		-	172(18)	172(110)	86(27)	0		지속
기타	-		-	-	-	-	-		

□ 추진실적

2023년	목표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실적	- 317명/18,420천원
2024년	목표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실적	- 347명/109,740천원
2025년	목표	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원
	실적	- 331명/27,150천원(분기별 특별수당 지급)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 장기요양기관 종사자 특별수당 지원 - 장기요양기관 종사자 처우 개선수당 분기별 지급 *매분기 익월 20일 한 지급(4분기 12월 지급)
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

**2-4-31 장애인 콜택시 증차 및 관광기회 확대**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~
- 사 업 비 : 245백만원(국 115, 도 57.5, 군 72.5)
- 사업내용 : 장애인 콜택시 증차 및 운행

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	245	-	92	51	51	51	-
국비	115	-	46	23	23	23	-
도비	57.5	-	23	11.5	11.5	11.5	-
군비	72.5	-	23	16.5	16.5	16.5	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	195	-	92	51	52	0	-
국비	93.5	-	46 (46)	23 (23)	24.5 (24.5)	-	-
도비	44.3	-	23 (23)	11.5 (11.5)	9.8 (9.8)	-	-
군비	57.2	-	23 (23)	16.5 (16.5)	17.7 (17.3)	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실 적	○ 2022. 12. : 장애인 콜택시 예산확보 및 이용현황 파악 - 장애인 콜택시 보조금 신청 - 장애인 콜택시 이용객 및 운영 등 현황 파악
2023년 상반기	목 표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실 적	○ 2023. 3. : 장애인 콜택시 보조금 교부 결정 - 92백만원(국 46, 도 23, 군비 23) ○ 2023. 6. : 장애인 콜택시 조달청 구입 의뢰
2023년 하반기	목 표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실 적	○ 2023. 8. : 장애인 콜택시 운전원 채용 공고 ○ 2023. 9. : 장애인 콜택시 출고 및 등록 ○ 2023. 10. : 위탁기관 차량 인도 및 운영
2024년 상반기	목표	○ 장애인 콜택시 증차 및 운영
	실적	○ 2024. 6. : 장애인 콜택시 구입 예산반영
2024년 하반기	목표	○ 장애인 콜택시 구입
	실적	○ 2024. 12. : 장애인 콜택시(1대) 구입 완료
2025년	목표	○ 장애인 콜택시 구입
	실적	○ 2025. 10. : 장애인 콜택시(1대) 구입 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 3. : 장애인 콜택시 보조금 교부 결정 ○ 2026. 6. : 장애인 콜택시 조달청 구입 의뢰 ○ 2026. 9. : 장애인 콜택시 출고 및 등록 ○ 2026. 10. : 차량 인도 및 운영
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 없음

## 2-4-31

## 장애인 관광기회 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 340백만원(도비 56<sup>16%</sup>, 군비 284<sup>84%</sup>)
  - 25년도 사업비 : 60백만원(도비 8, 군비 52)
- 사업대상 : 등록장애인 및 그 가족, 자원봉사자, 활동보조인 등
- 사업내용 : 장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진으로 장애인과 그 가족 등이 역사문화 및 자연탐방을 통해 소통과 치유 기회 제공
  - (24년도 신규시책) 장애인가족 공감과 치유 여행지원사업 추진
  - 지원내용 : 저소득 장애인가구 최대 30만원 내 여행경비 지원(총 10가구)

### □ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2026	장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진	관내 거주 장애인 및 가족 대상 역사문화 및 자연탐방 기회 확대 제공

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	340	40	60	60	60	60	60
도비	56	12	12	8	8	8	8
군비	284	28	48	52	52	52	52

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	340	40	60	60	60	60	60
국비	0				-	-	-
도비	56	12 (12)	12 (12)	8 (8)	8 (0)	8	8
군비	284	28 (28)	48 (48)	52 (50)	52 (0)	52	52

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 추진
	실적	○ 2022. 9. ~ 10. : 2022년 장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영 - 4개 단체/ 102명 참여/ 40,000천원(도비 12,000, 군비 28,000)
2023년 상반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 계획 수립
	실적	○ 2023. 5. : 추진 계획 안내(장애인복지관 및 각 장애인단체장)
2023년 하반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 추진
	실적	○ 2023. 8. ~ 10. : 2023년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 - 5개 단체/ 130명 참여/ 60,000천원(도비 12,000, 군비 48,000)
2024년 상반기	목표	○ 장애인 공감과 치유 프로그램 확대 추진
	실적	○ 2024년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 계획 수립 및 안내
2024년 하반기	목표	○ 2024년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 계획 수립 및 안내
	실적	○ 2024년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진(총 110명 지원) ○ 2024년 장애인가족 여행지원사업 추진(총 10가구)

2025년	목표	○ 2025년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 계획 수립 및 안내
	실적	○ 2025년 장애인 공감과 치유 프로그램 실시 - 참여인원 : 114명 / 4회차 운영(통합형2, 특화형2)

향후 추진계획

2026년	○ 2026년 장애인 공감과 치유 프로그램 추진 ○ 2026년 장애인가족 여행지원사업 확대 추진
-------	--

문제점 및 대책

- 해당없음

## 2-4-32 다양한 여성 프로그램 발굴

추진상황	완료후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	----------	-----	------	-------	------

사업개요

- 위 치 : 여성플라자
- 대 상 : 진도군민
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 241백만원(도비10, 군비231)
- 사업내용 : 여성의 일가정 양립 및 재취업을 위한 다양한 프로그램 제공

추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	241		38	44	52	53	54	지속
국비								
도비	10		2	2	2	2	2	
군비	231		36	42	50	51	52	
기타								

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	187(156)		38(38)	44(44)	52(52)	53(22)	0	
국비								
도비	8(8)		2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	0	
군비	179(160)		36(36)	42(42)	50(50)	51(32)	0	
기타								

추진부서 주민복지과장 조규상 장애인복지팀장 장원서(☎3111) 담당자 강경현(☎3113)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공			
	실적	연번	프로그램	교육기간	참여인원
		계			499
		1	직업훈련(한식조리)	22.10.~12.	145
		2	바리스타	22.10.~11.	100
		3	캘리그래피	22.10.~11.	153
		4	떡 제조반	22.10.~12.	101
2023년	목표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공			
	실적	연번	프로그램	교육기간	참여인원
		계			1,530
		1	직업훈련(바리스타)	23.3.~4.	183
		2	홈패션	23.3.~5.	84
		3	실버인지능력지도사	23.3.~5.	143
		4	정리수납	23.3.~5.	122
		5	생활요리	23.3.~6.	172
		6	직업훈련(한식조리)	23.9.~12.	246
		7	바리스타	23.9.~11.	114
		8	실버인지능력지도사	23.9.~11.	79
		9	민요장단(장구)	23.9.~11.	128
		10	퀵트 및 프랑수자수	23.9.~11.	112
		11	스마트폰 활용법	23.9.~10.	47
	12	생활요리	23.11.	62	
	13	원데이 클래스 (가족공예 등)	23.12.	38	
2024년	목표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공			
	실적	연번	프로그램	교육기간	참여인원
		계			2,840
		1	직업훈련(바리스타)	24.3.~5.	193
		2	혼밥생활요리	24.3.~6.	177
		3	실버인지능력지도사	24.3.~5.	66
		4	민요장단/장구	24.3.~5.	62
		5	퀵트	24.3.~5.	45
		6	가족공예	24.3.~5.	79
		7	직업훈련(중식조리기능사)	24.9.~12.	351
		8	바리스타	24.9.~12.	96
		9	요가	24.9.~12.	66
		10	라탄공예	24.9.~12.	89
		11	홈패션	24.9.~12.	88
	12	캘리그래피	24.9.~12.	93	
	13	라인댄스	24.9.~12.	1,011	
	14	난타	24.9.~12.	424	
2025년	목표	○ 여성의 경제활동 참여를 촉진하고, 다양한 취미·교양 교육을 통하여 문화 향유에 대한 욕구 충족과 정보제공			
	실적	연번	프로그램	교육기간	참여인원
		계			383
		1	라인댄스	25.2.~12.	206
		2	난타	25.2.~12.	107
		3	한식조리기능사	25.3.~12.	17
		4	캘리그래피	25.3.~12.	13
		5	생활요리	25.3.~12.	9
	6	가족공예	25.3.~12.	11	
	7	퀵트	25.3.~12.	9	
	8	요가	25.3.~12.	11	

□ 향후 추진계획

2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 26년 1월~2월 : 상반기 프로그램 설문조사 및 계획 수립, 모집 공고</li> <li>○ 26년 3월~6월 : 상반기 여성플라자 프로그램 운영 및 만족도 조사</li> <li>○ 26년 7월~8월 : 하반기 프로그램 설문조사 및 계획 수립, 모집 공고</li> <li>○ 26년 9월~12월 : 하반기 여성플라자 프로그램 운영 및 만족도 조사</li> </ul>
-------	---

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

## 2-4-33 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화

추진상황 **완료 후 지속추진**    추진율 **100%**    완료 시점 **지속추진**

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 162백만원(도비48, 군비114)
- 사업내용 : 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영(생애 주기별 발생하는 가족 내 다양한 갈등 상담 및 해결지원)

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	162		30	30	30	35	37		지속
국비	-		-	-	-	-	-		
도비	48		9	9	9	10	11		
군비	114		21	21	21	25	26		
기타	-		-	-	-	-	-		-

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	125(125)		30(30)	30(30)	30(30)	35(35)	0		지속
국비	-		-	-	-	-	-		
도비	37(37)		9(9)	9(9)	9(9)	10(10)	0		
군비	88(88)		21(21)	21(21)	21(21)	25(25)	0		
기타	-		-	-	-	-	-		

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 교류 공간 확보 및 프로그램 운영
	실적	○ '22.7 : 하반기 상담프로그램 운영 - 모국어 상담, 가족, 취업, 육아 상담 등 ○ '22.8 : 하반기 상담프로그램 홍보 활동 - 현수막 게시 및 안내장 배부 등 ○ '22.12 : 가족센터 내 다문화가족 교류공간 확보 ○ '22.12 : 만족도 조사 실시 및 보완사항 개선 - 모국어 상담, 가족, 취업, 육아 상담 등
2023년	목표	○ 상담프로그램 운영
	실적	○ '23.1~12. : 상반기 상담프로그램 운영 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등 ○ '23.3. : 다문화가족 휴게 및 교류공간 확보(가족센터)
2024년	목표	○ 상담프로그램 운영
	실적	○ '24.1~ 12. : 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등
2025년	목표	○ 상담프로그램 운영
	실적	○ '25.3. : 상반기 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등 - 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용 - 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등

□ 향후 추진계획

2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '26.1.~12. : 하반기 상담프로그램 운영 활성화 및 홍보활동 추진</li> <li>- 모국어 상담, 가족, 취업, 자녀교육, 육아 상담 등</li> <li>- 다문화가정 부모 상담과 부모교육 프로그램 동시 적용</li> <li>- 지역사회 네트워크 형성 및 연계 지원 프로그램 활용 등</li> </ul>
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

**2-4-34 다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도대로 7215, 진도군가족센터
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 837백만원(국비344, 도비105, 군비388)
- 사업내용 : 다문화가족 자녀가 선호하는 프로그램 추진을 통한 다문화가족 자녀의 바른성장 및 학습격차 해소 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	837		144	144	163	193	193	지속
국비	344		66	66	60	76	76	
도비	105		20	20	19	23	23	
군비	388		58	58	84	94	94	
기타	0				-	-	-	-

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	644(598)		144(144)	144(144)	163(163)	193(117)	0	지속
국비	268(230)		66(66)	66(66)	60(60)	76(38)	0	
도비	82(71)		20(20)	20(20)	19(19)	23(12)	0	
군비	294(267)		58(58)	58(58)	84(84)	94(67)	0	
기타								

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 다문화자녀 대상 선호 프로그램 진행
	실적	○ '22.7. : 하반기 상담프로그램 운영 - 자녀방문교육, 자녀언어발달, 다문화이해교실 운영 ○ '22.8. : 자녀선호 프로그램(엄마나라말 배우기) 설문조사 실시 ○ '22.10. : 설문조사 결과 반영 후 신규사업 계획 수립 ○ '22.10. : '23년 엄마나라말 배움터 본예산 확보(군비10백만원)
2023년	목표	○ 다문화자녀 대상 선호 프로그램 진행
	실적	○ '23.1.~12. : 다문화 자녀 선호 프로그램 운영 - 엄마나라말 배움터 운영(30명) (베트남어(20명), 중국어(10명) 초급반 2개반 사업 추진) - 자녀방문교육, 자녀언어발달, 다문화이해교실 운영
2024년	목표	○ 다문화자녀 선호 프로그램 확대 운영
	실적	○ '24.1.~12. : 상반기 다문화자녀 선호 프로그램 운영 - 엄마나라말 배움터 사업 운영 및 국고 지원 건의 - 엄마나라말 체험 여행 신규사업 추진(15명) - 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스
2025년	목표	○ 다문화자녀 선호 프로그램 확대 운영
	실적	○ '25.1.~12. : 하반기 다문화자녀 선호 프로그램 운영 - 엄마나라말 배움터 사업 계획 - 엄마나라말 체험 여행 사업 예산 확보 - 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스

□ 향후 추진계획

2026년	○ '26.1.~12. : 다문화자녀 선호 프로그램 운영 - 엄마나라말 배움터 - 엄마나라말 체험 여행 사업 확대 추진 - 어린이집 다문화이해교실, 다문화자녀 방문교육서비스
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

2-4-35

다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도대로 7215, 진도군가족센터
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 3,895백만원(국비1,696, 도비502, 군비1,697)
- 사업내용 : 입국초기 결혼이민자부터 정착이민자까지 단계별 맞춤형 서비스 제공으로 다문화가족 안정적 정착지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	3,895		631	631	775	929	929		지속
국비	1,696		289	289	348	385	385		
도비	502		95	95	108	102	102		
군비	1,697		247	247	319	442	442		
기타	0			-	-	-	-		-

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	2,966(2,597)		631(631)	631(631)	775(775)	929(560)	0		지속
국비	1,253(1,193)		289(289)	289(289)	348(348)	327(267)	0		
도비	406(350)		95(95)	95(95)	108(108)	108(52)	0		
군비	1,307(1,054)		247(247)	247(247)	319(319)	494(241)	0		
기타									

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 다문화가족 정착지원 서비스 지원
	실적	○ '22.7. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원 등 ○ '22.9.: 서비스 강화를 위한 센터 차량 추가지원 계획 수립 ○ '22.11. : 다문화 한마음 축제 지원
2023년	목표	○ 다문화가족 정착지원 서비스 지원
	실적	○ '23.1.~12. : 다문화가정 지원 및 특성화사업 운영지원 - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 ○ '23.2. : 가족센터 차량 추가 지원 - 결혼이민자의 프로그램 참여 활성화와 도모 ○ '23.11. : '23년 다문화가족 한마음축제 지원
2024년	목표	○ 다문화가족의 안정적 정착 지원
	실적	○ '24.1.~12. : 상반기 안정적 정착지원을 위한 운영 지원 - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영 - 결혼이민자 고향방문 지원 사업 추진
2025년	목표	○ 다문화가족의 안정적 정착 지원
	실적	○ '25.1.~12. : 상반기 안정적 정착지원을 위한 운영 지원 - 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등 - 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영 - 결혼이민자 고향방문 지원 사업 추진

□ 향후 추진계획

2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '26.1.~12. : 상반기 안정적 정착지원을 위한 운영 지원             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족센터 운영 지원, 결혼이민여성 역량강화, 산모도우미지원, 통번역서비스, 사례관리지원, 아이돌봄 본인부담금지원 등</li> <li>- 육아 공백 지원 : 다함께 돌봄 센터, 공동육아나눔터 등 운영</li> <li>- 결혼이민자 고향방문 지원 사업 확대 추진</li> </ul> </li> </ul>
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

2-4-36

청년센터 활성화 및 청년 복합공간 추가 개소

추진상황	추진중	추진율	60%	완료 시점	2026년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 14,300백만원(도비 8,320, 군비 5,980)
- 사업내용 : 청년센터 활성화(10억원) 및 청년복합공간 조성(133억원)
  - ※ 청년센터 활성화(10억원) : 청년센터 운영, 센터 내 장비 확충 등
  - ※ 청년복합공간 조성(133억원) : 전남형 균형발전 300프로젝트 핵심사업 추진

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	14,300	-	-	6,650	7,150	500	
도비	8,320	-	-	3,990	4,160	170	
군비	5,980	-	-	2,660	2,990	330	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	14,300 (1,090)	-	-	130 (80)	1,370 (1,010)	12,800 (-)	-
도비	9,011 (422)	-	-	15 (12)	548 (410)	8,448 (0)	-
군비	5,289 (668)	-	-	115 (68)	822 (600)	4,352 (0)	-

추진부서	가족행복과장 이미예	가족정책팀장 이숙경(☎1262)	담당자 김승호(☎1263)
------	------------	-------------------	----------------

□ 추진실적

2024년	목표	○ 청년센터 프로그램 다양화 및 이용자 확대
	실적	○ 청년 일자리 상담 및 취·창업 정보 제공(매주 화요일) ○ 청년 동아리·세미나 운영·군민 교육을 위한 공간 대관(122회) ○ 희망청춘 아카데미 운영(16개 강좌/224명) ○ 청년 창업스쿨 운영(12개 강좌/15명) ○ 미혼남녀 청춘동아리 지원 프로그램 운영(2개 동아리/28명) ○ 2024년 청년센터 이용객 : 1,780명
2025년	목표	○ 청년센터 신규 사업 추진을 통한 활성화
	실적	○ 청년 일자리 상담 및 취·창업 정보 제공(매주 화요일) ○ 청년 동아리·세미나 운영·군민 교육을 위한 공간 대관(26회) ○ 청년 도약 자격증 취득 지원사업 추진(16회차/22명) ○ 청년센터 생활공구 무료대여 사업 추진(공구 12종) ○ 희망청춘 아카데미 운영(16회차/171명) ○ 미혼남녀 청춘동아리 활동 지원 사업(2개 동아리/28명, 진행중) ○ 청년 창업스쿨 운영(12회차/15명, 진행중)

□ 향후 추진계획

2026년	○ '전남형 균형발전 300 프로젝트' 연계 청년 복합공간 조성 - 실시실계 완료 : '26. 6. ※ 청년 복합공간(회동 웰컴센터) 준공 : '27. 12.(예정)
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 | 인구정책실장 김경숙 | 인구청년팀장 김향선(☎3816) | 담당자 이새한(☎3818)

2-4-37

청년 지원 확대 및 강화

추진상황	인도 후 자취추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 대 상 : 관내 거주중인 18세 ~ 49세 청년
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 30,400백만원(도비 15,400 군비 15,000)
- 사업내용 : 청년 지원정책 확대  
※ 전남형 만원주택 (180억원), 청년 공공임대주택 (47억원), 간호복지 기숙사(67억원), 청년지원정책 추진(10억원)

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	30,400	0	0	1,000	26,000	3,400	
도비	15,400	0	0	400	15,000	-	
군비	15,000	0	0	600	11,000	3,400	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	30,400 (22,415)	-	-	1,000 (615)	26,000 (21,800)	3,400 (-)	-
도비	15,400 (15,212)	-	-	400 (212)	15,000 (15,000)	- (0)	-
군비	15,000 (7,203)	-	-	600 (403)	11,000 (6,800)	3,400 (0)	-

□ 추진실적

2024년	목표	○ 청년 일자리·주거·문화복지·결혼출산 지원사업 추진
	실적	○ 청년 창업 지원, 청년 농어업인 육성 지원 등 10개 사업 추진 ○ 청년 취업자 주거비 지원, 신혼부부 보금자리 지원 사업 추진 ○ 청년문화복지카드, 청년 희망 디딤돌통장 지원 등 5개 사업 추진 ○ 청년부부 결혼축하금, 출산장려금 등 16개 사업 추진
2025년	목표	○ 청년정책 기본계획('25~'29) 및 시행계획('25) 수립 ○ 청년 일자리, 주거, 교육·문화·복지 지원사업 추진
	실적	○ 청년 자립기반 구축 - 취업자 주거비 지원, 청년부부 결혼축하금·신혼부부 결혼장려금 지원, 희망디딤돌 통장 지원, 전남청년 문화복지카드 등 5개 사업(240백만원) ○ 청년 성장 역량 강화 - 지역중 교육과정 지원(22명/16회차), 청년공동체 활성화 지원(4팀/24백만원) ○ 청년정책 기반 구축 및 청년 참여 강화 - 진도군 청년정책 기본계획('25 ~ '29) 및 시행계획('25) 수립 - 청년정책협의체·청년발전위원회 회의 개최(협의체 2회, 위원회 1회) ○ 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원 - 식품온라인판매 창업지원, 지역상생 농촌일자리 지원 등 (5개사업, 254백만원)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 청년 만원임대주택 준공·운영(60세대/180억원)
	○ 청년 임대주택 준공·운영(18세대/47억원)
○ 청년 간호복지 기숙사 준공·운영(30세대/67억원)	○ 청년 정착 기반 강화·결혼부담 완화 및 지역 정주 유도 - 청년부부 결혼축하금·신혼부부 결혼장려금 지원(부부 60쌍/180백만원)
	○ 청년·가족 세대의 안정적 주거 확보 지원 - 취업자 주거비 지원, 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원 등 2개 사업(27백만원)
○ 청년 자산 형성 및 일상 지원 통합 패키지 지원 - 희망디딤돌 통장 지원, 문화복지카드 지원 등 2개 사업(396백만원)	○ 취·창업 상담, 직업훈련, 창업스쿨 등 역량 강화 - 청년포인트제, 희망청춘이카데미 등 2개 사업(30백만원)
	○ 청년 정책 참여 기반 확대(청년정책협의체 및 청년발전위원회 회의 개최) ○ 지역산업 연계 청년 일자리 창출 지원사업 - 청년 마을로 플러스, 지역상생 농촌 일자리 지원 등 5개 사업

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	인구정책실장 김경숙	인구청년팀장 김향선(☎3816)	담당자 이새한(☎3818)
------	------------	-------------------	----------------

3-5-38

국공립 보육시설(어린이집) 지원 및 확충

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 관내
- 대 상 : 의신어린이집 외 10개소
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 12,778백만원(국비6,390, 도비3,194, 군비3,194)
- 사업내용 : 보육교직원 인건비 및 운영비 지원, 기능보강사업 등을 통한 보육시설 내실화

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	12,778		2,405	2,537	2,612	2,612	2,612	지속
국비	6,390		1,203	1,269	1,306	1,306	1,306	
도비	3,194		601	634	653	653	653	
군비	3,194		601	634	653	653	653	
기타								

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	10,060 (7,040)		2,400 (2,240)	2,500 (2,400)	2,560 (2,400)	2600	0	지속
국비	5,030 (3,520)		1,200 (1,120)	1,250 (1,200)	1,280 (1,200)	1,300 (0)		
도비	2,515 (1,760)		600 (560)	625 (600)	640 (600)	650 (0)		
군비	2,515 (1,760)		600 (560)	625 (600)	640 (600)	650 (0)		
기타								

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 진도군 관내 어린이집 기자재비 사업 선정 신청
	실적	○ 진도군 관내 어린이집 기자재비 1개소 선정
2023년	목표	○ 진도군 관내 어린이집 국공립 장기임차 선정 신청
	실적	○ 진도군 관내 어린이집 국공립 장기임차 1개소 확정
2024년	목표	○ 2025년 진도군 관내 어린이집 국공립 장기임차 선정 신청
	실적	○ 2025년 진도군 관내 어린이집 국공립 장기임차 1개소 가내시 선정
2025년	목표	○ 2025년 진도군 관내 어린이집 기자재비 사업 선정 신청
	실적	○ 2025년 진도군 관내 어린이집 기자재비 2개소 선정

□ 향후 추진계획

2026년	○ 유보통합에 따른 업무 이관 - 교육청으로 업무 이관에 따른 적극적인 업무 협조
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 가족행복과장 이미예 아동드림팀장 이선미(☎1286) 담당자 윤원필(☎1287)

3-5-39

공영 키즈카페 운영

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위치 : 진도읍 진도대로 7215(가족센터 내)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 393백만원(국100, 군293)
- 사업내용 : 놀이공간 및 놀이시설이용 제공

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	393			146	76	82	89		지속
국비	100			100					
도비									
군비	293			46	65	70	89		
기타									

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	300(222)			146(146)	76(76)	70(17)			지속
국비	100(100)			100(100)					
도비									
군비	200(122)			46(46)	76(76)	70(17)			
기타									

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 해당없음
	실적	○ 해당없음
2023년	목표	○ 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진
	실적	○ 놀이공간 이용객 월 평균 1,250여명
2024년	목표	○ 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진
	실적	○ 놀이공간 이용객 월 평균 1,300여명
2025년	목표	○ 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진
	실적	○ 놀이공간 이용객 월 평균 1,350여명

□ 향후 추진계획

2026년	○ 키즈카페 운영 활성화 및 홍보활동 추진 - 양육 친화적인 사회환경 구축 - 지역 중심의 보편적 가족 서비스 제공
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

3-5-40

거점형 공영 돌봄센터 운영 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도대로 7215(가족센터 내)
- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 513백만원(국245, 도87, 군181)
- 사업내용 : 놀이공간(활동실), 학습공간, 사무공간, 조리실 등

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	513			113	124	133	143		지속
국비	245			57	60	63	65		
도비	87			19	21	22	25		
군비	181			37	43	48	53		
기타									

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	335(105)			113(14)	121(91)	101			지속
국비	158(62)			57(7)	57(55)	44(22)			
도비	55(17)			19(2)	21(15)	14(7)			
군비	122(26)			37(5)	43(21)	43(22)			
기타									

추진부서	가족행복과장 이미예	아동드림팀장 이선미(☎1286)	담당자 정수선(☎1288)
------	------------	-------------------	----------------

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 해당없음
	실적	○ 해당없음
2023년	목표	○ 다함께돌봄센터 운영 지원
	실적	○ 가족돌봄형 프로그램 진행 - 기초학습, 뉴스포츠, 매일독서, 쓱쓱영어, 요리교실, 창의미술
2024년	목표	○ 다함께돌봄센터 운영 지원
	실적	○ 가족돌봄형 프로그램 진행 - 기초학습, 뉴스포츠, 매일독서, 쓱쓱영어, 요리교실, 창의미술
2025년	목표	○ 다함께돌봄센터 추가 운영 지원
	실적	○ 차량운영비 및 동승자 인건비, 통학차량 보험료 지원

□ 향후 추진계획

2026년	○ 다함께돌봄센터 홍보 및 운영 - 사업 홍보 및 지속적인 수요조사 실시 - 지역사회 연계 프로그램 운영
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

3-5-41

어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업비 : 515백만원(국비500, 군비15)
- 사업내용 : 놀이공간(활동실), 학습공간, 사무공간, 조리실 등
- 장소 : 진도군 가족센터 내(상상놀이터)
- 주요시설
  - 야외놀이공간 : 대형 조합놀이대, 모래놀이터
  - 실내놀이공간 : 대형 미끄럼틀, 정글짐, 볼풀 등 놀이시설 8종

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	515		500	2	2	5	6		지속
국비	500		500						
도비									
군비	15			2	2	5	6		
기타									

- 연도별 재정보확 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보확 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	506(503)		500(500)	2(2)	2(1)	2(1)			지속
국비	500(500)		500(500)						
도비									
군비	6(3)			2(2)	2(1)	2(1)			
기타									

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 해당없음
	실적	○ 해당없음
2023년	목표	○ 어린이 놀이공간 확보 및 운영
	실적	○ 아동 돌봄 공동체 기반 조성
2024년	목표	○ 어린이 놀이공간 확보 및 운영
	실적	○ 아동 돌봄 공동체 기반 조성
2025년	목표	○ 어린이 놀이공간 확보 및 운영
	실적	○ 아동 돌봄 공동체 기반 조성

□ 향후 추진계획

2026년	○ 놀이공간 정기적인 지도·점검 - 이용실태 파악 및 만족도 조사 - 어린이 활동공간 안전검사
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 가족행복과장 이미예 아동드림팀장 이선미(☎1286) 담당자 정수선(☎1288)

3-5-41

어린이 놀이공간 및 놀이공간 확충

추진상황	완료 종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 8월
------	-------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 군내면 녹진리 산2-190
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 2,367백만원(도비 1,380, 군비 987)
- 사업내용 : 명량 어린이 놀이광장 조성 A=9,692㎡



명량어린이광장 조성 완료

명량어린이광장 조성 완료

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,367	2,367					
도비	1,380	1,380					
군비	987	987					

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,367	2,367 (730)	- (1,637)				
도비	1,380	1,380 (438)	- (942)	-	-	-	-
군비	987	987 (292)	- (695)	-	-	-	-

□ 추진실적

2024년	목표	○ 명량대첩 어린이 놀이광장 운영
	실적	○ 명량대첩 어린이 놀이광장 운영
2025년	목표	○ 명량대첩 어린이 놀이광장 운영
	실적	○ 명량대첩 어린이 놀이광장 운영

□ 향후 추진계획

2026년	○ 명량대첩 어린이 놀이광장 운영·관리
-------	-----------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

3-5-42

지역아동센터 지원 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 지역아동센터 7개소
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 6,416백만원(국비3,034, 도비894, 군비2,488)
- 사업내용 : 운영비, 이용아동 급식비, 종사자 처우개선비, 차량운영비 등 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,416		1,078	1,180	1,312	1,384	1,462	지속
국비	3,034		534	591	622	635	652	
도비	894		151	176	179	191	197	
군비	2,488		393	413	511	558	613	
기타								

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	4,907(3,564)		1,078(1,065)	1,180(1,168)	1,312(1,331)	1,384(1,413)		지속
국비	1,832(1,465)		534(530)	591(585)	366(350)	358(107)		
도비	721(523)		151(148)	176(174)	219(201)	214(51)		
군비	2,354(1,576)		393(387)	413(409)	810(780)	987(254)		
기타								

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 지역아동센터 추가 지원 지속 추진
	실적	○ 운영비, 급식비, 처우개선비, 차량운영비 등 지속 지원
2023년	목표	○ 지역아동센터 추가 지원 지속 추진
	실적	○ 운영비, 급식비, 처우개선비, 차량운영비 등 지속 지원
2024년	목표	○ 지역아동센터 급식비 지원
	실적	○ 이용아동 급식비 지원(기존 7,000원 → 변경 9,000원)
2025년	목표	○ 지역아동센터 차량동승자 인건비 지원
	실적	○ 차량동승자 인건비 지원(기존 3시간 → 변경 4시간)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 지역아동센터 운영비 지원 - 종사자 처우개선비, 차량운영비 등 추가 운영비 확보 - 지역사회 내 돌봄서비스 질 제고
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

**3-5-43 출산장려금 지급방법 개선 및 지원확대**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업비 : 3,230백만원(군비 3,230)
- 사업내용
  - 출산장려금 인상 : (첫째아) 500만원 → 1,000만원
  - 지급기간 단축 : (둘째아) 9년 → 7년, (셋째아 이상) 13년

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,270	400	520	770	780	800	
군비	3,270	400	520	770	780	800	지속

- 연도별 재정보험 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보험 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	3,322	442	650	650	780	800	
군비	3,322 (2,128)	442 (420)	650 (633)	650 (650)	780 (425)	800 (0)	지속

추진부서	가족행복과장 이미예	아동드림팀장 이선미(☎1286)	담당자 정수선(☎1288)
------	------------	-------------------	----------------

□ 추진실적

2025년 상반기	목표	○ 출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대
	실적	○ 2025. 6. : 출산장려금 지급 - 306명 / 425,000천원

□ 향후 추진계획

2026년	○ 출산장려금 신청 홍보 및 지급
-------	--------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서 | 보건행정과장 김미란 | 출산지원팀장 정남미(☎6951) | 담당자 하인우(☎6955)

3-6-44

스마트러닝 학습환경 조성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 411백만원(군비 225, 인재육성장학기금 186)
  - 2023년 관내 고등학교 4개교(186백만원): 인재육성장학기금
  - 2025년 관내 중학교 7개교(225백만원): 군비
- 사업내용 : 자기주도적 학습 장려와 교육격차 해소 등 스마트러닝 학습환경 조성을 위한 그룹과제용 고성능 노트북 구입 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	411	-	-	186	-	225	-	-	
군비	225	-	-	0	-	225	-	-	
기타	186	-	-	186	-	0	-	-	

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	411 (186)	-	-	186 (186)	-	225 (225)	-	-	
군비	225 (0)	-	-	-	-	225 (225)	-	-	
기타	186 (186)	-	-	186 (186)	-	-	-	-	

□ 추진실적

2024년	목표	○ 스마트러닝 학습환경 조성 사업계획 검토
	실적	○ 2024. 6. : 관내 중학교 협의 및 수요조사
2025년	목표	○ 2025년 본예산 편성을 통한 예산 확보 및 사업 추진
	실적	○ 2025. 3. : 2025년 본예산 편성(225백만원) 후 관내 중학교(6개교) 보조금 교부 결정 및 사업비 집행 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026년 이후 : 지원 기기 사후관리
-------	-------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서 총무과장 이창민 인재교육팀장 김명아(☎3241) 담당자 채승표(☎3243)

3-6-45

지역맞춤형 인재육성 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2025년 4월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 사업대상 : 진도실업고등학교, 진도국약고등학교
- 사업기간 : 2024. 7. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 36백만원(장학기금 36)
- 사업내용 : 지역맞춤형 인재 발굴·육성을 위해 특성화고 및 특수목적고 우수 입학생들에게 특별장학금 지급

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	36	-	-	-	-	18	18	-	
기타	36	-	-	-	-	18	18	-	지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	18 (18)	-	-	-	-	18 (18)	-	-	
기타	18 (18)	-	-	-	-	18 (18)	-	-	지속

□ 추진실적

2024년	목표	○ 대상학교 사전 협의 및 장학금 지원 기반 마련
	실적	○ 2024. 10. : 진도실고, 진도국악고 대상 사전 협의 ○ 2024. 11. : 「지역인재 장학금 신설」을 위한 진도군인재육성장학회 운영규칙 개정안 이사회 의결
2025년	목표	○ 지급기준 마련 및 장학금 지급
	실적	○ 2025. 2. : (재)진도군인재육성장학회 이사회에서 지역인재 장학금 지급기준 의결 ○ 2025. 3. : 진도실고 지역인재 장학금 지급(4명) ○ 2025. 4. : 진도국악고 지역인재 장학금 지급(2명)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 2. : 지역인재 장학생 학교장 추천 ○ 2026. 3. : 지역인재 장학금 지급
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

**3-6-46 청소년 꿈키움센터(청소년문화의집) 건립**

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2024년 10월
------	------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 진도읍 동외리 1140-1번지
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 10.
- 사 업 비 : 4,520백만원(도비3,200, 군비1,320)
- 규 모 : 지상3층/ 부지면적 2,174㎡ 연면적 1,133.79㎡
- 사업내용 : 건강한 청소년 문화환경 조성을 위한 청소년 활동 공간 확충

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	4,520		1,200	2,770	550	-	-		
국비	-		-	-	-	-	-		
도비	3,200		960	1,800	440	-	-		
군비	1,320		240	970	110	-	-		
기타						-	-		

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	4,520		1,200 (1,200)	2,770 (2,552)	550 (0)	-	-	-	
국비	-		-	-	-	-	-	-	
도비	3,200		960 (960)	1,800 (1,779)	440 (0)				
군비	1,320		240 (240)	970 (773)	110 (0)				
기타									

추진부서	총무과장 이창민	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기본 및 실시설계 완료
	실적	○ 2022. 6. ~ : 기본 및 실시설계 완료
2023년	목표	○ 「진도군 청소년 문화의집」 착공
	실적	○ 2023. 1. ~ : 착공
2024년	목표	○ 「진도군 청소년 문화의집」 준공 ○ 개관 및 운영
	실적	○ 2024. 4. : 준공 ○ 2024. 10. ~ : 개관 및 운영
2025년	목표	○ 진도군 청소년 문화의집 지속 운영
	실적	○ 2025. 1. ~ : 지속 운영

향후 추진계획

2026년	○ 진도군 청소년 문화의집 지속 운영
-------	----------------------

문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	가족행복과장 이미예	청소년복지팀장 박정심(☎1293)	담당자 김다현(☎1294)
------	------------	--------------------	----------------

**3-6-47**

**학생 전용 스터디 카페 운영**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2024년 10월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

사업개요

- 위 치 : 청소년 꿈키움센터(청소년문화의집) 내
- 사업기간 : 2025. 1. ~
- 사업내용 : 건강한 청소년 문화환경 조성을 위한 청소년 학습 공간 확충  
- 청소년꿈키움센터(청소년문화의집) 내 스터디 카페 운영

추진계획

- 연도별 투자계획 : 해당없음(비예산 사업)

추진실적

2024년 상반기	목표	○ 학생 전용 스터디 카페 공간 구축
	실적	○ 2023. 1. ~ : 공간 구축
2024년 하반기	목표	○ 학생 전용 스터디 카페 운영
	실적	○ 2024. 10. ~ : 운영
2025년	목표	○ 진도군 청소년문화의집 내 학생전용 스터디 카페(북카페) 지속 운영
	실적	○ 2025. 1. ~ : 운영

향후 추진계획

2026년	○ 진도군 청소년문화의집 내 학생전용 스터디 카페(북카페) 지속 운영
-------	--

문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	가족행복과장 이미예	청소년복지팀장 박정심(☎1293)	담당자 김다현(☎1294)
------	------------	--------------------	----------------

3-6-48

## 초중학생 문화체험 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 향토문화회관, 철마광장 등
- 사업기간 : 2022. 7.~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 190백만원(국비 60, 군비 130)
- 사업내용 : 유아, 초중학생이 즐길 수 있는 가족 뮤지컬 등 공연 확대

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	190		33	67	10	30	50		지속
국비	60		20	40	-	-	-		
군비	130		13	27	10	30	50		

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	140(100)		33(33)	67(67)	10(0)	30(22)	0(0)		
국비	60(60)		20(20)	40(40)	-	-	-		
군비	50(40)		13(13)	27(27)	10(0)	30(22)	0(0)		

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 청소년을 위한 기획공연 유치(1회)
	실적	○ 「크로키키브라더스」 가족 미술공연 추진(1회)
2023년	목표	○ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
	실적	○ 「이상한 나라의 앨리스」, 「하모니 오브 라이트」 공연 추진(2회)
2024년	목표	○ 보배섬문화예술제 중 청소년을 위한 공연 추진(2회)
	실적	○ 서리랑너울 기획공연, 3개시도 아리랑 합동공연, 남도문예 르네상스 공연(4회)
2025년	목표	○ 청소년을 위한 기획공연 유치 글
	실적	○ 오페라 갈라 「비제 카르멘」 공연 유치 ○ 문화도시 사업 연계 청소년 문화동아리 활동 지원

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 청소년을 위한 기획공연 유치(2회)
-------	-----------------------

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

3-6-49

고교 입학생 전원 해외연수 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 고등학교 입학생(인솔교사 포함)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1,479백만원(장학기금 1,479)
- 사업내용 : 글로벌 마인드 함양, 관내 소재 고교 진학을 향상 및 교육 만족도 제고를 위한 해외 문화탐방 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	1,479	-	22	327	330	400	400	-	
기 타	1,479	-	22	327	330	400	400	-	지속

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	1,079 (950)	-	22 (22)	327 (327)	330 (283)	400 (318)	-	-	
기 타	1,079 (950)	-	22 (22)	327 (327)	330 (283)	400 (318)	-	-	지속

□ 추진실적

2024년	목표	○ 고교 신입생 해외연수 지원
	실적	○ 2024. 7. ~ 10. : 학교별 사업 신청 및 사업비 교부 ○ 2024. 9. ~ 12. : 학교별 사업 추진 ○ 2024. 11. : 2025년 예산 계획 및 이사회 의결
2025년	목표	○ 고교 신입생 해외연수 지원 사업계획 검토 및 사업비 교부
	실적	○ 2025. 5. ~ 7. : 2024년 사업 정산 ○ 2025. 6. ~ 9. : 학교별 사업 신청 및 사업비 교부 <b>(확대) 1인당 지원액 상향(150→200만원)</b> 관내 4개교 179명 / 318,047천원 지원

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 3. ~ 5. : 2025년 사업 정산 ○ 2026. 6. ~ 9. : 학교별 사업 신청 및 사업비 교부 ○ 2026. 10. ~ 12. : 학교별 사업 추진
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	총무과장 이창민	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

### 3-6-50 전지역 학생 100원 버스 실현

추진상황 **완료종결**    추진율 **100%**    완료 시점 **2022년 8월**

#### □ 사업개요

- 위    치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 8. 1. ~
- 사    업    비 : 1,410백만원(군비 1,410)
- 사업내용 : 전지역 학생(초·중·고) 100원 버스 운행

#### □ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,410	470	470	470	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,410	470	470	470	-	-	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,180	373	337	470	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,180	373 (373)	337 (337)	470 (309)	-	-	-

#### □ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실 적	○ 2022. 8. : 진도군 농어촌버스 업체 협약 추진 - 협약 완료 후 100원 버스 운행 - 운영 업체 보상금 지급
2023년 상반기	목 표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 100원 버스 운영 - 운영 업체 보상금 지급
2023년 하반기	목 표	○ 전지역 학생 100원 버스 운영
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 100원 버스 운영 - 운영 업체 보상금 지급
2024년	목표	○ 무료버스 운행
	실적	○ 2024. 7. : 무료버스 운행 - 운영 업체 보상금 지급
2025년	목표	○ 무료버스 운행
	실적	○ 무료버스 운행 - 운영 업체 보상금 지급

#### □ 향후 추진계획

2026년	○ 무료버스 운행
-------	-----------

#### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서    안전생활지원과장 김기형    교통행정팀장 장민우(☎3491)    담당자 김진석(☎3494)

### 3-6-51 인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2023년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 초·중·고·대학생
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 3,804백만원(장학기금 3,804)
- 사업내용 : 미래 지역 인재 양성을 위한 인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향 지원

#### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	3,804	-	500	586	758	980	980	-	
기타	3,804	-	500	586	758	980	980	-	지속

- 연도별 재정보화 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보화 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	2,858 (2,242)	-	534 (534)	586 (586)	758 (722)	980 (400)	-	-	
기타	2,858 (2,242)	-	534 (534)	586 (586)	758 (722)	980 (400)	-	-	지속

#### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 장학금 수혜자 확대(학교밖 청소년 장학금 신설)
	실적	○ 2022. 11. : 하반기 장학금 지급(431명/330,300천원) ○ 2022. 12. : (신설)학교 밖 청소년 장학금 지급(3명/1,500천원)
2023년	목표	○ 장학금 수혜자 확대(고교 신입생 입학 축하금 신설)
	실적	○ 2023. 3. : (신설)고등학교 신입생 입학축하금 지급(190명/38,000천원) ○ 2023. 5. : 상반기 장학금 지급(175명/191,500천원) ○ 2023. 9. : 하반기 장학금 지급(491명/356,720천원)
2024년	목표	○ 장학금 수혜자 확대 및 2025년 예산 확대 편성
	실적	○ 2024. 5. : 상반기 장학금 지급(104명/148,000천원) <b>(확대) 초·중·고 신입생 입학축하금 지급(471명/158,700천원)</b> - 초 20만원, 중 30만원, 고 50만원 ○ 2024. 11. : 2025년 장학금 예산 확대 편성 이사회 의결 ○ 2024. 12. : 하반기 장학금 지급(562명/415,740천원)
2025년	목표	○ 장학금 수혜자 확대 및 장학금 상향
	실적	○ 2025. 5. : 초·중·고 입학축하금 지급(419명/144,300천원) ○ 2025. 5. : 상반기 장학금 지급(135명/255,500천원) <b>(확대) 장학금 상향(대학 입학생 100~150만원 → 150~200만원)</b> ○ 2025. 9. : 하반기 장학금 신청접수 <b>(확대) 장학금 상향(초·중·고 장학금 5~10만원 상향)</b> <b>(확대) 특기장학생 확대(관외 중·고생 포함)</b>

#### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 4. : 초·중·고 입학축하금 지급
	○ 2026. 5. : 상반기 장학금 지급
	○ 2026. 11. : 하반기 장학금 지급

#### □ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	총무과장 이창민	인재교육팀장 김명아(☎3241)	담당자 이혜진(☎3244)
------	----------	-------------------	----------------

4-7-52

## 예술문화재단 설립

추진상황	추진중	추진율	30%	완료 시점	2028년 2월
------	-----	-----	-----	-------	----------

### □ 사업개요

- 명 칭 : 진도예술문화재단(가칭)
- 설립형태 : 비영리 재단법인
- 설립일자 : 2028. 2.(예정)
- 사업비 : 1,140백만원(군비 1,140)
- 사업내용 : 재단설립 기본계획 용역, 타당성 용역, 전남도 사전협의, 조례 제정 등 재단 설립 추진

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	1,140	-	-	-	-	90	-	1,050	-
군비	1,140	-	-	-	-	90	-	1,050	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	90(36)	-	-	-	-	90(36)	-	-	-
군비	90(36)	-	-	-	-	90(36)	-	-	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 예술문화재단 설립 용역비 확보
	실적	○ 예술문화재단 설립 용역비 본예산 반영
2023년	목표	○ 예술문화재단 설립 기본방침 수립
	실적	○ 예술문화재단 설립 기본방침 및 로드맵 수립
2024년	목표	○ 전라남도 재단 설립 사전협의(1차) 및 기본계획 용역 준비
	실적	○ 전라남도 출자출연기관 운영심의위원회 자료제출 준비(위원회 미개최)
2025년	목표	○ 예술문화재단 설립 기본계획 용역 추진 및 사전협의(1차)
	실적	○ 기본계획 용역안료 및 도 사전협의(1차) 완료 ○ 예술문화재단 설립 타당성 사전 검토 의뢰(전남연구원)

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 예술문화재단 설립 타당성 검토 용역 추진
	○ 타당성 검토 결과 공개 및 주민의견 수렴
	○ 진도군 출자출연기관 운영심의위원회 개최
	○ 전라남도 재단 설립 2차 협의
	○ 전라남도 출자출연기관 운영심의위원회 및 결과 공개

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

4-7-53

예술인 활동기반 제공 및 지원

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 대 상 : 진도군 관내 예술인 및 예술단체
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 569백만원(진도군 문화진흥기금 100%)
- 사업내용 : 예술인 및 예술단체 지원 사업, 예술인 활동기반 제공
  - 예술인 및 예술단체 지원 사업(569만원) : 창작지원(538백만원), 복지지원(31백만원)
  - 예술인 활동기반 제공 : 향토문화회관 별관(생활문화센터) 예충 및 예술단체 입주

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	569		94	157	198	60	60		지속
기타	569		94	157	198	60	60		지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	569 (449)	-	94 (94)	157 (157)	198 (147)	60 (0)	60 (0)	-	-
기타	569 (449)	-	94 (94)	157 (157)	198 (147)	60 (56)	60 (0)	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 문화진흥기금 지원
	실적	○ 예술인 및 예술단체 창작지원 : 36건(개인 14, 단체 22), 93,990천원 ○ 예술인 복지지원 : 3건(의료비 1, 교육비 2), 2,000천원
2023년	목표	○ 문화진흥기금 지원
	실적	○ 예술인 및 예술단체 창작지원 : 36건(개인 14, 단체 22), 148,000천원 ○ 예술인 복지지원 : 19건(의료비 1, 교육비 18), 5,000천원
2024년	목표	○ 문화진흥기금 지원
	실적	○ 예술인 및 예술단체 창작지원 : 31건(개인 9, 단체 22), 148,000천원 ○ 예술인 복지지원 : 8건(의료비 1, 교육비 7), 5,000천원
2025년	목표	○ 문화진흥기금 지원 60백만원(자율기획공모 45, 복지지원 15)
	실적	○ 향토문화회관 별관(생활문화센터) 예충 및 예술단체 입주완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 문화진흥기금 지원 60백만원(자율기획공모 45, 복지지원 15)
-------	---------------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	문화예술과장 김현관	예술진흥팀장 정차남(☎3071)	담당자 김범식(☎3073)
------	------------	-------------------	----------------

## 4-7-54 진도 역사문화관 건립

추진상황	추진중	추진율	20%	완료 시점	장기검토
------	-----	-----	-----	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 미정
- 대 상 : 진도군민
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 6.
- 사업비 : 42,000백만원(도비 16,800, 군비 25,200)
- 사업내용 : 우리 지역 문화유산의 체계적인 교육·연구·전시·보관을 위한 진도역사문화관 건립

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	42,000	-	-	22	-	150	20,000	21,828	-
도비	16,800	-	-	-	-	-	8,000	8,800	-
군비	25,200	-	-	22	-	150	12,000	13,028	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	22	-	-	22	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	22	-	-	22	-	-	-	-	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	타 지자체 사례조사
	실적	타 지자체(담양) 방문('22. 10.) 및 행정절차 자문 - 담양군 역사문화관 건립 평가준비, 유물 확보, 자원 등 청취
2023년	목표	타당성 사전평가를 위한 전문가 자문
	실적	역사 디자인연구소 자문('23. 2.) / 사전평가 용역 관련 과업내용 등 자문
2024년	목표	타당성 사전평가 준비용역 완료
	실적	타당성 사전평가 준비 연구용역 완료('24. 3. 29.)

### □ 문제점 및 대책

- 문체부 타당성 사전평가 심의통과 난이도 높고, 박물관 조성 트렌드가 단순 유물전시가 아닌 복합문화공간 조성으로 대규모 사업비(도비 40%, 군비 60%)와 매년 박물관 운영비(군비 100%)로 군비 부담 예상됨.  
※ 타지자체 현황(평균) : 사전평가 심의 2~4회, 5~10년 소요, 사업비 300~400억원, 년 운영비 50억원 내외
- 진도군 군정조정위원회 심의('24. 11. 27.) 상정 결과 문체부 설립 타당성 평가 통과 어려움, 부지매입, 건물조성 및 년 운영비 등으로 많은 군비 부담이 예상되어, 박물관 건립사업은 장기 검토로 의결됨.

추진부서	문화예술과장 김현관	문화정책팀장 곽현아(☎3056)	담당자 홍가연(☎3057)
------	------------	-------------------	----------------

## 4-7-55 전통예술 계승 및 교육기능 수행(신청 복원)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2025년 7월
------	-----------	-----	------	-------	----------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 성내리 일원(舊 제진관)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 920백만원(군비 920)
- 사업내용 : 전통예술 교육기관인 신청 복원

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	920	-	-	20	450	450	-	-	-
군비	920	-	-	20	450	450	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	20	-	-	20(11)	0(9)	-	-	-	-
군비	20	-	-	20(11)	0(9)	-	-	-	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기본계획 수립
	실적	○ 사업대상지 검토 및 사전계획 수립
2023년	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 연구용역 발주 및 착수
2024년	목표	○ 기초조사 연구용역 완료
	실적	○ 연구용역 완료
2025년	목표	○ 무형유산전수관 리모델링 실시설계용역
	실적	○ 무형유산전수관 리모델링 사전설명회 개최 ○ 실시설계용역 추진('26년 리모델링 공사비 확보 및 편성)

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 리모델링 공사 추진 및 신청 기능 복원 - 신청 관련 전시 - 신청 사무실 설치 확보
-------	---

### □ 문제점 및 대책

- 선제적으로 추진 가능한 안내판 설치 등 사업을 추진하여 현장 활용을 추진
- 신청 복원 및 운영은 보존회와 협의하여 무형유산 전수관에서 운영할 수 있도록 장기적으로 추진

추진부서	문화예술과장 김현관	문화유산팀장 양형오(☎3076)	담당자 김재호(☎3077)
------	------------	-------------------	----------------

4-7-56

관마청(감목관 근무지) 현창·활용사업

추진상황	추진완료	추진율	100%	완료 시점	2025년 7월
------	------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 지산면 관마리 일원
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 30백만원(군비 30)
- 사업내용 : 말 목장을 관리하던 관마청 현창·활용사업

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	30	-	-	20	-	10	-	-	-
군비	30	-	-	20	-	10	-	-	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합 계	20	-	-	20(11)	0(9)	-	-	-	-
군비	20	-	-	20(11)	0(9)	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기본계획 수립
	실적	○ 사업대상지 검토 및 사전계획 수립
2023년	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 연구용역 발주 및 착수
2024년	목표	○ 기초조사 연구용역 완료
	실적	○ 연구용역 완료
2025년	목표	○ 현창·활용사업 추진
	실적	○ 안내판 설치 등 활용사업 추진 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 현창·활용사업 발굴 및 추진
-------	-------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술과장 김현관	문화유산팀장 양형오(☎3076)	담당자 김재호(☎3077)
------	------------	-------------------	----------------

4-7-57

소전선생님 생가 현창·활용사업

추진상황	추진완료	추진율	100%	완료 시점	2025년 7월
------	------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 교동리 삼성사 사찰 부지
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 30백만원(군비 30)
- 사업내용 : 소전 손재형 선생 생가 현창·활용사업

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	30	-	-	20	-	10	-	-	-
군비	30	-	-	20	-	10	-	-	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	20	-	-	20(11)	0(9)	-	-	-	-
군비	20	-	-	20(11)	0(9)	-	-	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 기본계획 수립
	실적	○ 사업대상지 검토 및 사전계획 수립
2023년	목표	○ 기초조사 연구용역 추진
	실적	○ 연구용역 발주 및 착수
2024년	목표	○ 기초조사 연구용역 완료
	실적	○ 연구용역 완료
2025년	목표	○ 현창·활용사업 추진
	실적	○ 안내판 설치 등 활용사업 추진 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 현창·활용사업 발굴 및 추진
-------	-------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술과장 김현관	문화유산팀장 양형오(☎3076)	담당자 김재호(☎3077)
------	------------	-------------------	----------------

## 4-7-58 문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 대 상 : 진도군 국·도지정문화유산
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 32,682백만원(국비 22,788, 도비 3,839, 군비 6,055)
- 사업내용 : 국·도지정문화유산 보수 및 문화유산 활성화

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	32,682	3,599	8,777	9,000	9,000	2,306	
국비	22,788	2,480	6,094	6,300	6,300	1,614	
도비	3,839	408	994	1,080	1,080	277	
군비	6,055	711	1,689	1,620	1,620	415	

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	23,767 (19,511)	3,599 (3,599)	8,777 (8,777)	9,000 (6,473)	1,527 (662)	864(0)	
국비	16,213 (14,088)	2,480 (2,480)	6,094 (6,094)	6,300 (5,236)	734 (278)	605(0)	
도비	2,848 (2,025)	408 (408)	994 (994)	1,080 (495)	262 (128)	104(0)	
군비	4,706 (3,398)	711 (711)	1,689 (1,689)	1,620 (742)	531 (256)	155(0)	

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 국가유산 보수정비사업 추진
	실적	○ 남도진성 등 보수정비사업 16개소 보수
2023년	목표	○ 국가유산 보수정비사업 추진
	실적	○ 진도향교 노후소방시설 개선사업 등 16개소 보수
2024년	목표	○ 국가유산 보수정비사업 추진
	실적	○ 쌍계사 전시형 수장고 건립사업 등 15개소 보수
2025년	목표	○ 국가유산 보수정비사업 추진
	실적	○ 칠전리 학계철비 보수정비사업 등 14개소 보수

### □ 향후 추진계획

2026년	○ '26년 보수정비 예산 확보 및 추진
-------	------------------------

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	문화예술과장 김현관	문화유산팀장 양형오(☎3076)	담당자 박인호(☎3078)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-59

## 생활체육시설 확충

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

사업명	위 치	사업기간	사업비 (백만원)	사업내용
합 계	4개소		10,200	
장애인체육관 건립	진도읍 남동리 453-25 일원	'21. ~ '23. 10.	2,500	1,000㎡/지상 1층
진도군 볼링장 건립	진도읍 동외리 183	'21. ~ '23. 8.	3,500	943.41㎡/10레인
파크골프장 조성	진도읍 수유리 1422	'22. ~ '25. 10.	800	19,126㎡(약 5,790평)/18홀
그라운드골프장 조성	임회면 석교리 254 일원	'25. 1. ~ '25. 12.	800	3,063㎡(약 930평)/8홀
공설운동장 시설 개선사업	진도읍 동외리 183번지	'25. 1. ~ '25. 12.	1,400	탄성포장재 재포장 12,056㎡
전천후 테니스장 조성사업	진도읍 동외리 155번지	'25. 1. ~ '25. 12.	1,200	비가림시설 1,423㎡ / 2코트

### □ 추진계획

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	10,200	2,954	3,046	800	3,400	-	
국비	2,570	1,200	1,130	240	-	-	
도비	1,020	-	-	-	1,020	-	
군비	6,610	1,754	1,916	560	2,380	-	
기타	-	-	-	-	-	-	

○ 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합 계	10,200(6,800)	2,954 (2,954)	3,046 (3,046)	800(800)	3,400(0)	-	
국비	2,570(2,570)	1,200 (1,200)	1,130 (1,130)	240(240)	-	-	
도비	1,020(0)	-	-	-	1,020(0)	-	
군비	6,610(4,230)	1,754 (1,754)	1,916 (1,916)	560(560)	2,380(0)	-	
기타							

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 생활체육시설 신축 2개소 및 사업부지 2개소 발굴
	실적	○ 2022. 08. : 그라운드골프장 조성계획 수립 ○ 2022. 09. : 장애인체육관 건립 공사 착공 ○ 2022. 12. : 진도군 볼링장 건립 공사 착공
2023년	목표	○ 생활체육시설 신축 2개소 완료 및 2개소 착공
	실적	○ 2023. 05. : 파크골프장 조성부지 공유재산 심의 ○ 2023. 08. : 진도군 볼링장 건립 공사 완료 ○ 2023. 10. : 장애인체육관 건립 공사 완료 ○ 2023. 10. : 그라운드골프장 연습 부지 매입 ○ 2023. 12. : 파크골프장 조성 계약 체결
2024년	목표	○ 생활체육시설 조성 1개소, 공모사업 선정 1개소
	실적	○ 2024. 6. : 파크골프장 조성 관련 군관리계획 승인 ○ 2024. 6. : 그라운드골프장 부지 매입 완료 및 공모 신청 완료 ○ 2024. 12. : 파크골프장 조성 관련 소규모환경영향평가, 해양영향성 평가 완료 ○ 2024. 11. : 2025 체육진흥시설 지원사업 공모 선정 완료
2025년	목표	○ 생활체육시설 조성 2개소
	실적	○ 2025. 3. : 그라운드골프장, 전천후 테니스장, 공설운동장 시설 개선 사업 실시설계 계약 체결 ○ 2025. 11. : 파크골프장, 공설운동장 시설개선사업 준공

□ 향후 추진계획

2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활체육시설 조성 1개소, 공모사업 선정 1개소</li> <li>○ 2026. 2. : 그라운드 골프장, 전천후 테니스장 조성사업 준공</li> <li>○ 2026. 1. ~ 12. : 주민건의 생활체육시설 지속 확충 및 보수</li> </ul>
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 **스포츠산업사업소장 김홍근** | **스포츠정책팀장 양준(☎1221)** | 담당자 **최동현(☎1223)**

**4-8-60** **체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화**

추진상황	완료지속	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 15,384백만원(국비 1,297, 도비 143, 군비 13,944)
- 사업내용 : 진도군체육회, 진도군장애인체육회 운영을 통한 체계적인 체육활동 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	15,384	1,935	2,795	3,484	3,587	3,583	
국비	1,297	137	287	289	291	293	
도비	143	32	23	28	30	30	
군비	13,944	1,766	2,485	3,167	3,266	3,260	

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호(집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	11,801(9,800)	1,935(1,935)	2,795(2,795)	3,484(3,484)	3,587(3,587)	(0)	
국비	1,004(750)	137(137)	287(287)	289(289)	291(291)	(0)	
도비	113(92)	32(32)	23(23)	28(28)	30(30)	(0)	
군비	10,684(7,834)	1,766(1,766)	2,485(2,485)	3,167(3,167)	3,266(3,266)	(0)	

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2022. 8. ~ 12. ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 : 12건 / 134백만원 - 개최 : 23건 / 385백만원 ▶우수선수 육성 지원 : 145백만원
2023년	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2023. 1. ~ 12. ▶ 체육단체 운영비 지원 : 3개 단체 427백만원 ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 :31건/321백만원 - 개최 :45건/681백만원 ▶(일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 : 8명/302백만원 ▶생활체육프로그램 운영 :일반,어린이,청소년,여성,장수/16백만원 ▶우수선수 육성 지원 : 38백만원 ○ 2023. 4. 12. 직장운동경기부 육상팀 창단 및 운영 ▶직장운동경기부 육상팀 운영 : 525백만원
2024년	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2024. 1. ~ 12. ▶ 체육단체 운영비 지원 : 3개 단체 490백만원 ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 :41건/502백만원 - 개최 :54건/923백만원 ▶(일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 : 8명/364백만원 ▶생활체육프로그램 운영: 일반, 어린이, 청소년, 여성, 장수/8백만원 ▶우수선수 육성 지원 : 71백만원 ▶직장운동경기부 육상팀 운영 : 969백만원
2025년	목 표	○ 체육활동(전문,생활,장애인) 지원 강화
	실 적	○ 2025. 1. ~ 12. ▶ 체육단체 운영비 지원 : 3개 단체 493백만원 ▶ 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - 출전 : 19건/300백만원 - 개최 : 31건/496백만원 ▶(일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 : 8명/388백만원 ▶직장운동경기부 육상팀 운영 : 969백만원 ▶(일반,어린이,청소년,여성,장수) 생활체육프로그램 운영 지원 : 4종목/7.6백만원

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. ~ 12. - 각종 체육단체 운영비 지원 - 각종 체육대회 출전 및 개최 지원 - (일반,어르신,장애인) 생활체육지도자 배치 지원 - (일반,어린이,청소년,여성,장수) 생활체육프로그램 운영 지원 - 우수선수 지원 및 직장운동경기부 운영
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	스포츠산업사업소장 김홍근	스포츠정책팀장 양준(☎1221)	담당자 김민경(☎1222) 담당자 김승찬(☎1225)
------	---------------	-------------------	----------------------------------

## 4-8-61

# 전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 2,312백만원(도비 110, 군비 2,202)
- 사업내용 : 각종 전국대회 및 전지훈련 유치 등 적극적인 스포츠마케팅

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,367	415	415	482	485	515	
도비	110	20	25	15	25	25	
군비	2,257	395	390	467	515	490	

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호(집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	2,059(1,739)	415(415)	415(415)	594(594)	839(745)	-	
도비	85(85)	20(20)	25(25)	40(40)	20(20)	-	
군비	1,954(1,654)	395(395)	390(390)	554(554)	839(725)	-	

### □ 추진실적

연도	목적	○ 전국대회 4건 개최, 전지훈련 10개팀 유치 지원
	2022년 하반기	실적
2023년	목적	○ 전국대회 8건, 전지훈련 30개팀 유치 지원
	실적	○ 2023. 1.~12. : 전국대회 개최 - 제1회 진도군체육회장배 전국 페스티벌 럭비대회 개최(20팀/760명) - 제17회 진도군수배 전국 족구대회 개최(600명) - 제23회 대한노인회 지도군지회장기 게이트볼대회(18팀 250명) - 제31회 전라남도지사기 생활체육 게이트볼대회 개최(66개팀 570명) - 제26회 문화체육관광부장관기 시도대항 전국 족구대회 개최(129개팀 600여명) - 제9회 진도군수배 배드민턴 대회(1000명) - 제10회 진도군수배 전국 남녀 배구대회(1,000명) - 제27회 전라남도지사배 전국 바다낚시대회(250명) ○ 2023. 1.~12. 전지훈련 35팀 유치 / 연 10,341명 - 전지훈련(36팀) : 궁도 1팀, 근대5종 3팀, 럭비 26팀, 육상 4팀, 축구 1팀
2024년	목적	○ 전국대회 10건, 전지훈련 42개팀 유치 지원
	실적	○ 2024. 1.~12. : 전국대회 개최 - 제2회 진도군체육회장배 전국 페스티벌 럭비대회 개최(20팀/640명) - 제15회 진도해안도로래리 전국자전거대회(500여명) - 제77회 전국종별럭비선수권대회(24개팀/700여명) - 제14회 진도군수배 전국 클럽 축구대회(25개팀/1000명) - 제32회 전라남도지사기 생활체육 게이트볼대회 개최(66개팀 570명) - 제11회 대한체육회장기 시도대항 전국 족구대회 개최(129팀/600명) - 제10회 진도군수배 배드민턴 대회(1600명) - 제11회 진도군수배 전국 남녀 배구대회(1,000명) - 제28회 전라남도지사배 전국 바다낚시대회(250명) - 2024 진도아리랑배 전국 3쿠션 당구대회(800명) ○ 2024. 1.~12. : 전지훈련팀 84팀 유치 / 연9,543명

2025년	목표	○ 전국대회 3건, 전지훈련 33개팀 유치 지원
	실적	○ 2025. 1.~12. : 전국대회 개최 - 제3회 진도군 체육회장배 럭비대회 겸 스토티그 개최(17팀/270명) - 제18회 진도군수배 전국 족구대회 개최(87팀/523명) - 제39회 총무기 전국 럭비선수권대회 개최(28팀/848명) - 제12회 대한족구협회장기 시도대항 족구대회(1200명) - 제78회 전국 종별 럭비선수권대회 개최(23팀/750명) - 제4회 진도군의회 의장배 동호인 축구대회(29팀/870명) ○ 25. 1.~12. 전지훈련팀 35팀 유치 / 연 11,589명 - 전지훈련 35팀 : 육상 30팀, 럭비 3팀, 축구 2팀

향후 추진계획

2026년	○ 전국대회 11건, 전지훈련 40개팀 유치
-------	--------------------------

## 4-8-62 직장인 운동경기부 육성

추진상황	완료 종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 4월
------	-------	-----	------	-------	----------

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 4,018백만원(국비 270, 군비 3,748)
- 사업내용 : 진도군청 직장운동경기부 창단 및 운영

추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	3,418	990	1,014	1,014	1,000	0
국비	270	90	90	90	-	
군비	3,148	900	924	924	1,000	

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호(집행실적)				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	3,018(1,780)	990(585)	1,014(969)	1,014(961)	0(0)	
국비	270(173)	90(83)	90(90)	90(85)	-	
군비	2,748(1,607)	900(502)	924(879)	924(876)	0(0)	

추진부서 스포츠산업사업소장 김홍근 스포츠마케팅장 박근철(☎1231) 담당자 조규창(☎1233)

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 직장운동경기부 조례 및 시행규칙 제정
	실적	○ 2022. 11. : 진도군청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례 제정 ○ 2022. 11. : 진도군청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례 시행 규칙 제정
2023년	목표	○ 직장운동경기부 창단
	실적	○ 2023. 4. : 진도군청 직장운동경기부 육상팀 창단(감독1, 코치1, 선수 7) ○ 전라남도체육대회 출전 : 금메달1, 은메달 3, 마라톤 종합우승 ○ 전국단위 대회 출전 : 금메달 2, 은메달 1, 동메달 1
2024년	목표	○ 직장운동경기부 운영
	실적	○ 전라남도체육대회 출전 : 금메달3, 은메달 5, 동메달 3, 마라톤 종합우승, 육상 종합 2위 ○ 전국체전 출전 : 은메달1, 동메달1(계주) ○ 전국단위 대회 출전 : 금메달10, 은메달12, 동메달 7
2025년 3분기 까지	목표	○ 직장운동경기부 운영
	실적	○ 2025. 1~ 12. - 전라남도체육대회 출전 : 금메달 5, 은메달 4 - 2025 아시아육상선수권대회 국가대표 선발 : 남보하나 - 2025 전국 종별 육상경기선수권대회 출전 : 금메달 4, 은메달 1 - 2025 홍콩육상선수권 대회 출전 : 금메달 2, 은메달 3 - KBS배 전국육상경기 선수권대회 출전 : 은메달 1 - 제79회 전국육상선수권대회 출전 : 은메달 1 - 제1회 실업육상연맹회장배 전국실업육상경기대회 : 금메달 1, 은메달 3 - 2025 백제왕도 익산 전국육상경기대회 : 금메달 1, 은메달 3 - 2025 호쿠렌 디스턴스챌린지 대회(일본) : 은메달 1 - 제106회 전국체전 출전 : 금메달 1, 은메달 1, 동메달 1

□ 향후 추진계획

2026년	○ 전라남도체육대회 및 전국체육대회, 전국단위-국제대회 참가, 메달 획득
-------	--

추진부서 | 스포츠산업사업소장 김홍근 | 스포츠정책팀장 양준(☎1221) | 담당자 김민경(☎1222)

4-8-63 문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업비 : 1,198백만원(균비1,198)
- 사업내용 : 진도군 문화관광해설사 역량 강화 및 처우 개선

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	1,198		198	240	240	280	280		
균비	1,198		198	240	240	280	280		

- 연도별 재정보조 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	1,198(894)		198(198)	240(240)	240(236)	280(220)	280(0)		
균비	1,198(894)		198(198)	240(240)	240(236)	280(220)	280(0)		

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	○ 문화관광해설사 활동복 지급
2023년	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	○ 문화관광해설사 활동복 지급
2024년	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	○ 문화관광해설사 보수 교육 - 개최시기/장소 : '24. 9. 26. ~ 9. 27 / 목포과학대학교 - 참석대상 : 20명 - 운영내용 : 문화관광자원 등에 대한 전문지식, 수요자 맞춤형 해설 능력 강화, 관광객 중심의 서비스마인드 제고 ○ 국내 선진지 견학 - 개최시기/장소 : '24. 11. 11. ~ 11. 13. / 춘천시, 가평군, 원주시 - 주요내용 : 타 시·도 문화관광지 현장답사 및 해설사 우수 활동사례 공유
2025년	목표	○ 문화관광해설사 전문성 강화 및 관광해설의 질 향상
	실적	○ 문화관광해설사 상반기 간담회 개최 : '25. 4. 8. ○ 문화관광해설사 단체복 구입 : '25. 7. ~ 8. ○ 문화관광해설사 보수교육 추진 : '25. 9. 16. ~ 9. 17. ○ 문화관광해설사 전국대회 참석 : '25. 9. 29. ~ 9. 30. ○ 국내 선진지 견학 - 견학시기 / 장소 : 25.11.11~14. / 강원도 일원(평창, 강릉, 삼척, 동해) - 주요내용 : 타 시·도 문화관광지 현장답사 및 해설사 우수 활동사례 공유 ○ 간담회 개최 : '25. 11. 27.

□ 향후 추진계획

2026년	○ 선진지 견학 : '26. 하반기 ○ 간담회 개최 : 반기별(연 2회) - 해설사 역량 강화 교육 및 특산물 홍보 교육 ○ 문화관광해설사 보수교육 : '26. 9월중 - 문화관광자원 등에 대한 전문지식, 수요자 맞춤형 해설능력 강화, 관광객 중심의 서비스마인드 제고
-------	---

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서    관광과장 최정자    관광정책팀장 윤선미(☎3403)    담당자 신영진(☎3405)

4-8-64

진도-제주 연계 관광활성화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위    치 : 진도군 일원
- 대    상 : 산타모니카호 이용 관광객
- 사업내용 : 진도-제주 연계 여행상품 개발을 통한 관광객 유치로 진도군 관광산업 및 지역경제 활성화

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계								
국비								
도비								
군비	176		10	30	30	53	53	
기타								

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계								
국비								
도비								
군비	176(113)		10(10)	30(30)	30(20)	53(53)	53(0)	
기타								

□ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 관광상품 개발을 위한 업무협약
	실 적	○ 2022. 8. 11. : 철도-선박 연계 여행상품 개발을 위한 MOU 체결 (진도군↔한국철도공사 광주전남본부) ○ 2022. 8. 31. : 관광상품 개발 및 홍보협조를 위한 업무협약 (제주시청, 제주도관광협회, 제주현대렌트카) ○ 2022. 9. ~ : 광주버스터미널↔진도항 간 시외버스 운영
2023년	목 표	○ 여행상품 개발 지원(팸투어 실시)
	실 적	○ 2023. 11. 25. ~ 11. 26. 중국현지 여행사 초청 팸투어(25명) - 무안국제공항-진도-제주도 여행상품 개발 업무 협의 ○ 2023. 12. 21. ~ 12. 21. 코레일 관계자 및 여행사 초청 팸투어(8명)
2024년	목표	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원
	실적	○ 진도↔제주 여행상품 운영 여행사 인센티브 지급(관광객 45명)
2025년	목표	○ 진도-제주 간 관광상품 운영 여행사 지원 ○ 진도-제주항 산타모니카호 이벤트 지원
	실적	○ 진도↔제주 여행상품 운영 여행사 인센티브 지급(관광객 68명) ○ 진도 체류 관광객 대상 산타모니카호 이벤트 지원(2회)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 진도-제주 관광상품 홍보 및 운영 지원 지속 추진
-------	-------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	관광과장 최정자	관광정책팀장 윤선미(☎3403)	담당자 옥중권(☎3410)
------	----------	-------------------	----------------

4-8-65 사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 관내 도시숲, 소공원, 무궁화동산 등 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 2,910백만원(군비 2,910)
- 사업내용 : 꽃길·꽃동산·꽃섬 조성 및 도시숲·소공원·무궁화동산 등 유지관리

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022 ~ 2026	365 꽃피는 진도 만들기	▶ 「365꽃피는 진도만들기」 추진계획 수립 ▶ 양묘장 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감 ▶ 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 대상지 발굴 및 조성 ▶ 관내 도시숲, 소공원, 무궁화동산 등 유지관리

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	2,910	610	900	700	700	-
군비	2,910	610	900	700	700	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)				임기후
		2023	2024	2025	2026	
합계	2,910(2,210)	610(610)	900(900)	700(700)	700(0)	지속추진
군비	2,910(2,210)	610(610)	900(900)	700(700)	700(0)	지속추진
총사업비 대비 재정보호율		총사업비 대비 재정집행률				
100%		75.94%				

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2022. 07. ~ 12. : 가로수 식재 2개 구간 완료(연장 5.5km, 466주) ○ 2022. 07. ~ 12. : 꽃길·꽃동산·소공원 파종(면적 50,000㎡, 25개소) - 꽃길 유희부지 정비 및 코스모스 등 꽃씨 160kg 파종 - 걸이화분 16개소, 풀플랜트 5개소
2023년 상반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2023. 01. ~ 06. : 양묘하우스 운영 - 봄꽃 35만본 생산 ○ 2023. 01. ~ 03. : 꽃길 45,390㎡ 조성 ○ 2023. 01. ~ 03. : 꽃길(대규모) 21,000㎡ 조성 ○ 2023. 01. ~ 03. : 꽃동산 5개소 11,330㎡ 조성 ○ 2023. 01. ~ 06. : 걸이화분 17개소 2,100EA 설치
2023년 하반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2023. 07. ~ 12. : 양묘하우스 운영 - 가을꽃 20만본 생산 ○ 2023. 07. ~ 12. : 꽃길 14개소 45,390㎡ 조성 ○ 2023. 07. ~ 12. : 꽃길(대규모) 1개소 21,000㎡ 조성 ○ 2023. 07. ~ 12. : 꽃동산 5개소 11,330㎡ 조성 ○ 2023. 06. ~ 10. : 꽃동산(대규모) 1개소 70,000㎡ 조성 ○ 2023. 06. ~ 12. : 걸이화분 17개소 2,100EA 설치 ○ 2023. 10. ~ 11. : 진도항배후지, 나리방조제, 군내농공단지 유채파종
2024년 상반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2024. 01. ~ 06. : 양묘하우스 운영 - 봄꽃 34만본 생산, 여름 꽃 26만본 생산 ○ 2024. 01. ~ 06. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 유채 파종 걸이화분 설치 - 꽃길 17개소, 꽃단지 3개소(220,000㎡), 꽃동산 14개소, 걸이화분 17개소 ○ 2024. 04. : 유채꽃 마을축제 개최
2024년 하반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2024. 07. ~ 12. : 양묘하우스 운영 - 가을 꽃 11만본, 겨울꽃 12만본 생산 ○ 2024. 07. ~ 12. : 꽃길, 꽃단지, 꽃동산 유채 파종 걸이화분 설치 - 꽃길 18개소, 꽃단지 3개소, 꽃동산 18개소, 걸이화분 2,100개(21개소) ○ 2024. 11. 25. : 『2024년 전라남도 탄소중립 나무심기 평가』 최우수상 수상 ○ 2024. 11. ~ 12. : 꽃단지, 꽃동산 기초성지 꽃씨 채종 및 모종 준비

2025년 상반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2025. 01. ~ 02. : 「2025년 365 꽃피는 진도만들기」 추진계획 수립 ○ 2025. 01. ~ 06. : 2025년 상반기 대규모 꽃단지 조성 - (대상지) 군내농공단지, 진도항배후지, 나리방조제, 송가인공원 등 - (내 용) 금영화·꽃양귀비 파종, 꽃단지 관리 및 홍보 등 ○ 2025. 01. ~ 06. : 고군 향동 양묘장 운영 - (내 용) 봄꽃 23만본, 여름꽃 20만본 자체 생산 및 활용 ○ 2025. 03. : 제45회 신비의바닷길 축제 대비 걸이화분 설치 - (대상지) 신비의바닷길 축제장 해안도로변 일원 - (내 용) 팬지 걸이화분 설치(400개, 4,800본) ○ 2025. 01. ~ 05. : 소규모 꽃단지, 꽃길, 꽃동산 등 조성 및 관리 - 꽃길 12개소(63,000㎡), 꽃동산 14개소(146,000㎡) 조성 - 걸이화분 15개소(1,500개), 가로화분 32조 설치
2025년 하반기	목표	○ 도시숲, 소공원 등 진도군 관내 녹지 인프라 확대 및 유지관리 ○ 양묘하우스 운영 및 꽃묘 자체 생산으로 예산 절감
	실적	○ 2025. 05. ~ 10. : 2025년 하반기 대규모 꽃단지 조성 - (대상지) 군내농공단지, 진도항배후지, 나리방조제, 보전방조제 등 - (내 용) 코스모스, 백일홍 등 꽃씨 파종, 꽃단지 관리 ○ 2025. 08. ~ 09. : 명량축제 대비 꽃길 조성 - (대상지) 진도터널 전후, 녹진 교차로 등 - (내 용) 수국, 페츨니아 등 식재 ○ 2025. 07. ~ 12. : 고군 향동 양묘장 운영 - (내 용) 가을꽃 15만본, 겨울꽃 10만본 자체 생산 및 활용 ○ 2025. 06. ~ 12. : 소규모 꽃단지, 꽃길, 꽃동산 등 조성 및 관리 - 꽃길 10개소(50,000㎡), 꽃동산 9개소(98,000㎡) 조성 - 걸이화분 10개소(1,000개), 가로화분 18조 설치 ○ 2025. 09. ~ 12. : 2025년 전라남도 나무심기 평가 진도군 대상 수상

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01. ~ 12. : 양묘하우스 운영 계절별 초하류 자체 생산 및 활용 - 봄 15만본, 여름 10만본, 가을 15만본, 겨울 10만본 ○ 2026. 01. ~ 12. : 꽃길, 꽃단지 조성 등 「365 꽃피는 진도만들기」 추진 - 걸이화분 15개소·가로화분 42조 설치, 꽃길 15개소·꽃동산 15개소 조성 - 대규모 꽃단지(군내농공단지, 나리방조제, 진도항배후지 등) 조성 ○ 2026. 04. ~ 12. : 「365꽃피는 진도만들기」 우수읍·면, 우수마을을 평가 및 시상 ○ 2026. 09. ~ 12. : 2026년 전라남도 나무심기 평가 대비
-------	--

추진부서	공원관리사업소장 정태환	공원조성팀장 김형욱(☎1161)	담당자 오지훈(☎1164)
------	--------------	-------------------	----------------

## 4-8-66 생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	-
------	-----------	-----	------	-------	---

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 20,135백만원(국비 7,181, 도비 4,403, 군비 8,551)
- 사업내용 : 해양쓰레기 정화사업 및 수거 전담반 운영, 육해상 집하장 설치 확대, 팽생이모자반 해상 집하시설 확충 등

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	20,135	3,030	3,087	3,958	5,030	5,030	지속
국비	7,181	1,230	1,247	1,398	1,653	1,653	지속
도비	4,403	100	625	902	1,388	1,388	지속
군비	8,551	1,700	1,215	1,658	1,989	1,989	지속
기타	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	20,135 (10,469)	3,030 (3,030)	3,087 (3,087)	3,958 (3,469)	5,030 (4,763)	5,030 (0)	지속
국비	7,181 (3,830)	1,230 (1,230)	1,247 (1,247)	1,398 (1,169)	1,653 (1,553)	1,653 (0)	지속
도비	4,403 (1,726)	100 (100)	625 (625)	902 (742)	1,388 (1,300)	1,388 (0)	지속
군비	8,551 (4,913)	1,700 (1,700)	1,215 (1,215)	1,658 (1,558)	1,989 (1,910)	1,989 (0)	지속
기타	-	-	-	-	-	-	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 해양환경 보호·관리 사업 완료
	실적	○ 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매 등 10종 완료 ○ 어촌마을 해양환경클린운동 전개(어촌마을 100개소) ○ 해양쓰레기 수거 전담반 32명 운영, 수거·처리 5,600톤 처리
2023년	목표	○ 해양환경 보호·관리 사업 완료
	실적	○ 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매 등 11종 완료 ○ 어촌마을 해양환경클린운동 전개(어촌마을 100개소) ○ 해양쓰레기 수거 전담반 34명 운영, 수거·처리 5,800톤 처리
2024년	목표	○ 해양환경 보호·관리 사업 완료
	실적	○ 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매 등 11종 완료 ○ 어촌마을 해양환경클린운동 전개(어촌마을 100개소) ○ 해양쓰레기 수거 전담반 36명 운영, 수거·처리 6,000톤 처리
2025년	목표	○ 해양환경 보호·관리 사업 완료
	실적	○ 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매 등 11종 완료 ○ 어촌마을 해양환경클린운동 전개(어촌마을 100개소) ○ 해양쓰레기 수거 전담반 41명 운영, 수거·처리 6,600톤 처리

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. 2. ~ : 해양쓰레기 육·해상 집하장 14개소 설치 완료
	○ 2026. 1. 2. ~ : 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매 등 11종 완료
	○ 해양쓰레기 수거 전담반 50명 운영, 수거·처리 7,000톤 처리

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	수산지원과장 박태종	연안환경팀장 양문석(☎3562)	담당자 허준명(☎3563)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-66

생활·농업·산림·해양환경 보호관리 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사 업 비 : 600백만원(군비 600)
- 사업내용 : 군민, 기관·단체 스스로 거리·생활환경 가꾸기 참여 및 객관적 평가를 통한 시상금 지급 등

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
군비	600	-	-	150	150	150	150	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
군비	600	-	-	150 (150)	150 (0)	150 (0)	150 (0)	-	-

□ 추진실적

2023년	목표	○ 생활환경 가꾸기 운동 종합평가 및 시상 - 우수마을(30개) 및 생활환경 가꾸기 포인트제 사회단체 시상
	실적	○ 우수마을(30개) 및 단체(21개) 시상
2024년	목표	○ 생활환경 가꾸기 운동 종합평가 및 시상 - 우수마을(30개) 및 생활환경 가꾸기 포인트제 사회단체 시상
	실적	○ 우수마을(30개) 및 단체(20개) 시상
2025년	목표	○ 생활환경 가꾸기 운동 종합평가 및 시상 - 우수마을(30개) 및 생활환경 가꾸기 포인트제 사회단체 시상
	실적	○ 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 시상 및 지속추진

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 3. : 군민중심 생활환경 가꾸기 운동 추진 - 매월 생활환경 가꾸기 운동 Day 추진(매월 셋째주 금요일)
	○ 2026. 6. : 생활환경 가꾸기 운동 반기 평가
	○ 2026. 12. : 생활환경 가꾸기 운동 종합 평가 및 시상 - 30개 마을 선정 및 시상 - 7개 읍·면 선정 및 시상 - 생활환경 가꾸기 참여 포인트제 사회단체 시상

추진부서	환경수질과장 한응철	환경관리팀장 강경남(☎3721)	담당자 노유상(☎3724)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-66

생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 6월
------	-----------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,410백만원(도비 76, 군비 582, 자담 752)
- 사업내용 : 생분해 멀칭필름 구입비용 지원

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,410	124	124	225	268	312	357
도비	76	3	3	10	15	20	25
군비	582	57	57	96	110	124	138
기타	752	64	64	119	143	168	194

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,410(203)	124(65)	124(52)	225(78)	116(8)	312(0)	357(0)
도비	76(13)	3(3)	3(3)	10(5)	6(2)	20(0)	25(0)
군비	582(86)	57(28)	57(22)	96(33)	64(3)	124(0)	138(0)
기타	752(104)	64(34)	64(27)	119(40)	46(3)	168(0)	194(0)

□ 추진실적

2024년	목표	○ 자연 분해되는 환경친화적 농자재 지원 확대
	실적	○ 연월 : 2024. 12. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 36농가 / 78백만원
2025년	목표	○ 자연 분해되는 환경친화적 농자재 지원 확대
	실적	○ 2025. 12. - 친환경 생분해 멀칭필름 지원 : 54농가 / 104백만원

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. ~ 12. - '26년 친환경 생분해 멀칭필름 지원사업 확대 지원
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	농업지원과장 박선호	원예특작팀장 박성진(☎3521)	담당자 김승애(☎3522)
------	------------	-------------------	----------------

## 4-8-67 분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출(산림)

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 6,872백만원(국비 2084, 도비 693, 군비 4095)
- 사업내용 : 산림분야 작업단 운영을 통해 전문 일자리 창출

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,872		1,441	1,322	1,264	1,412	1,433	
국비	2,084		433	430	360	426	435	
도비	693		138	143	124	143	145	
군비	4,095		870	749	780	843	853	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	6,872		1,441	1,322	1,264	1,412	1,433	
국비	2,084		433 (364)	430 (313)	360 (171)	426	435	
도비	693		138 (118)	143 (107)	124 (63)	143	145	
군비	4,095		870 (792)	749 (603)	780 (438)	843	853	

### □ 추진실적

2025년	목표	○ 10개 분야 57명 채용 및 운영
	실적	

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01. ~ 12. : 9개 분야 71명
-------	-------------------------------

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	산림휴양과장 장재필	산림경영팀장 김재영(☎3732)	담당자 김민서(☎3733)
------	------------	-------------------	----------------

4-8-67

분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 9,182백만원(도비 72, 군비 9,110)
- 사업내용 : 공원 조성 및 관리를 위한 작업단 운영을 통해 전문 일자리 창출

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	공원 조성 및 관리 분야 전문일자리 모집	6개분야 52명 채용
2023	공원 조성 및 관리 분야 전문일자리 모집	6개분야 55명 채용
2024	공원 조성 및 관리 분야 전문일자리 모집	7개분야 60명 채용
2025	공원 조성 및 관리 분야 전문일자리 모집	8개분야 75명 채용
2026	공원 조성 및 관리 분야 전문일자리 모집	8개분야 80명 채용

○ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	9,182	1,750	1,780	1,844	1,884	1,924	
도비	72	-	-	24	24	24	
군비	9,110	1,750	1,780	1,820	1,860	1,900	

○ 연도별 재정보화 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보화(집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	9,182(7,258)	1,750(1,750)	1,780(1,780)	1,844(1,844)	1,884(1,860)	1,924(0)	
도비	72(48)	-	-	24(24)	24(24)	24(0)	
군비	9,110(7,210)	1,750(1,750)	1,780(1,780)	1,820(1,820)	1,860(1,860)	1,900(0)	
총사업비 대비 재정보화율		총사업비 대비 재정집행률					
100%		79.04%					

○ 연도별 확인지표

지표명	확인지표(목표)				
	2022	2023	2024	2025	2026
공원 조성 및 관리 분야 전문일자리 모집	6개분야 52명 채용	6개분야 55명 채용	7개분야 60명 채용	8개분야 75명 채용	8개분야 80명 채용

□ 추진실적

연도	구분	실적
2022년 하반기	목표	○ 공원조성·관리 전문 일자리 6개 분야 52명 채용 및 운영
	실적	○ 2022. 07. ~ 12. : 공원조성 및 관리 전문 일자리 모집 및 운영 - 진도군 관내 소공원(65개소), 무궁화 동산(1개소) 등 관리 - 진도군 관내 가로수 전지·전정, 가지치기, 식재 등 유지관리 - 운림삼별초공원 한옥펜션(3동 7실) 관리, 주변경관 개선 등 유지관리 - 도로변, 유흥지 등 초화 및 초목 식재로 진도군 녹지공간 조성
2023년	목표	○ 공원조성·관리 전문 일자리 6개 분야 55명 채용 및 운영
	실적	○ 2023. 01. ~ 12. : 공원조성 및 관리 전문 일자리 모집 및 운영 - 진도군 관내 소공원(66개소), 무궁화 동산(1개소) 등 관리 - 진도군 관내 가로수 전지·전정, 가지치기, 식재 등 유지관리 - 운림삼별초공원 한옥펜션(3동 7실) 관리, 주변경관 개선 등 유지관리 - 도로변, 유흥지 등 초화 및 초목 식재로 진도군 녹지공간 조성
2024년	목표	○ 공원조성·관리 전문 일자리 7개 분야 60명 채용 및 운영
	실적	○ 2024. 01. ~ 12. : 공원조성 및 관리 전문 일자리 모집 및 운영 - 진도군 관내 소공원(73개소), 무궁화 동산(2개소), 양묘장(3동) 등 관리 - 진도군 관내 가로수 전지·전정, 가지치기, 식재 등 유지관리 - 운림삼별초공원 한옥펜션(3동 7실) 관리, 주변경관 개선 등 유지관리 - 도로변, 유흥지 등 초화 및 초목 식재로 진도군 녹지공간 조성
2025년	목표	○ 공원조성·관리 전문 일자리 8개 분야 75명 채용 및 운영
	실적	○ 2025. 01. ~ 12. : 공원조성 및 관리 전문 일자리 모집 및 운영 - 진도군 관내 소공원(88개소), 무궁화 동산(2개소), 양묘장(3동) 등 관리 - 진도군 관내 가로수 전지·전정, 가지치기, 식재 등 유지관리 - 운림공원 한옥펜션(3동 7실) 관리, 주변경관 개선 등 유지관리 - 도로변, 유흥지 등 초화 및 초목 식재로 진도군 녹지공간 조성

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 01 ~ 12. 공원조성·관리 전문 일자리 8개 분야 80명 채용 및 운영
-------	---

추진부서	공원관리사업소장 정태환	공원관리팀장 김수석(☎1171) 공원조성팀장 김형욱(☎1161)	담당자 김혜리(☎1173) 담당자 박지슬(☎1165)
------	--------------	--	----------------------------------

추진상황	추진중	추진율	60%	완료 시점	미정
------	-----	-----	-----	-------	----

□ 사업개요

- 위 치 : 임회면 석교리 ~ 송가인 공원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 1,500, 군비 1,500)
- 사업내용 : 자연형 생태탐방로 및 생태 수변공원 조성

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	3,000	-	-	20	-	-	2,980	-	-
국비	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	-
군비	1,500	-	-	20	-	-	1,480	-	-

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계		-	-	20 (20)	-	-	2,980	-	-
국비		-	-	-	-	-	1,500	-	-
군비		-	-	20 (20)	-	-	1,480	-	-

□ 추진실적

2024년 상반기	목표	○ 2025년 생태탐방로 조성사업 국비 신청
	실적	○ 2024. 3. : 25년 생태탐방로 조성사업 국비 신청 완료
2024년 하반기	목표	○ 2025년 생태탐방로 조성사업 환경부 예산 협의
	실적	○ 2025년도 중 현장실사를 통하여 사업비 배정 여부 검토

□ 향후 추진계획

2026년	○ 생태탐방로 조성사업 설계 재검토 ○ 실시설계용역 실시 검토
-------	---------------------------------------

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 2024. 3. 사업계획서 제출(환경부) 및 국비 신청 후 환경부 방문하여 사업 필요성 건의 및 예산반영 요청하였으나, 사업성 및 자연경관 요건 미흡으로 2025년 국비 예산 미반영됨에 따라 사업추진 불투명
- (대 책)
  - 2026년 환경부에 실시설계비(1억) 반영을 위해 사업변경(구간축소, 사업비 재산정)하여 전면 재검토 예정
  - 십일시 자연재해 위험개선지구 정비사업과 연계한 사업 추진 검토

추진부서	환경수질과장 한응철	환경정책팀장 강현주(☎3702)	담당자 추예진(☎3708)
------	------------	-------------------	----------------

## 4-8-69 군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진

추진상황 **완료 후 지속추진**    추진율 **100%**    완료 시점 **지속추진**

### □ 사업개요

- 위    치 : 울돌목 무궁화동산(군내면 녹진리 산1 일원)
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 6.
- 사    업    비 : 600백만원(도비500, 군비100)
- 사업내용
  - 무궁화를 쉽게 접할수 있는 기회를 제공하여 퇴색되어 가는 나라꽃 무궁화에 대한 위상을 높이고 무궁화동산 교육관광 명소화 추진

### □ 추진계획

#### ○ 연도별 추진계획

년도	세부사업명	세부 추진내용
2022	무궁화동산 교육관광 명소화 사업	무궁화 특성화 수목원 조성 기본계획 수립
2023		무궁화동산 정비사업(토목·식재) 추진
2024		무궁화동산 정비사업(토목·식재) 추진
2025		무궁화 특성화 교육 등 다양한 프로그램 운영
2026		무궁화 특성화 교육 등 다양한 프로그램 운영

#### ○ 연도별 투자계획 / 재정보호 / 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획		재정보호		집행실적	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
합계	600	100	500	100	500	100	500
도비	500	100	400	100	400	100	400
군비	100	-	100	-	100	-	100
총사업비 대비 재정보호율		총사업비 대비 재정집행률					
100%		100%					

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 무궁화동산 교육관광 명소화 업무협약 ○ 2022. 12. : 무궁화동산 교육관광 명소화 업무협약 체결
	실적	- 진도군 · 무궁화 육성·보급 및 홍보에 필요한 무궁화 묘목 등 지원 · 나라꽃 무궁화동산의 아름다움을 알릴 수 있는 시설물 정비 및 상시개방 - 진도교육지원청 · 식목일, 백일장 대회, 무궁화 동산 탐방 등 나라꽃 무궁화 육성·보급을 위한 주기적 프로그램 발굴·운영
2023년 상반기	목표	○ 나라꽃 무궁화 보급 및 식재행사
	실적	○ 2023. 04. : 무궁화 묘목 나눠주기 행사 개최 - 14개교 무궁화 940본 나눠주기 및 식재 행사
2023년 하반기	목표	○ 나라꽃 무궁화 교육 지원 및 울돌목 무궁화동산 정비사업
	실적	○ 2023. 06.~ 09. : 나라꽃 무궁화 특화과정 (총무과 주관) - 무궁화의 유래, 무궁화 관찰, 무궁화 그리기, 무궁화 화분 묘목심기 등 ○ 2023. 08. : 나라꽃 무궁화 백일장 및 미술실기대회 무궁화 지원 - 주제 '무궁화' 2개부문 14개교 380여명 참가 ○ 2023. 12. : 울돌목 무궁화동산 정비사업 발주 및 계약완료 - 울돌목 무궁화동산 기반 정비사업 공사 추진
2024년 상반기	목표	○ 울돌목 무궁화동산 정비사업 교육관광 명소화 추진
	실적	○ 2024년 3대 가족정원 만들기 행사 추진 - 관내 유아, 초 중 고 40가족 참여(무궁화, 수국 등 정원 조성) ○ 2024년 나라꽃 무궁화 특성화과정 운영(총무과 주관) - 무궁화의 유래, 무궁화 관찰, 무궁화 그리기, 무궁화 화분 묘목심기 등 ○ 울돌목 무궁화동산 정비사업 준공 - 진입로 대피소 개설, 주차장 개설, 무궁화동산 주동선 정비 등 휴게시설, 수목식재 등
2024년 하반기	목표	○ 울돌목 무궁화동산 정비사업 교육관광 명소화 추진
	실적	○ 2024. 08. 07. : 『전라남도 무궁화 우수분화 품평회』 진도군 단체분야 우수상 수상 ○ 2024. 09. : 울돌목 무궁화동산, 송산 가로수길 무궁화 식재 - (수량) 총 4,400주(400주 구입, 4,000주 나무은행 기증수목 활용) ○ 2024. 10. ~ 11. : 울돌목 무궁화동산 리모델링 사업 추진 - (주)두산↔진도군 민관 협업으로 무궁화 식재 기반 조성, 배수시설 정비 등
2025년	목표	○ 무궁화동산 정비, 무궁화 관련 평가 우수성적 달성
	실적	○ 2025. 02. ~ 06. : 2025년 무궁화동산 조성사업(산림청) 추진 - (내용) 식재지 생육기반 조성, 무궁화 식재, 벤치 설치 등 경관 개선 ○ 2025. 01. ~ 08. : 『2025년 무궁화 품평회』 대비 무궁화 우수분화 준비 - (주관) 산림청 / (내용) 무궁화 수목 전정, 분화 제작, 수형 조절 등 관리 - (결과) 진도군 장려상 수상

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 3. ~ 4. : 나라꽃 무궁화 삼목·접목 체험프로그램 - 무궁화 보급을 위한 어린이 체험프로그램
	○ 2026. 7. ~ 8. : 진도 무궁화 사진 공모전 - 진도군 장소별 식재된 무궁화 사진 개인·단체 공모전

4-8-70 세방낙조 권역 관광 활성화사업 지속 추진

추진상황	완료 종결	추진율	100%	완료 시점	2024년 8월
------	-------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 지산면 가학리 세방낙조 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사 업 비 : 5,800백만원(도비 2,900, 군비 2,900)
- 사업내용 : 탐방로 및 스카이워크 조성



세방낙조 관광명소화사업(조감도)



현장 사진

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	5,800	2,950	2,850	-	-	-	
도비	2,900	1,475	1,425	-	-	-	
군비	2,900	1,475	1,425	-	-	-	

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	5,800	2,950 (2,950)	2,850 (1,712)	- (1,138)			
도비	2,900	1,475 (1,475)	1,425 (856)	- (569)	-	-	-
군비	2,900	1,475 (1,475)	1,425 (856)	- (569)	-	-	-

추진부서	공원관리사업소장 정태환	공원관리팀장 김수석(☎1171)	담당자 박진현(☎1176)
------	--------------	-------------------	----------------

□ 추진실적

2024년	목표	○ 세방낙조 관광명소화사업 완료
	실적	○ 2024. 6. : 해상스카이워크 준공 ○ 2024. 10. : 탐방로 준공 및 사업 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 탐방로 및 스카이워크 운영·관리
-------	---------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서    관광과장 최정자    관광개발팀장 박근철(☎3416)    담당자 정지훈(☎3417)

**5-9-71 투명한 인사행정으로 봉사하는 공직분위기 조성**

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 사업목적 : 위민행정에 발맞춘 능력과 성과 중심의 인사 운영 및 조직 운영으로 군민에게 봉사하는 공직 분위기 조성
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 효율적인 군정 추진을 위한 조직관리 및 예측 가능하고 소통하는 인사 운영

□ 추진계획

- 연도별 투자계획
  - 해당 없음(비예산 사업)
- 연도별 재정보호 및 집행실적
  - 해당 없음(비예산 사업)

□ 추진실적

2022년 하반기 ~ 2023년	목 표	○ 효율적 군정 추진을 위한 조직관리 및 예측 가능하고 소통하는 인사 운영
	실 적	○ 민선8기 현안 과제 추진을 위한 조직개편 실시 - 인구·안전·농수산·복지·환경 및 산림 분야 조직 강화 - 읍·면사무소 인력 보강으로 현장 행정 강화 ○ 투명한 인사관리 - 능력과 경력을 고려한 승진 및 전보 인사 실시 - 친절 및 적극행정 실천 공무원 우대 ○ 공직자 소통 간담회 개최(10회/306명)
2024년	목 표	○ 민선8기 역점시책의 성과증대와 지역발전을 위한 조직개편 추진
	실 적	○ 행정수요 증가에 따른 조직 강화 및 유사업무 조직 통폐합 ○ 효율적 조직 운영을 위한 업무조정 및 인력 재배치 ○ 2실, 16과, 4사업소, 2직속 내 6과, 7읍·면, 155팀
2025년	목 표	○ 목표 달성
	실 적	

□ 향후 추진계획

2026년	○ 위민행정 구현을 위한 효율적 조직관리 및 합리적 인사운영 지속
-------	--------------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서	총무과장 이창민	행정팀장 김덕호(☎3216)	담당자 황상운(☎3222)
------	----------	-----------------	----------------

5-9-72

민원 원스톱 기동처리 운영

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

□ 사업개요

- 대상자/처리자 : 민원인 / 담당공무원
- 운영방법 : 모든 민원은 원스톱으로 추진
  - 민원인이 군청(읍·면)에 방문 및 문의할 경우 즉시 처리
  - 타부서 민원일 경우에는 민원인을 해당 실과소 담당자에게 직접 안내 (방문 민원인 및 민원을 타부서 이관시 인계인수 철저)
  - 타기관 민원일 경우에는 직접 기관에 문의 확인 후 그 내용을 민원인에게 전달

□ 추진실적

2025년	목표	「민원 1회 방문」 추진																								
	실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전직원 교육(2회), 사전예고 독촉문자 발송(11,240건)</li> <li>○ 민원처리기한 5일이하 민원에 대해 사전예고제 확대(3일→5일) 시행                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 처리기한 2일부터 부서장 문자 발송</li> </ul> </li> <li>○ 민원후견인(팀장급 8명) 지정 및 사전심사청구제(24종) 운영</li> <li>○ 반복민원 및 장기 미해결 민원 처리를 위한 민원조정위원회 설치·운영(2회)</li> <li>○ 민원사무편람 군 누리집 및 민원실 게시·비치(분기별)</li> <li>○ 민원 접수 처리현황 : 96,448건(2025. 1월 ~ 12월 )</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구 분</th> <th style="text-align: center;">계</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">민원 종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">새울</td> <td style="text-align: center;">74,50</td> <td>단순민원 15,283</td> <td>복합민원 2,794</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">법정민원</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td colspan="2">고충민원 1 즉결제 39,065 즉결기타 17,357</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">국민신문고</td> <td style="text-align: center;">1,590</td> <td>전자민원 536</td> <td>안전신문고 969 방문 58 24 전화 2 팩스 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">정보공개 청구</td> <td style="text-align: center;">1,798</td> <td>방문 77</td> <td>인터넷 1,710 우편 7 팩스 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">기 타</td> <td style="text-align: center;">18,560</td> <td>여권발급 1,290</td> <td>어디서나 민원처리 17,270</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민원처리 준수율 및 단축율 현황('22. 7. ~ '25. 12.)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새울 처리기간 준수율 97.1%→98.4%(1.3% 증가), 단축율 49.4%</li> <li>- 국민신문고 준수율 89.94%→98.96%(9% 증가)</li> <li>- 정보공개청구 준수율 98.8%, 만족도 설문조사(ARS) 90.1점(3.7점 증가)</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 2년연속 민원서비스종합평가 최우수 기관 선정(2023~2024년)                      - 최고등급 “가” 등급 달성, 기관표창(행정안전부장관), 특별교부세(60,000천원)</p>		구 분	계	민원 종류		새울	74,50	단순민원 15,283	복합민원 2,794	법정민원	0	고충민원 1 즉결제 39,065 즉결기타 17,357		국민신문고	1,590	전자민원 536	안전신문고 969 방문 58 24 전화 2 팩스 1	정보공개 청구	1,798	방문 77	인터넷 1,710 우편 7 팩스 4	기 타	18,560	여권발급 1,290
구 분	계	민원 종류																								
새울	74,50	단순민원 15,283	복합민원 2,794																							
법정민원	0	고충민원 1 즉결제 39,065 즉결기타 17,357																								
국민신문고	1,590	전자민원 536	안전신문고 969 방문 58 24 전화 2 팩스 1																							
정보공개 청구	1,798	방문 77	인터넷 1,710 우편 7 팩스 4																							
기 타	18,560	여권발급 1,290	어디서나 민원처리 17,270																							



2022년 하반기	목표	○ 지원근거 마련, 사업착공
	실적	○ '22. 7. ~ 10. : '23년 투자계획(안) 제출 및 평가 ○ '22. 7. ~ 12. : '22~'23년 지방소멸대응기금 사업 행정절차 이행
2023년	목표	○ 인구유입 현황, 이용현황 조사
	실적	○ '23. 1. ~ 6. : 지방소멸대응기금 사업추진 사전절차 이행 - 구조안전진단용역, 감정평가 등 ○ '23. 1. ~ 6. : 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 수행 - 내·외부 사업발굴 및 의견 수렴, 사업보고회 개최 등 ○ '23. 2. ~ 6. : 인구감소지역 대응 기본계획('22~'26년) 및 시행계획('23년) 수립 ○ '23. 7. ~ 12. : 지방소멸대응기금 사업 사업대상지 매입(폐교 2개소) - 구)칠전초, 구)등거차분교 매입 후 용역 시행 ○ '23. 7. ~ 12. : 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 평가 - 기금사업 확정(소행성 242 마을만들기 프로젝트 / 64억)
2024년	목표	○ 인구늘리기 시책 추진(추진율 100%)
	실적	○ 지방소멸대응기금 사업 추진('22~'24년) - 9개 사업, 총 176억원 중 → 집행액 79.5억원, 추진율 46% ○ '24년 인구감소지역 대응 시행계획 수립 ○ 인구늘리기 시책 지원사업 추진 - 전입장려금(2,100명), 신혼부부다자녀가정 보금자리 지원(4가구) 유공기관·단체 인센티브 제공(4개소) 등 ○ '24 인구늘리기 추진계획 수립 및 시행 - 내직장 주소갖기, 부서별 책임 전입목표제, 인구교육(3회) 등 ○ 2024 진도의 날 행사 추진 : '24. 9월 / 서울 청계광장 / 192백만원 ○ 소행성 242 마을 프로젝트 추진: 102개 마을 / 1,313백만원
2025년	목표	○ 인구늘리기 시책 추진(추진율 100%)
	실적	○ 지방소멸대응기금 사업 추진('22~'25년) - 15개 사업, 총 248억원 중 → 집행액 147억원, 추진율 60% ○ 전입 장려 및 생활인구 활력시책 발굴 추진 - '25년 내고장·내직장 주소갖기 운동 증점 추진 • 실거주 미전입자 전입장려, 찾아가는 주소이전 서비스, 전입해택 홍보 • 군 산하 직원 총 1,082명 중 1,052명(97.2%) 관내 주소 유지 • 유관기관·단체 주소갖기 릴레이 캠페인 25개소 방문, 임직원 107명 전입 * 총 97개소 기관·단체 임직원, 진도군 주소 비율 : ('25.1.) 66% → ('25.10.) 74% - 출생·양육·교육지원, 전입자·귀농귀촌인·청년·외국인 지원 등 분야별 시책 추진(102개 사업) - 생활인구 유입 시책 발굴 7건 및 생활인구 지원 조례 제정 추진 ○ 인구정책 우수 시·군 평가 : 장려상 수상

## □ 향후 추진계획

2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방소멸대응기금 사업 추진('22~'26년) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15개 사업, 총 328억원</li> </ul> </li> <li>○ 전입장려 및 생활인구 활력시책 발굴 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활인구 등록시스템 구축 및 운영</li> <li>- 내고장·내직장 주소갖기 운동 추진</li> <li>• 실거주 미전입자 전입장려, 찾아가는 주소이전 서비스, 전입해택 홍보 등</li> <li>- 출생·양육·교육지원, 전입자·귀농귀촌인·청년·외국인 지원 등 분야별 시책 추진</li> <li>- 문화·관광·스포츠 등 분야별 생활인구 시책 발굴 추진</li> <li>- 인구늘리기 주민인식 교육</li> </ul> </li> </ul>
-------	---

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 | 인구정책실장 김경숙 | 인구청년팀장 김향선(☎3816) | 담당자 박성혜(☎3817)

## 5-10-74 열린군수실, 현장행정 강화로 소통·공감행정 실현

추진상황 **완료 후 지속추진**    추진율 **100%**    완료 시점 **지속추진**

### □ 사업개요

- 사업목적 : 군민 중심의 현장 소통행정 강화로 군민의 목소리를 군정에 반영하는 위민행정 구현
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 군민 의견수렴 소통 채널 확대, 주요 사업현장 및 민생현장 수시 방문, 다양한 군민 소통창구 운영 등

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획
  - 해당 없음(비예산 사업)
- 연도별 재정확보 및 집행실적
  - 해당 없음(비예산 사업)

### □ 추진실적

2022년 하반기 ~ 2023년	목 표	○ 군민이 체감하는 소통행정 추진
	실 적	○ 군민 소통 시스템 구축 ○ 주요 사업장 및 민생현장 방문 ○ 군민과의 대화 및 공동주택 대표자 간담회 개최
2024년 ~ 2025년	목 표	○ 군민이 체감하는 소통행정 추진
	실 적	○ 군민과의 대화 개최를 통해 지역 현안문제에 대한 참여와 소통으로 군민의 목소리를 군정에 반영 ○ 읍·면, 소외계층 수시 방문으로 건의사항 청취 및 주민 공감 체감도 제고

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 군민 중심의 현장 소통행정 강화로 위민행정 구현
-------	------------------------------

### □ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서 **총무과장 이창민**    행정팀장 김덕호(☎3216)    담당자 서지은(☎3217)

## 5-10-75 농촌기반시설 기동처리 강화

추진상황 **완료 후 지속추진**    추진율 **100%**    완료 시점 **지속추진**

### □ 사업개요

- 사업목적 : 관내 농촌기반시설 등 생활밀착형 민원 발생 시 신속 대응
- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 현장 위주의 생활밀착형 민원행정 서비스 제공을 위한 관련 부서와 읍·면간 업무 연계 강화

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획
  - 해당 없음(비예산 사업)
- 연도별 재정확보 및 집행실적
  - 해당 없음(비예산 사업)

### □ 추진실적

2022년 하반기 ~ 2023년	목 표	○ 현장 위주의 생활밀착형 민원 신속 처리 체계 정립
	실 적	○ 군민 불편사항 및 시급성을 요하는 소규모 사업 등 신속 처리 / 연중 ○ 2023. 6. : 생활민원처리 전담 직원(공무직 6명) 선발
2024년 ~ 2025년	목 표	○ 현장 위주의 생활밀착형 민원 신속 처리
	실 적	○ 군민 불편사항 및 시급성을 요하는 소규모 사업 등 관련 사업 부서와 읍·면 간 업무 연계 강화 / 연중

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 관내 농촌기반시설 등 이용 불편 해소와 신속한 생활민원 처리를 위한 관련 부서 및 읍·면간 협업체계 강화 지속
-------	---

### □ 문제점 및 대책

- 해당 없음

추진부서 **총무과장 이창민**    행정팀장 김덕호(☎3216)    담당자 황상운(☎3222)

## 5-10-76 조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운행

추진상황 **완료종결**    추진율 **100%**    완료 시점 **2023년 12월**

### □ 사업개요

- 위    치 : 진도읍 교동리
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사    업    비 : 20백만원(군비 20)
- 사업내용 : 조금시장 내 버스 운행 및 승하차장 설치

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	20	-	20	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	20	-	20	-	-	-	

- 연도별 재정보조 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	20	-	20	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	20	-	20 (20)	-	-	-	

### □ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 조금시장 버스 운행 및 승하차장 설치
	실 적	○ 2022. 10. : 농어촌버스 현황 보고 - 운수업체 노선 협의 - 버스승강장 설치 검토
2023년 상반기	목 표	○ 조금시장 버스 운행 및 승하차장 설치
	실 적	○ 2023. 6. : 버스승강장 설치 행정절차 - 설치 위치, 도로점용허가 등 사전절차 진행
2023년 하반기	목 표	○ 조금시장 버스 운행 및 승하차장 설치
	실 적	○ 2023. 10. : 버스승강장 관급자재 구입 요청 ○ 2023. 12. : 버스승강장 준공 및 운영
2024년	목표	○ 조금시장 버스 운행
	실적	○ 조금시장 버스 운행
2025년	목표	○ 조금시장 버스 운행
	실적	○ 조금시장 버스 운행

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 조금시장 버스 운행
-------	--------------

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서 안전생활지원과장 김기형    교통행정팀장 장민우(☎3491)    담당자 김진석(☎3492)

## 5-10-77 한림페리호 연계 버스노선 운행

추진상황 **완료종결**    추진율 **100%**    완료 시점 **2022년 9월**

### □ 사업개요

- 기간 : 2022. 7. ~ 2022. 9.
- 사업내용 : 한림페리호 연계 농어촌버스 노선 운행

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	-	해	당	없	음	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-

- 연도별 재정보조 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	-	해	당	없	음	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-

### □ 추진실적

2022년 하반기	목 표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실 적	○ 2022. 9. : 운수업체와 노선 협의 및 농어촌버스 운행

2023년 상반기	목 표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실 적	○ 2023. 1. ~ 6. : 이용객 교통편의 제공
2023년 하반기	목 표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실 적	○ 2023. 7. ~ 12. : 이용객 교통편의 제공
2024년	목표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실적	○ 2024. 1. ~ 6. : 이용객 교통편의 제공
2025년	목표	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
	실적	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 한림페리호 연계 버스노선 운행
-------	--------------------

### □ 문제점 및 대책

- 없음

추진부서 **안전생활지원과장 김기형**    **교통행정팀장 장민우(☎3491)**    담당자 **김진석(☎3494)**

**5-10-78 조도면 해상교통 편의증진**

추진상황	추진중	추진율	73.4%	완료 시점	2026년 4월
------	-----	-----	-------	-------	----------

**□ 사업개요**

- 위 치 : 진도군 조도면
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2026. 4.
- 사 업 비 : 4,000백만원(지방소멸대응기금 100%)
- 사업내용 : 진도항-관매도간 신규 여객선 도입

**□ 추진계획**

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	4,000	-	-	-	-	3,000	1,000	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	--	-	-	-	-	-	-	-	
기타	4,000	-	-	-	-	3,000	1,000	-	

- 연도별 재정보호 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	4,000	-	-	-	-	4,000	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	4,000	-	-	-	-	4,000 (2,534)	-	-	

**□ 추진실적**

2022년 하반기	목표	○ 증회 운항 기준 마련
	실적	○ 2022. 11. : 여객선 증회 운항에 따른 결손금 산정 용역(15백만원)
2023년	목표	○ 증회운항 지원근거 마련
	실적	○ 2023. 1. ~ 12. : 군-선사 간 여객선 운항지원 협의
2024년	목표	○ 여객선 도입 계획 수립
	실적	○ 2024. 3. : 관계기관 의견(목포지방해양수산청, 서진도농협, HL해운) ○ 2024. 4. : 관매도 여객선 건조·운항 계획수립 ○ 2024. 12. : 공약사항 변경 승인(증회 운항→ 관매도 직항 신규 여객선 도입)
2025년	목표	○ 기본 및 실시설계 준공 및 여객선 건조 계약의뢰
	실적	○ 2025. 2. 25. : 기본계획 수립 ○ 2025. 3. 24. : 실시설계 용역 계약('25. 6. 18. 준공) ○ 2025. 4. 30. : 주기관 장비선정위원회 개최(주기관 장비선정) ○ 2025. 6. 13. : 여객선 위탁운영비 산정용역(한국해양대학교) ○ 2025. 7. 10. : 건조 책임감리 용역 계약 ○ 2025. 7. 25. : 여객선 주기관 구매계약 ○ 2025. 7. 31. : 여객선 건조 계약('25. 8. 4. ~ 3. 28.) ○ 2025. 12. 8. : 관매도 여객선 위탁운영 수탁기관 선정(서진도 농협)

**□ 향후 추진계획**

2026년	○ 2026. 3. : 여객선 건조 준공
	○ 2026. 4. : 여객선 취항

**□ 문제점 및 대책**

- 해당없음

추진부서	해양항만과장 박진석	해양정책팀장 배은희(☎6452)	담당자 오수양(☎6454)
------	------------	-------------------	----------------

## 5-11-79 조금, 십일시, 오일시 전통시장 환경개선

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	지속추진
------	-----------	-----	------	-------	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 전통시장 3개소(조금시장, 십일시장, 오일시장)
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 4.
- 사 업 비 : 1,942백만원 (도비 982, 군비 960)
- 사업내용 : 전통시장 환경개선
  - 조금시장 막구조물 보수 공사 및 비가림시설 정비, 배수로 환경 개선
  - 십일시장 배수로 환경 개선, 비가림시설 정비(녹 제거 및 페인트 보수)
  - 오일시장 장옥 기둥 및 그레이팅 등 보수
  - 2025년 조금시장 시설현대화 사업 추진(장옥내 점포 지붕·외벽 외장재 보수)

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,942	45	100	50	552	1,195	
도비	982	-	-	-	295	687	
군비	960	45	100	50	257	508	

- 연도별 재정보화 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보화 (집행실적)					입기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,972	45(45)	100(100)	80(80)	552(224)	1,195	
도비	982	-	-	-	295(115)	687	
군비	990	45(45)	100(100)	80(80)	257(109)	508	

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2022. 09. : 임회면 십일시장 배수로 정비(청소 및 소독) ○ 2022. 09. : 진도읍 조금시장 CCTV 증설(2개)
2023년	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2023. 02. : 진도읍 조금시장비가림시설 및 막구조 보수공사 ○ 2023. 06. : 진도읍 조금시장 소화시설 교체 및 설치 ○ 2023. 09. : 임회면 십일시장 장옥 막구조 도장 공사 ○ 2023. 11. : 고군면 오일시장 시설물(오일스테인) 작업 ○ 2023. 11. : 진도읍 조금시장 비가림시설 보수 및 차광막 설치 ○ 2023. 12. : 진도읍 조금시장 CCTV 증설(1개) ○ 2023. 12. : 진도읍 조금시장 옥상방수 및 막구조 설치
2024년	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2024. 03. : 조금시장 어물전 비가림시설 보수 및 차광막설치 ○ 2024. 03. : 고군면 오일시장 그레이팅 및 장옥기둥 보수 ○ 2024. 04. : 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 신청 ○ 2024. 05. : 조금시장 막구조(지붕막 측면 넥산) 설치 ○ 2024. 08. : 진도읍 조금시장 장옥 막구조물 도장공사 ○ 2024. 10. : 조금시장 상가 텍스 및 장옥 빗물 모음통 보수공사 ○ 2024. 11. : 25년도 전통시장 시설현대화사업(도 전환)확정 - 492백만원(도비60%, 군비40%)
2025년	목표	○ 전통시장 환경개선
	실적	○ 2025. 1. : 전통시장 배송서비스 부스 설치 ○ 2025. 2. : 조금시장 시설현대화사업 실시설계 용역 시행 ○ 2025. 3. : 전통시장(십일시장, 오일시장)소방시설 보수공사 ○ 2025. 5. : 전통시장(십일시장) 장옥 배수로 그레이팅 교체 공사 ○ 2025. 11. : 26년도 전통시장 시설현대화사업(도 전환)확정 - 1,145백만원(도비60%, 군비40%) ○ 2025. 11. : 조금시장 어물전 기둥 교체 공사 ○ 2025. 11. : 오일시장 장옥 바닥 도장 공사 ○ 2025. 7. ~ 12. : 조금시장 시설현대화사업 공사 및 준공

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 전통시장(조금, 오일시, 십일시) 환경개선 지속 추진 ○ 2026. 2. : 26년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 실시설계 용역 시행 ○ 2026. 6. ~ 12. : 사업 시행 및 준공
-------	---

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	경제에너지과장 박혜경	상권활성화팀장 박주영(☎6421)	담당자 이상근(☎6423)
------	-------------	--------------------	----------------

## 5-11-80 화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원

추진상황	추진중	추진율	30%	완료 시점	2026년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

### □ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 포산리
- 사업 기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 예상사업비 : 200백만원(군비)
- 사업 내용 : 화물자동차, 건설기계 등 공영차고지 조성

### □ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	200						200	
국비								
도비								
군비	200						200	
기타								

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보 (집행실적)						임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계								
국비								
도비								
군비								
기타								

### □ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실적	○ 공영차고지 조성 설명회
2023년	목표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실적	○ 화물자동차 공영차고지 타당성 용역
2024년	목표	○ 화물자동차 등 공영차고지 조성
	실적	○ 사업부지 대상지 변경 검토
2025년	목표	○ 화물자동차 등 공영주차장 조성
	실적	○ 공영차고지 사업 예정지 관리 전환 협의

### □ 향후 추진계획

2026년	○ 국도18호선 폐도부지 관리전환 (익산지방국토관리청)
	○ 국도18호선 도로시설개량공사 폐도 구간에 공영차고지 조성 - 폐도구간 면적 4,250㎡ / 화물자동차 약 50여대 주차가능

### □ 문제점 및 대책

- 없음

추진부서	안전생활지원과장 김기형	교통행정팀장 장민우(☎3491)	담당자 이수빈(☎3492)
------	--------------	-------------------	----------------

5-11-81

아리랑사거리 회전교차로 설치

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2023년 9월
------	------	-----	------	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 남동리 아리랑사거리 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 450백만원(군비 450)
- 사업내용 : 중앙교통섬 1식(D=20m, 화물차터 포함), 차로 B=9m(2차로)

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획	
		2022	2023
합계	450	30	420
군비	450	30	420

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)		임기후
		2022	2023	
합계	450(450)	30(30)	420(420)	
군비	450(450)	30(30)	420(420)	

□ 추진실적

연도	목표	○ 실시설계용역 준공
	2022년 하반기	실적
2023년	목표	○ 회전교차로 설치공사 완료
	실적	○ 공사 추진 - 2023. 1. : 공사 착공 - 2023. 2. : 한국전력공사 지상기기 이설 완료 - 2023. 4. : 공사 준공

추진부서	도시개발과장 김영택	주거환경팀장 김보화(☎3871)	담당자 박슬기(☎3873)
------	------------	-------------------	----------------

5-11-82

읍·면별 생활 밀착형 소규모 농업기반 정비

추진상황	완료 후 지속추진	추진율	100%	완료 시점	2026년 12월
------	-----------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 7,225백만원(도비 2,775, 군비 4,450)
- 사업내용 : 미정비된 소규모 농업기반 시설을 정비하여 영농편의 제공

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	7,225	-	1,005	1,555	1,555	1,555	1,555	-	지속
도비	2,775	-	555	555	555	555	555	-	지속
군비	4,450	-	450	1,000	1,000	1,000	1,000	-	지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)							임기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	7,225 (4,980)	-	1,005 (1,005)	1,555 (1,555)	1,555 (1,200)	1,555 (1,220)	1,555 (-)	-	지속
도비	2,775 (1,715)	-	555 (555)	555 (555)	555 (300)	555 (305)	555 (-)	-	지속
군비	4,450 (3,265)	-	450 (450)	1,000 (1,000)	1,000 (900)	1,000 (915)	1,000 (-)	-	지속

□ 추진실적

2023년	목표	○ 2023. 12. : 2023년 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2023년 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 의신면 거룡지구 농로포장공사 등 110개소
2024년	목표	○ 2024. 12. : 2024년 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2024년 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 의신면 도명지구 배수로 정비사업 등 100개소
2025년	목표	○ 2025년 상반기 소규모 농업기반시설 정비 완료
	실적	○ 2025. 12. : 2025년 소규모 농업기반시설 정비 완료 - 지산면 길은지구 배수로 정비공사 등 69개소

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 12. : 2026년 소규모 농업기반시설 정비 완료
-------	--------------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	건설과장 정기문	기반조성팀장 최민우(☎3481)	담당자 정선진(☎3482)
------	----------	-------------------	----------------

5-11-83

소하천 정비사업 추진-재해예방

추진상황	추진중	추진율	80%	완료 시점	2032년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 관내 소하천 57개소 중 미개수 소하천 정비
- 사업대상 : 관내 소하천(84.272km) 중 미개수 소하천(61.772km)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2032. 12.
- 사업비 : 290,336백만원(균특 145,168, 균비 145,168)
  - 정비완료 : 8개소(매향천/연주천/수역천/고성천/봉상천/폐동천/관마2천/대사천)
  - 공사중 : 1개소(원두천)
- 사업내용 : 소하천 57개소 중 소하천정비 종합계획에 의거 재해위험 우선순위에 따라 연차적인 소하천 정비 추진
  - 축제, 보축, 교량재가설 및 낙차보 설치 등

□ 추진계획

- 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	290,336	6,170	4,800	-	3,500	1,006	4,994	269,866	지속
국비	145,168	3,085	2,400	-	1,750	503	2,497	134,933	지속
군비	145,168	3,085	2,400	-	1,750	503	2,497	134,933	지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	290,336 (10,950)	6,170 (2,258)	4,800 (2,636)	0 (2,682)	3,500 (2,474)	1,006 (900)	4,994 (-)	269,866 (-)	지속
국비	145,168 (5,475)	3,085 (1,129)	2,400 (1,318)	- (1,341)	1,750 (1,237)	503 (450)	2,497 (-)	134,933 (-)	지속
군비	145,168 (5,475)	3,085 (1,129)	2,400 (1,318)	- (1,341)	1,750 (1,237)	503 (450)	2,497 (-)	134,933 (-)	지속

□ 추진실적

2023년	목표	○ 2개 소하천 정비사업 구간정비 완료(매향천, 연주천)
	실적	○ 2개 소하천 정비사업 구간정비 완료(매향천, 연주천)
2024년	목표	○ 3개 소하천 정비사업 구간정비 완료(수역천, 고성천, 봉상천)
	실적	○ 3개 소하천 정비사업 구간정비 완료(수역천, 고성천, 봉상천)
2025년	목표	○ 3개 소하천 정비사업 구간정비 완료(대사천, 관마2천, 폐동천)
	실적	○ 3개 소하천 정비사업 구간정비 완료(대사천, 관마2천, 폐동천)

□ 향후 추진계획

2026년	○ 1개 소하천 정비사업 준공(원두천) ○ 선정대상지 사업 추진
-------	--

□ 문제점 및 대책

- 조속히 사업을 추진하여 자연재해를 사전예방하고 소하천 수계의 분류 및 주요지천, 소하천 연안의 농토 및 가옥을 호우피해로부터 보호하고 안정된 영농생활을 제공

추진부서	건설과장 정기문	토목팀장 조효영(☎3471)	담당자 김만호(☎3473)
------	----------	-----------------	----------------

5-11-84 철마공원 주변 주차난 해소

추진상황	완료종결	추진율	100%	완료 시점	2025년 12월
------	------	-----	------	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도군 철마공원 일원
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,408백만원(특교 268, 도비 570, 군비 570)
- 사업내용 : 철마공원 주변 주차난 해소

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,408	-	-	-	1,408	-	-
국비	268	-	-	-	268	-	-
도비	570	-	-	-	570	-	-
군비	570	-	-	-	570	-	-

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호 (집행실적)					임기후
		2022	2023	2024	2025	2026	
합계	1,408	-	-	-	1,408	-	-
국비	268	-	-	-	268	-	-
도비	570	-	-	-	570	-	-
군비	570	-	-	-	570	-	-

□ 추진실적

2022년 하반기	목표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실적	○ 특교 예산 확정
2023년	목표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실적	○ 건축기획 용역 추진
2024년	목표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실적	○ 노외 공영주차장 변경(감정평가 완료)
2025년	목표	○ 철마공원 주변 주차난 해소
	실적	○ 토지 매입 및 실시설계, 해체 심의 ○ 공사 추진 ○ 준공 및 운영

□ 향후 추진계획

2026년	○ 공영주차장 운영
-------	------------

□ 문제점 및 대책

- 없음

추진부서	안전생활지원과장 김기형	교통행정팀장 장민우(☎3491)	담당자 이수빈(☎3492)
------	--------------	-------------------	----------------

5-11-85

취미향권역 거점 개발사업 지속 추진

추진상황	추진중	추진율	90%	완료 시점	2026년 6월
------	-----	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 취미향, 내산월, 외산월, 청용 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 9,442백만원(국비 5,664, 군비 3,778)
- 사업내용 : 커뮤니티 비즈니스센터 조성(19억), 취미향 클린환경 조성(15억), 취미향 기근길 조성사업(9억), 로컬SEA푸드마켓 조성(12억), 해양안전 편의시설 구축(12억), 안전보행로 조성(2억) 등

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	9,442	3,474	2,190	0	0	0	0	
국비	5,664	3,474	2,190	-	-	-	-	
군비	3,778	999	939	-	40	600	1,200	

- 연도별 재정보호 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보호(집행실적)						입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	11,022	4,963	3,129	40	40	40	1,200	
국비	5,664 (3,213)	3,474 (1,309)	2,190 (1,018)	- (411)	- (475)	- (-)	- (-)	
군비	5,358 (2,516)	1,489 (515)	939 (94)	40 (92)	40 (214)	1,650 (1601)	1,200 (-)	

□ 추진실적

2024년	목표	○ 1개 사업 완료
	실적	○ 2024. 12. 20. : 해양안전 편의시설 구축사업 완료
2025년	목표	○ 2개 사업 완료
	실적	○ 2025. 3. 28. : 안전보행로 사업 완료 ○ 2025. 9. 22. : 커뮤니티 비즈니스센터 조성사업 완료

□ 향후 추진계획

2026년	○ 2026. 1. 31. : 설계 변경 및 BF예비인증
	○ 2026. 2. 1. : 로컬SEA푸드마켓 조성사업 착공
	○ 2026. 6. 30 : 로컬SEA푸드마켓 조성사업 완료

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

추진부서	도시개발과장 기영택	도시개발팀장 이대영(☎3852)	담당자 박상준(☎3854)
------	------------	-------------------	----------------

5-11-86 진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련

추진상황	추진중	추진율	60%	완료 시점	2030년 8월
------	-----	-----	-----	-------	----------

□ 사업개요

- 위 치 : 진도읍 진도천(동외리 ~ 해창리) 일원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2030. 9.
- 사 업 비 : 46,500백만원(국비 50%, 도비 5%, 군비 45%)
- 사업내용 : 진도천 정비를 통한 하천 범람 등에 따른 저지대 침수피해 예방  
- 축제 및 보축 L=10.5km, 교량 재가설 7개소 등 하천정비

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	46,500	1,300	2,000	3,090	2,500	500	6,000	31,110	지속
국비	23,250	650	1000	1,545	1,250	250	3,000	15,555	지속
도비	2,160	-	-	154.5	125	25	300	1,555	지속
군비	21,090	650	1000	1,390.5	1,125	225	2,700	14,000	지속

- 연도별 재정확보 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정확보(집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	46,500 (2,420)	1,300 (1,026)	2,000 (327)	3,090 (42)	2,500 (957)	500 (500)	6,000 (-)	31,110 (-)	지속
국비	23,250 (1,205)	650 (513)	1,000 (164)	1,545 (14)	1,250 (479)	250 (250)	3,000 (-)	15,555 (-)	지속
도비	2,160 (65)	-	-	155 (14)	125 (48)	25 (25)	300 (-)	1,555 (-)	지속
군비	21,090 (1,150)	650 (513)	1,000 (163)	1,390 (14)	1,125 (430)	225 (225)	2,700 (-)	14,000 (-)	지속

□ 추진실적

2024년	목표	○ 2024. 12. : 건설기술심의 및 감리 발주
	실적	○ 2024. 12. : 건설기술심의 및 감리 발주 완료
2025년	목표	○ 2025. 09. : 공사 착공
	실적	○ 2025. 09. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

2026년	공사 추진 및 토지보상 실시
-------	-----------------

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

5-11-87

신(新) 조도대교 신설 추진

추진상황	추진중	추진율	30%	완료 시점	2030년 12월
------	-----	-----	-----	-------	-----------

□ 사업개요

- 위 치 : 임회면 진도항 ~ 하조도 창유 ~ 상조도 여미
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2030. 12.
- 사 업 비 : 9,995백만원(국비 100%)
- 연 장 : 12.0km(해상교=7.5km, 접속도로=4.5km)

□ 추진계획

- 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	투자계획							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	46,500							9,995	지속
국비	9,995							9,995	지속

- 연도별 재정보조 및 집행실적 (단위 : 백만원)

구분	총사업비	재정보조(집행실적)							입기후
		...	2022	2023	2024	2025	2026	...	
합계	46,500							9,995	지속
국비	9,995							9,995	지속

추진부서 | 건설과장 정기문 | 자연재난팀장 김병진(☎3486) | 담당자 이창익(☎3487)

□ 추진실적

2023년	목표	○ 도로노선 승격(변경) 수요자료 반영
	실적	○ 제4차 전라남도 종합계획( '21.~' 40.) 반영 : '21. 12. ○ 대통령직 인수위(지역균형특별위) 정책과제 반영 : ' 22. 05. ○ 2023년 국도 노선 조정 및 승격 수요조사 자료 제출 : '23. 03.
2024년	목표	○ 도로노선 승격(변경) 수요자료 반영
	실적	○ 한국교통연구원에서 실시하는 국도 노선 조정을 위한 수요조사에 반영 건의 ○ 박지원 국회의원 당선인 주요현안 보고(건의서 제출) ○ 박지원 국회의원과 함께하는 정책간담회(건의서 제출)
2025년	목표	○ 도로노선 승격(변경) 수요자료 반영
	실적	○ 지방시대위원회 우등기 위원장 방문(건의서 제출)

□ 향후 추진계획

2026년 이후	○ 제7차 국도·국지도 건설계획('31.~'35.) 재건의
----------	----------------------------------

□ 문제점 및 대책

- 도로노선 승격(변경) 및 제2차 국가도로망종합계획 수정(2025)에 진도군 미반영에 따라, 국토부 및 전남도와 지속 협의하여 제7차 국도·국지도 건설계획 재건의

추진부서	건설과장 정기문	토목팀장 조효영(☎3471)	담당자 오종운(☎3472)
------	----------	-----------------	----------------